

ZAKÁZKOVÝ LIST

Název akce: PBP Otročínského potoka U Neprašovského rybníka

Číslo PL: 1 02 16 043

Číslo akce: 502229

Závod: Karlovy Vary, provoz Otovice

Vedoucí provozu: Ing. Holý

TDS: Jitka Pavlasová

Podklady k akci:

- AOPK – vyjádření k žádosti ve věci vhodnosti revitalizace DVT (2020)

Stupeň PD: DÚR, DSP+DPS

Legislativa: ÚR, SP

Průběh projekční přípravy v čase: DÚR 12/2022 včetně schválení v IK, ÚR+ MPV cca 5 měsíců -5/2023, DSJ 10/2023 včetně schválení v DK, legislativa cca 3 měsíce, VŘ cca 4 měsíce – 5/2024, realizace dle operativního plánu v roce 2024 (OPŽP)

Související činnosti:

- Geodetické zaměření
- Základní hydrologická data
- Geologický průzkum

MPV: Kompletní stavba na cizích pozemcích.

Vlastníci pozemků:

SPÚ – souhlas po PD

FARMA Otročín s.r.o. – souhlas, předjednaná cena 18Kč/m²

Pozemky (k.ú. Měchov) p.č. 432/2 (úsek A), 641/2 (úsek B) – nesouhlas vlastníka,

Pozemky (k.ú. Měchov) p.č. 432/6 (úsek A), 510/12 (úsek A) – exekuce

Cizí majetky: propustek (úsek C)

Dotace: ano

Zvláštní podmínky:

Poznámka: trvalým zábořem nesmí být omezena pastva dobytka, skutečná trasa zřejmě odlišná od původní zanesené v katastru, průtok v toku závislý na manipulacích prováděných na MVN.

Předmětem zakázky je revitalizace PBP Otročínského potoka U Neprašovského rybníka v úseku od Měchova k Neprašovskému rybníku ř.km 0,980 – 2,740. Dle podkladové mapky AOPK je úsek rozdělen na 3 úseky - A, B, C (viz příloha). V jednotlivých úsecích jsou požadovány úpravy dle doporučení AOPK (viz příloha).

Úsek A: (délka cca 650 m, sklon cca 3%, 2/3 zatrubněný, zbytek otevřený - polovegetační tvárnice)

Návrh: provedení otevřené části s technicky opevněným korytem a vytvoření zamokřené údolnice vč. malých až drobných tůní. V místě soutoku se zatrubněným PBP vytvořit větší průtočnou tůň.

Úsek B: (délka cca 730 m, sklon cca 2%, otevřený úsek - polovegetační tvárnice)

Návrh: opevnění koryta přírodě blízkým způsobem, tak aby nedocházelo k zahlubování dna VT. Bez přílišného rozvolnění trasy a bez tůní.

Úsek C: (délka cca 420 m, sklon cca 2%, otevřený úsek - polovegetační tvárnice)

Návrh: větší rozvolnění trasy toku doplněné soustavou malých neprůtočných tůní. Navržené koryto by mělo být dle AOPK mělké miskovitého tvaru (kapacita max Q_1 – přirozený rozliv v přílehlající nivě).

Doporučení za INŽ: společný projekt s akcí „VT PBP 01 severozápadně od Měchova – revitalizace“ (502230)

Návrh projektanta: ND CON s.r.o, ENVIPARTNER, s.r.o. (?)

Dne: 24.1.2022

Podpis:



BLANKA NOVOTNÁ

Příloha: AOPK – vyjádření k žádosti ve věci vhodnosti revitalizace DVT (2020) + mapa