

V Karlových Varech, dne 8.10. 2020

Z Á P I S Z E "ZÁVĚREČNÉHO VÝROBNÍHO VÝBORU"

datum konání: **08. 10. 2020**
hodina konání: **9:00 hod**
místo konání: **zasedací místnosti Povodí Ohře, závod Karlovy Vary, Horova 12**
akce: **„Ottův jez - PB pilíř šterkové propusti“ - DSJ**

Na ZVV bylo dojednáno:

- Bude odstraněna zemní sypaná jímka a nahrazeno pytlváním prostoru před šterkovou propustí.
- Hladina v jezové zdrži nebude snižována.
- Doprava materiálu bude řešena jeřábem (samostatná R-položka).
- Projektant zažádá o aktualizaci vyjádření města Cheb o využití pozemku se zapracováním výkresové změny (bez zemní sypané jímky).
- Do rozpočtu bude doplněna ochrana konstrukce komunikace (cyklostezka).
- Na ZVV bylo domluveno, že změnou SO02 zažádá projektant investora o dodatek a posunutí termínu.
- Ke změně SO02 – Zajištění přístupu na stavbu vedou investora vysoké náklady na dočasnou konstrukci zemní sypané jímky. Dále na manipulaci s hladinou v nadjezí.
- Město Cheb dosud neposlalo vyjádření k možnosti dočasného využití lávky a stanovisko k navrženému využití pozemků v jejich vlastnictví.

1) Technické řešení

Předmětem dokumentace je obnova stavebních, konstrukčních částí pravobřežního pilíře šterkové propusti (dělicí pilíř), která je navržena v následujícím rozsahu:

SO01: Sanace pilíře

- rozebrání porušeného zhlaví pilíře (rozebrání horní řady krajních kamenů a dlažby do hloubky cca 0,40m, provedení výplňové injektáže pilíře jílocementovou směsí, odstranění degradovaných částí betonové konstrukce (výplň jezu) na hloubku do cca 0,8 m s ponecháním krajních pohledových kamenů (svislé zdivo, typ A, B), provedení armovacích a kotevních prací, obnova výplně pilíře betonem, obnova krajních kamenů, obnova dlažby do betonu, přespárování svislých ploch konstrukce pilíře.

SO02: Zajištění přístupu na stavbu

- nasazená tabulová jímka, zapytlování, převod vody za stavby přes jezovou konstrukci.

2) Soulad PD s požadavkovým listem

Věcný obsah PD se zapracovanými připomínkami je v souladu s požadavkovým listem. Zajištění přístupu na stavbu je řešeno samostatným objektem.

- 3) Členění na opravy a rekonstrukce
Jedná se o opravu (údržbu stávající konstrukce).
- 4) Soulad ceny z PD s PL (*Při odchylce vyšší než 50% je nutno uvést zdůvodnění a projednat na IK*)
Cena dle PL – 1,1 mil. Kč
Cena dle PD – 4,76 mil. Kč bez DPH (cena bude upravena dle nového řešení stavebního objektu).
Rozdíl v ceně je daný navrženým přístupem na stavbu, který je řešený v samostatném stavebním objektu. Přístup na stavbu je navržený a naceněný formou dočasné zemní sypané jímky, která bude po dokončení stavby odstraněna. Cena může snížena, pokud nebude prováděna zemní sypaná jímka a zhotovitel zajistí provedení ochranné nasazené jímky proti úniku injekční směsi jiným způsobem, než je v navržené PD. Doprava hmot a přesun bude řešen pomocí jeřábu s vyložením min. 22 m atd.
- 5) Řešení pozemků – předložena a odsouhlasena sumarizační tabulka trvalých a dočasných záborů, případně záborů veřejného prostranství (pokud je cena za DZ nadstandardní oproti platnému Výměru MF, je nutný souhlas účastníků ZVV)
Stavba se nachází na pozemcích POH,
Pozemky Města Cheb dotčeny dočasným zábořem (ZS + přístup na stavbu), viz sumarizační tabulka.
- 6) Rozpracovaný GP k odsouhlasení jeho formální a věcné úplnosti ve formátu souboru PDF
Není součástí projektové dokumentace.
- 7) Kolize s inženýrskými sítěmi, termínové omezení pro realizaci
Kolize s inženýrskými sítěmi není.
- 8) Podmínky orgánů ochrany přírody – projednání výjimky ze ZCHD, termínové omezení pro realizaci
Zatím žádné stanoviska nejsou. Projektant na žádost investora zažádá o VKP.
- 9) Podmínky dalších subjektů včetně vnitropodnikových (VHD apod.), termínové omezení pro realizaci
Stavba musí probíhat v souladu s pokyny VHD Povodí Ohře.
V případě mimořádné manipulace v jezové zdrži musí být informován VHD nejméně 6 měsíců před plánovanou manipulací.
- 10) Hydrotechnické a statické výpočty
Hydrotechnické výpočty: výška nasazené jímky na ochranu staveniště, odvození velikosti průtoků pro stanovené SPA po dobu stavby. Statické výpočty nebylo nutné provádět.
- 11) Odlišnosti pro provádění stavby důležitá při zadávání zakázky (dotace,...)
Nejsou známy.

Výše uvedené body byly projednány a odsouhlaseny.
Přítomní nepovažují tento výrobní výbor za závěrečný.

Zapsal: Klemša



Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219
Chomutov 430 03

tel 474 636 111
fax 474 636 353

email info@poh.cz
web www.poh.cz

IČ 70889988
DIČ CZ70889988

Bankovní spojení
KB a.s. Chomutov, č.ú. 9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik, je zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č.13052

[illegible]

