

## Zápis z interního jednání

na akci: **"Cidlina, Chlumec nad Cidlinou, dolní jez, ř. km 29,056, oprava podesty"**, konaného dne 4. února 2021 na Povodí Labe, státní podnik, OIČ, Hradec Králové za účasti:

- |  |  |
|--|--|
| – Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové,<br>závod Jablonec nad Nisou, PTÚ Hradec Králové                              | Ing. Jitka Hofmeisterová<br>Ing. Monika Martinková<br>Lukáš Tábořský, DiS. |
| – Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové,<br>závod Jablonec nad Nisou, PTÚ Hradec Králové,<br>provozní středisko Jičín | Ing. Marcela Marešová<br>Ing. Iva Tábořská                                 |
| – Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové,<br>odbor inženýrských činností, odd. projekce                                | Ing. Petr Vávra<br>Ing. Jiří Dostál  |

Předmětné jednání bylo svoláno za účelem projednání a upřesnění technického návrhu záměru opravy a dalšího postupu na projektové přípravě výše uvedené akce. Přítomným zástupcům byl návrh předložen k posouzení a byly učiněny následující závěry:

- 1/ Vzhledem k tomu, že bude třeba dočasně odpojit elektrické napájení pohonů jezové hradící konstrukce, bylo na jednání dohodnuto, že po dobu tohoto odpojení bude vyhrazen jezový uzávěr. Za tímto účelem bude v rámci zpracování PD zajištěno projednání a předběžné odsouhlasení příslušnými orgány mimořádné manipulace na vodním díle.
- 2/ Se zástupci města Chlumec nad Cidlinou budou projednány trasy přístupů ke staveništi a využití přilehlých pozemků ve vlastnictví města pro zařízení staveniště, dočasných mezideponií stavebního materiálu a manipulačních ploch.
- 3/ Současně bude se zástupci města dohodnuto dočasné odpojení a demontáž hladinového čidla a kamery na pravém jezovém pilíři.
- 4/ Technický návrh opravy parapetů (podest) jezových pilířů bude doplněn o vodorovné kotvy (ocelové trny  $\varnothing$  cca 10 mm) provazující opravované a nebourané části parapetů. Současně bude upraven také návrh uchycení (ukotvení) ocelových schodišť na pilířích.
- 5/ Navržený typ ochranného ocelového zábradlí schodišť a pilířů bude ještě zkonzultován s jinými kolegy nebo příslušnými specializovanými odborníky a případně upraven.
- 6/ Následně bude požádáno o Koordinované stanovisko městského úřadu Chlumec nad Cidlinou a zajištěn souhlas ČEZ Distribuce, a. s. s provedením prací v ochranném pásmu nadzemního vedení VN do 35 kV s případnými podmínkami.
- 7/ Vzhledem k pracím v blízkosti nadzemního vedení VN a pracím nad vodou nebo v její těsné blízkosti bude v rámci PD zajištěno zpracování plánu BOZP.
- 8/ Dle dodatečného sdělení provozně technické náměstkyně ŘZ Ing. Hofmeisterové nepožadují jako provozovatel VD a objednatel projektové dokumentace zahrnutí projednávaných průzkumných vrtů (po odbourání parapetů) do těles jezových pilířů v aktuálně projektově řešené předmětné akci.

Kromě výše uvedených bodů nebyly k technickému řešení žádné jiné připomínky.

Zapsal:

V Hradci Králové, dne 4. února 2021



Ing. Jiří Dostál