

**Záznam z jednání na akci
„Cidlina, Chlumeck nad Cidlinou, oprava PB nábrežní zdi, ř.km 29,280 – 29,330 - DSJ“
konaného dne 21. června 2021 v sídle investora Povodí Labe s.p., Hradec Králové.**

Přítomni:

Povodí Labe s.p.,:	Ing. I. Táborská Ing. M. Marešová Ing. M. Martínková Ing. P. Kramář L. Táborský
--------------------	---

Město Chlumeck nad Cidlinou	P. Veselý
-----------------------------	-----------

Agroprojekce Litomyšl s.r.o., Vys.Mýto:	Ing. J. Jakoubek O. Pavlíček
---	---------------------------------

Do dnešního dne byly provedeny tyto práce:

- Provedení stavebně technického průzkumu.
- Provedení tachymetrického zaměření lokality.
- Zajištění výskyt dotčených inženýrských sítí.
- Provedena fotodokumentace zdi.
- Zapracováno technické řešení, domluvené na jednání dne 20.4. 2021 a zasláno e-mailem dne 26.5. 2021 k vyjádření.
- Obdrženo rozhodnutí Magistrátu města Hradec Králové, Odboru památkové péče ze dne 10.6. 2021.

V tomto rozhodnutí byly obdrženy tyto podmínky:

- 1.1. Při opravě kamenných zdi budou v maximální možné míře využity stávající kamenné kvádry, nově vkládané kamenné kvádry budou rozměrově a tvarově shodné se stávajícími včetně řemeslné kamenické povrchové úpravy pohledových ploch.
- 1.2. Při opravě nábrežních zdi bude dodržena vazba kamenných prvků a původní tradiční technologie zdění z kamenných kvádrů – spojovací plocha kamenů je ponechána v hrubém opracování a nerovnosti v ložných plochách do sebe zapadnou, spára je minimální, téměř nulová a vyplňuje pouze vzniklý prostor mezi kameny, ne tzv. plentování.
- 1.3. Ukázka způsobu zdění bude na kontrolním dnu předložena k posouzení orgánům státní památkové péče a teprve po jejím případném odsouhlasení bude možné ve stavbě pokračovat.
- 1.4. Navržená malta ke spárování kamenného zdiva bude měkčí než kamenný materiál a bude prodyšná.
- 1.5. Návrh opravy (obnovy) stávajícího kovového zábradlí na nábrežní zdi, přičemž v návrhu budou zachovány stávající hlavice sloupků (zdobné hlavice ve tvaru lilie).
2. Projektová dokumentace k opravě nábrežní zdi bude předložena orgánu státní památkové péče v souladu s §14, odst.1 a 2 zákona č. 20/1987Sb., o státní památkové péči v platném znění, k vydání závazného stanoviska.

Na základně tohoto zjištění bylo na dnešním jednání domluveno:

- Odsouhlaseno technické řešení opravy zdi, včetně rozsahu doplnění chybějících kamenů. Dle návrhu zaslání e-mailem dne 26.5.2021. V celé projektové dokumentaci se bude jednat o opravu stávajícího stavu, nebudou navrženy nové prvky.
- Po seznámení s rozhodnutím MMHK, Odboru památkové péče ze dne 10.6. 2021, Povodí Labe s.p. souhlasí s podmínkou č. 1.1., 1.2., 1.3., 1.4. a 2. Tyto podmínky budou zapracovány do PD.

Nesouhlasí s podmínkou 1.5., aby součástí této PD byla i oprava kovového zábradlí. Zábradlí je v majetku Města Chlumec n/C. a Povodí Labe s.p. nemůže investovat do cizího majetku. Povodí Labe s.p. proti tomuto rozhodnutí zašle odvolání.

- Ohledně zábradlí byl odsouhlasen tento postup. Součástí PD bude rozbrání stávajícího zábradlí a jeho zpětné osazení po opravě zdi. V rámci opravy zdi budou v místech stávajících sloupků osazeny ocelové trny, na které bude zábradlí zpětně osazeno. Případná oprava stávajícího zábradlí bude zajištěna a investována Městem Chlumec n/C..
- Stávající kamenná římsa bude rozebrána, očištěna a zpětně uložena na opravenou zeď. Předpoklad doplnění množství kamene římsy v současnosti nezjistitelných poškození – 10%. V rámci PD bude vyhotoven detail osazení ocelových trnů pro uchycení zábradlí.
- Materiál pro pracovní rampu a vjezd a pohyb v korytě bude zajištěn zhotovitelem stavby. Po ukončení prací budou veškeré přístupové komunikace navraceny, případně opraveny do původního stavu. V PD bude uvedena poznámka: *„Zhotovitel se před podáním nabídky do výběrového řízení seznámí se skutečným stavem v místě stavby a posoudí použitelnost své techniky. V rámci výběrového řízení nabídne a ocení vlastní způsob přístupu manipulační techniky do koryta (například pomocí kráčejícího rypadla Menzi Muck) a překládání stavebního materiálu do koryta“.*
- V rámci projektu budou odstraněny pouze ty stromy a keře, které přímo brání opravě zdi.
- Zařízení staveniště bude navrženo do dvou míst. Do areálu ZUŠ na pozemcích Města Chlumec n/C. a u vjezdu do koryta v ulici Zápečská na pozemcích Povodí Labe s.p.
- V rozpočtu bude uvedena položka pro provizorní oplocení staveniště.
- Vlastník stávající hladinové sondy bude přes realizaci stavby vyzván k její demontáži (demontáž nebude součástí PD).
- K uložení přebytečné zeminy bude v PD uvedena poznámka: *„Zhotovitel v rámci výběrového řízení nabídne a ocení vlastní způsob řešení likvidace odpadů v souladu s platnými zákony a předpisy. O uložení odpadů musí být veden záznam“.*
- Zhotovitel PD zašle na Povodí Labe s.p. ke kontrole návrh Smlouvy o právu provést stavbu, kterou poté zašle k odsouhlasení na Město Chlumec n/C. Je nutno zajistit souhlas s přístupem na staveniště a zřízení zařízení staveniště.
- Zástupce města Chlumec nad Cidlinou upozornil na konání akcí v místě zamýšleného zařízení staveniště v jarních i podzimních termínech.

Zapsal: O. Pavlíček

Prezenční listina

z jednání na akci :

„Cidlina, Chlumeck nad Cidlinou, oprava PB nábřežní zdi, ř.km 29,280 – 29,330 - DSJ“

konaného dne 21. června 2021 v sídle investora Povodí Labe s.p., Hradec Králové

[illegible]