

## **Záznam z výrobního výboru**

**Název akce:** VD Březová – česle u SV – projektová dokumentace (DSP/DPS)

**Závod:** KV

**Místo konání:** VD Březová

**Datum:** 6.9.2023

**Účastníci:** Povodí Ohře, s.p. - objednatel  
VODNÍ DÍLA – TBD a.s. – projektant  
Jednotliví účastníci dle presenční listiny

Na výrobním výboru byl probrán postup prací při zpracování PD. Byly probrány požadavky zadání, provozní záležitosti a postupy prací, včetně podmínek provádění. Zároveň byla projektantem představena koncepce výměny česlí a rozpracovaná výkresová dokumentace jednotlivých dílů česlí.

Bylo dohodnuto následující:

- Zadavatel upřesnil zadání o informaci, že původní oprava (výměna) části česlí v roce 2009 byla provedena v materiálu pozink.
- Součástí realizace výměny česlí bude i výměna korozně poškozených konstrukcí upevňovacích třmenů česlových polí instalovaných v roce 2009 za konstrukce z nerez materiálu tř. 17. Vzhledem k tomu, že potápěčský průzkum počet poškozených konstrukcí třmenů neuvádí, bude PD uvažovat s výměnou všech třmenů. Konstrukce třmenů v současné době nepoškozené se budou nahrazovat s ohledem na jejich stav průběžně při pravidelných potápěčských prohlídkách.
- Součástí prací bude odstranění sedimentů v rozsahu nezbytném pro provádění montážních prací na česlích. Sediment bude odstraněn z místa uložení česlí. Pro odstranění sedimentu bude proveden proplach ve spolupráci potápěčů zhotovitele a obsluhy VD Březová. Dále budou odstraněny případné větve z prostoru před hrazením vtoků do SV.
- Pro montáž česlí bude použito pontonů. S montáží pomocí autojeřábu z koruny hráze se nepočítá.
- Pro instalaci pracovních pontonů se předpokládá vstup do nádrže z prostoru na konci vzduť nebo u hotelu.
- Zařízení staveniště se navrhuje v prostoru pod MVE.
- Pro meziskládku lze využít konstrukci původní betonárky u levého břehu.
- Původní materiál česlí bude umístěn na meziskládku u MVE a předán objednateli.

Zástupce objednatele poskytne:

- Dokumentaci skutečného provedení výměny česlí z roku 2009.

Projektant připraví:

- Odhad doby provádění montážních prací (potápěči)
- Návrh harmonogramu prací

Zaznamenal: Ing. David Richtr  
VODNÍ DÍLA – TBD a.s.







## Prezenční listina

k výrobnímu výboru na akci:

"VD Březová - česle u SV" – projektová dokumentace (DSP/DPS)"

Datum: 5. září 2023

Místo: Povodí Ohře, s.p. , závod KV, VD Březová

C.	Jméno	Organizace	Telefon	e - mail	Podpis
1	BRANKA KOLODZKA	POH, s.p. - IHD	70749 389	brankak@poh.cz	
2	ANDREW MASAK	POH, s.p. - VHD	776 307 381	masak@poh.cz	
3	Petr Lepšák	POH, s.p. - IHD	606 612 599	lepsek@poh.cz	
4	LUKÁŠ KOLČ	PBA. - PKV	723 824 951	LKOLC@PBA.CZ	
5	JIŘÍ KREJČÍ	VODNÍ DÍLA - TBD	777 769 371	krejci@vdtbd.cz	
6	David Richter	-11-	777 769 323	richter@vdtbd.cz	
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					