

## **Zápis z jednání výrobního výboru ve Vrchlabí dne 30.5.2022**

Na základě záměru opravy „Labe, Vrchlabí, oprava opevnění PB + LB, ř.km 1070,487 - 1070,726“ a zadávacího listu projekčních prací byla zpracována projektová dokumentace jednostupňová. Dokumentace je zpracována pod poř. číslem 3645, číslo stavby 111170072. V rámci VV byl předložen technický návrh PD – DSJ (tvoří přílohu zápisu), k projednání s DOSS a vlastníky dotčených pozemků.

Stavba se nachází v intravilánu Města Vrchlabí, zahrnuje 2 stavební objekty:

### SO 01: Nová úhlová LB zeď (řkm 1070,550-1070,570)

Zahrnuje demolici stávající betonové zdi, se silně degradovaným dříkem (četné statické poruchy, minimální zbytková pevnost betonu, 2x výusti, jež je nutno zvláště pečlivě podchytit). V otevřeném, zapaženém výkopu (dočasný zábor zahrady p.p.č. KN 331) bude vybudována nová úhlová ŽB zeď v. dříku 3,0 m, skl. 10:1, v délce 20,58 m. Základ bude založen na ověřeném skalním podloží, s přikotvením oc. kotvami R25. Dřík zdi bude betonový. Rub dříku bude odvodněn podélně i příčně (průliny PP DN 80). Za rubem zdi bude následně vybudováno nové oplocení (drát. pl. v .160 cm na oc. sloupcích v bet.). Pro přístup pro správu toku bude vybudován stupadlový žebřík vč. výstupního madla. S dočasným záborem je spojeno kácení dřevin 1\*pr. 25 cm jabloň a přesazení drobných dřevin v dočasném záboru.

### SO 02 Oprava základu PB zdi (řkm 1070,657-1070,698)

Zahrnuje v prvním kroku zejména zajištění dříku stáv. zdi (dřevěný příložený rošt s rozepřením do koryta toku), jejíž základ je masivně erodován (chybí čelo základu zcela, místy kaverny hl. 0,7 m a dl. 15 m). Vzhledem k umístění zdi v nárazovém břehu v oblouku je pata zdi a základ silně namáhán, i při běžných průtocích.

Navrženo je dobetonování předzákladu v celé délce řešeného úseku zdi (42 bm) – betonový blok o vnějším rozměru š. 800 mm, v. 840-1050 mm. Předzáklad bude založen na ověřeném skalním podloží, s přikotvením oc. kotvami R25. Líc předzákladu bude vzhledem k uvedenému umístění v oblouku, chráněn předloženou těžkou kamennou rovinaninou (zrno nad 500 kg) ve sklonu 1:3, opřenu svou patkou do pevného dna koryta. Po dobetonování předzákladu (předpoklad po pracovních úsecích / dilatačních blocích á 3,0 m) bude sanována i pata dříku zdi (odbourání nesoudržných částí do v 750 mm, hl. 200 mm nebo na soudržný podklad, osazení výztuže svař. sítí, dobetonování litím do bednění). Současně bude doplněno řádné příčné odvodnění rubu dříku (PP DN 80 do jádrově odvrtaných otvorů).

Přístup k oběma SO je navržen z veřejného parkoviště p.p.č. KN 330 (za pomoci jeřábové techniky, vyžádá si spolu se zařízením staveniště dočasný zábor veřejného prostranství), dílčí přístup pro SO 02 (doprava čerpané bet. směsi) je navržen z PB, z p.p.č. KN 310.

Vnitrostaveništní doprava si vyžádá vybudování dočasné komunikace (urovnané linky) v korytě toku, š. 3,0 m a dl. 170 bm.

Dnešní veřejné jednání bylo svoláno v prostorách MěÚ Vrchlabí, k projednání připomínek dotčených vlastníků a orgánů státní správy.

### **Vyjádření účastníků jednání**

Labit a.s.:

- společnost předpokládá v dohledné době rekonstrukci odlehčovací štoly náhonu MVE, a to do profilu bet. DN 1000 (tj. obdobný profil, jaký je již v úseku odlehčení pod ul. Jihoslovanská), stávající obdélníkový profil bude zrušen
- předpokládá se provedení vizuálního průzkumu štoly cca do léta 2022, bylo dohodnuto, že s jeho výsledky společnost seznámí i PLa, s.p., k usnadnění vzájemné součinnosti na obou plánovaných záměrech
- této budoucí rekonstrukci bude uzpůsobeno řešení nábrežní zdi – v profilu dřívku bude zabetonována trouba DN 1000 s hrdlem, připraveným pro budoucí napojení odlehčení při rekonstrukci
- zástupci spol. sdělili, že zajistí utěsnění vtokového stavidla z náhonu tak, aby průsaky, případně komplikující stavbu nábrežní zdi, byly sníženy na minimum

MěÚ Vrchlabí, Majetkový odbor:

- parkoviště p.p.č. KN 330, ve vlastnictví Města Vrchlabí, je v nájmu Polikliniky
- MěÚ zajistí po dobu výstavby náhradní parkování pro pacienty před areálem TS, z tohoto důvodu požádal investora o podání informace o průběhu výstavby na MěÚ dostatečným předstihu před realizací stavby (předběžně dohodnuto předat informaci o harmonogramu stavby v I/2023)
- během výstavby bude povrch parkoviště chráněn proti poškození uložením ŽB silničních panelů do ŠP lože na geotextilii
- během výstavby bude sneseno, uloženo a poté znovu osazeno pozinkované zábradlí v koruně nábr. zdi
- v Ul. Karoliny světlé bude nutné po dobu stavby SO 02 (resp. po nezbytně nutnou dobu při betonáži – dovozu bet. směsi) upravit provoz pomocí DIO – zajistit průjezdnost pro autodomývač (š. 2,6 m), tj. omezit parkování v průjezdném profilu komunikace (v současnosti často dochází k parkování mimo vymezená stání)
- vlastník p.p.č. 310 požaduje náhradu parkovacích míst (4 místa) po dobu využití pozemku p.p.č. 310 při betonážích (tj. cca 3 týdny)

PLa, s.p., OIČ, investor (M. Chmelík):

- zajistí oznámení zahájení výstavby dotčeným osobám (dle prezenční listiny) v dostatečném předstihu před realizací (tj. po výběru zhotovitele stavby, až bude znám přesný harmonogram výstavby)

Spoluvlastníci p.p.č. KN 331 (pí. Žižková, pí. Veselovská):

- projektantovi předán koncept sml. o právu provést stavbu s vyznačením upřesnění a požadavků vlastníka k zapracování (specifikace záboru v m<sup>2</sup>, pouze nezbytně nutná část zahrady pro provedení stavby zdi, eliminace pojezdů po pozemku)

- požadavky na oplocení: drátěné poplastované pletivo v. 125 cm, na poplastovaných sloupcích v bet. patkách, branka v oplocení, situována v polovině délky úseku zdi

Paní Mňuková Ivana (schůzka v místě stavby mimo jednání na MěÚ):

- požaduje náhradu parkovacích míst (4 místa) po dobu využití pozemku p.p.č. 310 při betonážích (tj. cca 3 týdny)
- souhlasí s dočasným využitím pozemku, za předpokladu navrácení do pův. stavu vč. opravy oplocení

Pan Horák (schůzka v místě stavby mimo jednání na MěÚ):

- souhlasí s dočasným využitím parkovacích stání na p.p.č. st. 693 (cca 3 stání, vždy pouze po dobu dovozu a čerpání bet. směsi pro SO 02), přičemž zhotovitel si zajistí vyznačení vyhrazeného místa (např. dopravními kužely)

Vrchlabí, 30.5.2022



Zapsal: Ing. Kunc

**ZÁPIS**

z výrobního výboru na akci:

**Labe, Vrchlabí, oprava opevnění PB + LB, ř.km 1070,487 - 1070,726**

konaného dne 30. května 2022 ve Vrchlabí - MěÚ, zasedací místnost

**Prezenční listina**

Organizace, vlastník (spoluvlastník)	Jméno hůlk.písmem	Telefon / e-mail	Podpis
Povodí Labe, státní podnik, Z1 Jablonec nad Nisou Provozní středisko Dvůr Králové nad Labem	Černý Štěpán Ing.	cernys@pla.cz 602 239 474	OTLUVEN
Povodí Labe, státní podnik, OIČ, odd. projekce	Ing. P. Vávra	vavrap@pla.cz 606 626 740	
Povodí Labe, státní podnik, OIČ, odd. projekce	Ing. P. Kunc	kuncp@pla.cz 770 136 972	
Povodí Labe, státní podnik, OIČ	Chmelík Marcel DiS.	chmelikm@pla.cz 725 741 187	
MěÚ Vrchlabí, OŽP, Oddělení vodního hospodářství	Ing. Anna Havlíčková Ing. Jana Beranova	havlickovaanna@muvr chlabi.cz 499 405 704	
MěÚ Vrchlabí, OŽP, ochrana přílohy	Ing. Lada Kůželová	kuzelovalada@muvrch labi.cz 499 405 728	
MěÚ Vrchlabí, OŽP, Majetkový odbor			
Labit a.s., IČ: 15037274, Nádražní 470, 543 01 Vrchlabí	TRUSEK SVOJAKOVSKÝ	739259000	
Gulda Jana (p.p.č. KN 331)	TRUSEK SVOJAKOVSKÝ	723144986	
Hruška Jakub Mgr. (p.p.č. KN 331)			
Hruška Michal Ing. Phd. (p.p.č. KN 331)			
Žižková Jana Ing. (p.p.č. KN 331)	ŽIŽKOVÁ	630555598	
Mňuková Ivana (p.p.č. KN 310)			