

Protokol z místního šetření o zjištění rozsahu povodňových škod způsobených povodní prosinec 2023 - leden 2024

Číslo protokolu:

3 - 01 - 018

Interní

oprava / rekonstrukce

Správce vodního toku - závod, středisko		Povodí Labe, státní podnik - Roudnice n.L. - Kolin					
Lokalita (k.ú., obec):		Poděbrady					
Vyhlášení (dosažení) 3. SPA dne:		27.12.2023					
Vodní tok :		Labe		ř. km od	904,20	do	904,80
Vodní dílo:		VD Poděbrady		v ř. km	904,57		
Podmínky při prohlídce (vodní stav, průtok, počasí apod.):							
A. Druh a rozsah závadného stavu - poruchy							
kód číselníku	poř. č.	popis	měrná jednotka	množství	odhad nákladů	B. * Druh a rozsah nápravného opatření	C. ** Naléhavost nápravného opatření
1	A1	nánosy, sedimenty v korytě, zdrži, nádrži,	m ³	10506	13 658 190	B3	C1
2	A2	břehová nátrž přirozeného koryta	m ³				
2	A3	výmol za opevněním břehu, dna,	m ³				
3	A4	břehové opevnění, včetně patky	m ²				
3	A5	břehové zdi	m ²				
3	A6	opevnění dna	m ²				
4	A7	ochranná hráz břehová, inundační,	m ³				
5	A8	stavební část jezů, přehrad,	m ³				
6	A9	součást vodního díla: propust štěrková, rybí	ks				
6	A10	součást vodního díla: manipulační uzávěr	ks				
6	A11	součást vodního díla: technologická část jezů, přehrad	ks				
6	A12	součást vodního díla: technické zázemí jezů, přehrad	ks				
7	A13	výmoly u příčných a stabilizačních objektů v korytech vodních toků	m ³				
8	A14	součást vodního díla: pilíř břehový, středový	m ³				
8	A15	poškození tělesa stabilizačního práhu, stupně	m ³				
9	A16	dlažby do betonu na tělesech objektů	m ²				
10	A17	ostatní					

Pod kód 10 Ostatní spadají údaje, které nelze zahrnout do předchozích 9 konkrétních ukazatelů. Jmenovitě specifikované práce vložte do samostatných vložených řádků pod 10.

* Druh nápravného opatření:

- B1. provizorní zabezpečení poruchy
- B2. dočasné zajištění funkce
- B3. definitivní odstranění poruchy
- B4. odstranění provizorního zabezpečení při povodni
- B5. posudek
- B6. ostatní

** Naléhavost realizace nápravného opatření:

- C1. v roce 2024 - neodkladná
- C2. v roce 2025
- C3. ostatní

Příčiny, okolnosti vzniku závadného stavu (popis):

Ke vzniku povodňové škody došlo v důsledku působení průtoku, který dosáhl $Q = 460 \text{ m}^3/\text{s}$ v profilu Přelouč.

Závažné důsledky trvání závadného stavu (popis):

Omezení průtočného profilu a LVC

Na základě místního šetření konaného dne 26.6.2024 v POTEBRADECH komise konstatuje, že výše uvedená škoda je způsobená z období 12/2023 - 01/2024 a s navrženým druhem nápravného opatření v předpokládaném rozsahu souhlasí.

AKTUALIZACE PROTOKOLU ZE DNE 5.2.2024 PO KOMPLETNÍM ZAHŘENÍ PLAVEBNÍ PRAHY V 04/2024.

za správce toku:

Ing. Vačlena, Ing. Vogel

podpis

za vodoprávní úřad:

DANA REJČUTOVÁ

podpis

další účastníci:

OOP

DANA REJČUTOVÁ

podpis

předseda komise:

Ing. Staněk (SR)

podpis

Bude vyznačen člen komise - stavební rozpočtář (SR)

^{k)} Nehodící se škrtněte

Celkový odhad nákladu na realizaci opatření (zaokrouhleno na celé tis. Kč)

13.658.000,-

Přílohy dle příkazu fotodokumentace, nákres, map