

v Terezíně, dne 27.02.2017

vyřizuje: .....

## Z Á P I S

# "Zápis ze vstupního výrobního výboru"

datum konání: **27.02.2017**  
hodina konání: **09:00 hod**  
místo konání: **Terezín**  
akce: **„Havárie Rekonstrukce a oprava zdiva na Mandavě ve Varnsdorfu, ul. Moravská – PD DSP“**

### Vstupní výrobní výbor

#### Zápis:

Dlažba bude obnovena do výšky dle stávající dlažby, cca šikmá délka 2,00 m. Navržena bude kamenná dlažba na suchu. Založena bude do kamenné patky. V místě, kde bude ve dně betonový práh, bude práh v rozsahu výkopu obnoven do paty dlažby.

Kamenná dlažba u vyústního objektu na konci úseku bude přecházet v novou konstrukci kamenným prahem

Dotčení vlastníci budou osloveni ve spolupráci s TDI

Na obnovu dlažby bude uvažován po dohodě s investorem výzisk cca 20 % ze všech konstrukcí, s výjimkou pískovce. Jinak bude dlažba provedena z nového kamene.

Část dna pokrývá kamenná dlažba na štět. Z dlažby zbývají spíše fragmenty, Dlažba poškozená během stavby např. pojezdem bude obnovena v původní formě.

Pískovec bude uložen na deponii investora v České Lípě.

Projektant požádá o projektovou dokumentaci a další podklady SČVK a další správce sítí k vedením sítí – shybka, plynovod.

Za zdí na PB je vodovod SČVK, litina, patrně nasazovaná, nestabilní, poruchová (dle informací pracovníků SČVK). V rámci průzkumu budou sítě vytyčeny. Po vytyčení bude postupováno dále – např. spolupráce se SČVK na obnově vodovodu.

U nemovitosti čp. 444 projektant navrhuje předbetonování zdi – cca 400-500 mm. Byly provedeny návrhy statika na provedení zabezpečení čp. 444 při zachování stávajícího umístění zdi. Bylo zjištěno, že technické řešení nezaručuje stabilitu objektu a neúměrně nákladné. Projektant navrhuje na délce cca 10-15 m provést předbetonování zdi s kotvením. Investor požaduje prověření kapacity koryta v dotčeném úseku.


U horní lávky projektant navrhuje rekonstrukci zavázání u lávek – přechod v otevřený úsek

Investor poskytne návrh ceny na výkup soukromých pozemků.

Projektant přednesl koncept řešení rekonstrukce zdí. Stavba bude řešena ve formě železobetonových zdí s kamenným žulovým obkladem. Dle místních podmínek bude volen otevřený výkop a záporové pažení.

#### Přílohy:

1, Prezenční listina



**„Rekonstrukce a oprava zdiva na Mandavě ve Varnsdorfu, ul. Moravská – PD DSP“**

[illegible]