

**P O V O D Í L A B E , státní podnik**

## **ZÁMĚR DODÁVKY**

**Obytné buňky - 3 ks**

<b>Zpracoval:</b>	Bc. Libor Novák Vedoucí PS Lysá n. Labem dne:	Podpis
<b>Schválil:</b>	Ing. Petr Michalovich ředitel závodu Pardubice dne:	Podpis
<b>Schváleno Dokumentační komisí:</b>	dne: číslo zápisu:	Tajemník Dokumentační komise Podpis

# **ZÁMĚR DODÁVKY**

## ***Specifikace požadované zákonem 137/2006 Sb.:***

1. Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky (dodávky, služby) naplněny

Zajištění provozního a sociálního zázemí pracovníků provozního úseku Výrovka.

2. Popis předmětu veřejné zakázky dodávky či služby:

Předmětem zakázky je dodávka 2 ks provozních kontejnerů a 1 ks skladového kontejneru.

## **Podrobný popis předmětu dodávky (služby)**

### ***Místo určení:***

Zázemí provozní údržby PÚ Výrovka

### ***Požadované parametry a jejich zdůvodnění:***

Popis současného stavu:

V současné době je část zázemí provozní údržby PS Lysá n.L., PÚ VÝROVKA, (5 pracovníků dělnické profese) řešeno pronájmem malé stavební buňky, sociální buňky (WC + sprch.kout) a mobilního septiku v areálu Povodí Labe, státní podnik, Kostomlátky n.L.. Tyto buňky splňují základní požadavky z hlediska hygienického a provozního. Vedoucí provozní údržby – úsekový technik sídlí ve společné kanceláři s pracovníky závodu Roudnice, na středisku Kostomlaty (cca 5 km od provozní údržby).

Popis záměru:

Vzhledem k potřebě zlepšení pracovních a sociálních podmínek, sloučení zázemí úsekového technika s provozní údržbou a odstranění současného provizoria je navržen nákup 2 ks provozních kontejnerů a 1 ks skladového kontejneru. Množství, velikost, členění a vybavení kontejnerů je dáno požadavky na provozní místnosti (kanceláře, denní místnost s kuchyňkou, šatna, archiv, sklad) a sociálních místností (WC, sprcha) a zastoupením obou pohlaví na pracovišti.

K připojení na inženýrské sítě budou využity současné přípojky. Připojení zajistí investor akce.

Plocha je zpevněna panely, na které budou kontejnery usazeny. Přípravu zpevněné plochy zajistí investor akce.

Základní technické požadavky:

**Modul č.1 (kanceláře, sklad dokumentace):**

Sestává se ze 2 kanceláří (poměr plochy kanceláří 1,5 : 1), vstupní chodba, WC.

- rozměr (cca): 9000 x 3000 x 2500
- rám: z žárově pozinkované oceli
- plášť: ocelový plech s povrchovou úpravou (RAL bude upřesněno dle nabídky)
- stěny a strop: laminovaná dřevotřísková deska
- podlaha: cementotřísková deska, PVC min 1,5 mm
- okna: (přibližné rozměry)  
2 ks (1600-1800)x(1200-1400) mm(kanceláře, šatny), 1x (500-700)x(400-500), plast.  
integrováná roleta s bezpečnostními záložkami

1ks (500-600)x(400-500) mm (wc + umyvárna), plast, sklopné, v úrovni stropu

- vstupní dveře: 1 ks, cca 900x2000mm, oboustranně lakované
- elektroinstalace: 2 ks osvětlení zářivka cca 10 W  
3 ks osvětlení zářivky cca 40 W  
12 ks vnitřní zásuvky 220 V  
3 ks topidlo přímotop (dle velikosti místnosti 0,5 – 2 kW)  
rozvaděč s jističi  
2ks venkovní zásuvky 380 V(přípojky)
- sanitární vybavení: 1 ks WC  
1 ks umyvadlo s směšovací baterií  
1 ks zrcadlo  
1 ks polička  
2 ks ohřívač vody min 5 l (WC a kuchyňka)  
1 ks dřez se směš. baterií  
1 ks směšovací baterie

**Modul č.2 (denní místnost údržby, šatna):**

Sestává se z denní místnosti a šatny (1,5 : 1 ), vstupní chodby a WC se sprchovým koutem.

- rozměr (cca): 9000 x 3000 x 2500 mm
- rám: z žárově pozinkované oceli
- plášť: ocelový plech s povrchovou úpravou (RAL bude upřesněno dle nabídky)
- stěny a strop: laminovaná dřevotřísková deska
- podlaha: cementotřísková deska, PVC min 1,5 mm
- okna: (přibližné rozměry)  
2 ks (1600-1800)x(1200-1400) mm(kanceláře, šatny), 1x (500-700)x(400-500), plast,  
integrováná roleta s bezpečnostními záložkami,

1ks (500-600)x(400-500) mm (wc+umyvárna), plast, sklopné, v úrovni stropu

- vstupní dveře: 1 ks, cca 900x2000mm, oboustranně lakované
- elektroinstalace:
  - 2 ks osvětlení zářivka cca 10 W
  - 3 ks osvětlení zářivky cca 40W
  - 12 ks vnitřní zásuvky 220 V
  - 3 ks topidlo přímotop (dle velikosti místnosti 0,5 – 2 kW)
  - 1 ks pevné připojení pro bojler
  - 1 ks ventilátor (WC)
  - Rozvaděč s jističi
  - 2 ks venkovní zásuvky 380 V(přípojky)
- sanitární vybavení:
  - 1 ks WC
  - 1 ks umyvadlo se směšovací baterií
  - 1 ks zrcadlo
  - 1 ks polička
  - 1 ks sprchový kout se směš.baterií, sprch.hadicí a koncovkou
  - 1 ks ohřívač vody min 50 l (WC + umyvárna)
  - 1 ks dřez se směš. baterií
  - 1 ks směšovací baterie (kuchyňka)

### **Modul č.3 – skladový kontejner:**

- rozměr: (5000 – 6500) x (2300-2800) x 2500 mm
- rám: lakovaný, svařovaný
- podlaha: překližka, USB desky
- dveře vnější: dvoukřídlá vrata
- barva: (RAL bude upřesněno dle nabídky)

Další podmínky k návrhu akce:

Celé dílo bude po předání díla v majetku objednatele a bude do něj zaručen přístup pro možnosti jeho úprav. Před uvedením do provozu bude provedena výchozí revize dle platných ČSN. Dále dodavatel prokazatelně zajistí seznámení obsluhy.

Dílo bude provedeno v souladu s technickými normami a předpisy platnými v ČR. Pro tuto akci budou veškeré platné normy a předpisy v ČR závazné.

Výše uvedenou akcí dojde k zajištění zázemí zajišťujícího sociální a hygienické podmínky pro pracovníky PS Lysá n.L. PÚ Výrovka.

### **Odhad ceny:**

499.000,-Kč

### **Požadavky na předání, převzetí, servis atd.:**

Předání předmětu zakázky bude v areálu Povodí Labe, státní podnik, Kostomlátky n.L. (pozemek p.č. 115/1 a 116/1, k.ú Kostomlátky).

Termín dodání do 18.5.2018

***Požadavky na záruku:***

Záruka minimálně 24 měsíců.

***Důvod nákupu (prostá obnova, modernizace, nový atd.):***

Výše uvedenou akcí dojde k zajištění zázemí zajišťujícího sociální a hygienické podmínky pro pracovníky PS Lysá n.L., PÚ Výrovka.