

## VSTUPNÍ VÝROBNÍ VÝBOR

Terezín 20.2.2017

### Rekonstrukce a oprava LB, PB, dna Svitávky u čp.29, 222 v Kunraticích

Přítomni-dle prezenční listiny

#### Předmět jednání:

- Představení konceptu DSP+návrh hranice KN, soulad s PL
- Návrhy a připomínky

- 1) Věcný obsah PD souhlasí s PL, členění na opravy a investice je navrženo:
  - SO 01 Rekonstrukce LB, PB zdi
  - SO 02 Oprava LB, PB zdi
  - SO 03 Rekonstrukce opevnění dna
- 2) Řešení pozemků - trvalé zábory, dočasné zábory: Stavba vyžaduje trvalé i dočasné zábory pozemků, bude navržena dílčí směna
- 3) Kolize s inženýrskými sítěmi: V lokalitě jsou výusti domovní dešťové kanalizace a přepadů. Kromě výustí nedojde ke kolizi s STI. Sítě jsou dokumentovány ve vyjádřeních a zakresleny do situace.
- 4) Podmínky orgánů ochrany přírody – je třeba vyjádření CHKO
- 5) Technické řešení:
  - a) Členění Na objekty z hlediska PL vyhovuje, SO 01,03 Rekonstrukce a SO 02 opravy
  - b) Zdi budou rozebrány, kámen očištěn, využití závisí na požadavku CHKO , event. je předání POH k dalšímu využití. Bude upřesněno v DPS na základě stanoviska CHKO.
  - c) V opravách bude zachována původní linie zdí. Bude použita betonová konstrukce s lícním zdivem z lomového kamene.
  - d) Pata stávající LB čedičové zdi v dolním úseku bude zajištěna přízdívkou, líc přespárován a koruna obnovena (mazanina).
  - e) Zeď na LB podél čp.29 je třeba kompletně opravit v úseku od nároží u silnice po altán v zahradě. Odhad navýšení nákladů bude proveden v rámci DSP, případné přeschválení PL bude součástí projednání DSP v IK POH.
  - f) Vymleté dno bude nově zajištěno opevněním rovinaninou a prahy v celém erodovaném úseku v dolní části úpravy.

Skončeno, přečteno, podepsáno



Terezín, Vstupní W 20.12.2017

[illegible]