

Rekonstrukce a oprava LB, PB, dna Svitávky u čp.29, 222 v Kunraticích

Jednání při ZVV před IK PŘ

Přítomni-dle prezenční listiny

1) Technické řešení– projednáno, odsouhlaseno. Zeď z lomového kamene na cementovou maltu, s betonovým základovým pasem a dřikem, oprava paty a koruny zdi, Stabilizace nivelety dna prahy z kamenné rovinaniny a rekonstrukce opevnění svahu rovinaninou.

2) Soulad věcného obsahu stupně PD s PL. Zpracovaná dokumentace DSP odpovídá PL.

Členění na opravy a rekonstrukce –jedná se převážně o opravy (dle objemu prací), menší část tvoří rekonstrukce.

SO 01 – Rekonstrukce LB a PB opevnění

SO 02 – Oprava LB a PB zdi

SO 03 – Stabilizace nivelety dna (rekonstrukce)

SO 04 – Vegetační úpravy (rekonstrukce)

3) Soulad ceny ze stupně PD s PL:

a) PL 4.662 tis.Kč, odhad Projektanta 4.720 tis.Kč

b) DSP 3.125,1 tis.Kč (propočet), z toho SO 01, 03, 04+VON R:1.086,7 tis, SO 02+VON O 2.038,4 tis

4) Řešení pozemků – předložena sumarizační tabulka trvalých a dočasných záborů. Pozemky pro stavbu budou k dispozici za cenu místně obvyklou.

5) GP předán potvrzený z KN

6) Kolize s inženýrskými sítěmi, termínové omezení pro realizaci- výusti STI-domácí přepady a odvodnění. Omezení –termínové 03.-06. Měsíc (nelze provádět práce), kácení mimo vegetační období.

7) Podmínky orgánů ochrany přírody – Ochrana ZCHD-mihule a vranka, postupy prací, rybí úkryty, termínová omezení

8) Podmínky dalších subjektů včetně vnitropodnikových (VHD apod.), termínové omezení pro realizaci-nejsou

9) Hydrotechnické a statické výpočty

a) provedeno posouzení pomocí Chezyho rovnice-kapacita se nemění (porovnání se studií odtokových poměrů), je cca 14 m³/s, tj. Q5

b) provedeno statické posouzení zdí na stabilitu konstrukce a napětí v základové spáře-návrh vyhovuje

10) Odlišnosti pro provádění stavby důležitá při zadávání zakázky-postupy při výkopech-únik mihulí

11) Připomínky byly vysvětleny, zapracovány do dokumentace i do rozpočtu. Jsou přílohou zápisu ZVV.

Skončeno, přečteno, podepsáno

Prezenční listina na akci:

SVITÁVKA DOLNÍ SVĚTLÁ REKONSTRUKCE LB A PB ZDI - PAN PAVÝZA

REKONSTRUKCE A OPRAVA LB, PB, DNA SVITÁVKY U ČP. 29, 222 V KUNRATICÍCH

Terezín, Závěrečný VV 30.5.2017

[illegible]