

Potápěčská stanice, a.s.

Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1
Korespondenční adresa P.O.BOX 1, 430 02 Chomutov

Obchodní rejstřík u
Městského soudu v Praze
oddíl B, vložka 20037



Vážený pan
Stanislav Vaňourek,
Povodí Ohře s.p.
Bezručova 4219
430 03 Chomutov

VÁŠ DOPIS ZNAČKY ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE/TELEFON

V CHOMUTOVĚ, DNE

Z20/2018

RŮŽIČKA/+420602460910

22.06.2018

Technická zpráva z potápěčských prací

Dne 18.06. až 20.06.2018 byly na VD Všechlapy provedené následující práce:

- periodická kontrola prostorů nátoků do spodních výpustí VD
- kontrola vtoků DN 500 na kótě 204,60 m n.m. a DN 1800 na kótě 208,85 m n.m.
- očištění česlí před vtoky do DN 500 a DN 1800

Zjištěný stav:

Vodorovné nerezové česle před vtoky SV

- Byla provedena demontáž normé stěny z důvodů přístupu plovoucího pontonu a očištění nerezových česlí. Po očištění česlí byla tato namontována na vodící koleje objektu.
- V prostoru česlí se nenacházeli žádné předměty, které by bylo nutno odstranit pouze sediment jehož mocnost je na samostatném zákresu a který je součástí této zprávy.

Levá SV JS 500

- Svislé nerezové česle nevykazují žádné poruchy na konstrukci. Provedena kontrola šroubových spojů.
- V prostoru mezi česlemi a nátokem do DN 500 se nenacházejí žádné pevné předměty, pouze sediment o výšce do 0,40 m.
- V prostoru mezi provizorním hrazením a svislými česli dosahuje výška nánosu sedimentu 0,40 m.



- V prostoru před provizorním hrazením dosahuje výška nánosů sedimentu a dřevní hmoty 1,75 m.
- Trubkové provizorní hrazení je ve stavu běžné koroze bez větších poškození.
- Na stavební části nátoky do SV nebyly nalezeny žádné poruchy v železobetonové konstrukci.

Pravá SV JS 1800

- Svislé nerezové česle nevykazují žádné poruchy na konstrukci. Provedena kontrola šroubových spojů.
- V prostoru mezi provizorním hrazením a svislými česli dosahuje výška nánosů sedimentu do 0,05 m.
- V prostoru před provizorním hrazením dosahuje výška nánosů sedimentu 2,0 m.
- Dřevěné provizorní hrazení je ve stavu bez poškození, ale mezi 1. a 2. trámem je mezera, viz. zpráva z roku 2017.
- Na stavební části nátoky do SV nebyly nalezeny žádné poruchy v železobetonové konstrukci.

Doporučení:

Provedení zaklínování dřevěného provizorního hrazení pravé SV, hrozí uvolnění trámů provizorního hrazení a vytvoření překážky před vodorovnými česli.

Vodorovné česle

- prostor mezi česlicemi byl plně vyplněn narostlou houbou, tato byla odstraněna pomocí vodního rotačního paprsku.

Zbyněk Růžička
vedoucí střediska Chomutov
autorizovaná osoba pro pracovní potápění

