



## ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ

### MÍSTNÍ ORGANIZACE VSETÍN

Na Dolansku 477, 755 01 Vsetín

IČO: 180 50 506

Tel.: 732 477 015

**Ing. Miroslav Novák**  
*Vedoucí útvaru TDS a projekce*

Veselý Roman  
hospodář ČRS, z.s. MO Vsetín

#### **Zápis z výrobního výboru Velká Stanovnice, 17.5.2017, Valašské Meziříčí, 13,00 hod**

Účastníci: Povodí Moravy, s.p. - Ing. M. Novák, Ing. P. Burdíková, Ing. R. Najdková, Ing. M. Poruba AOPK – Mgr. M. Poloha, Dopravoprojekt – Ing. J. Krčmárik, ČRS Ostrava – R. Veselý

Na počátku jednání byl vysvětlen význam a důvod opravy vodního toku Velké Stanovnice. Jedná se o významný vodní tok, přítok do vodárenské nádrže. Plánovaná oprava bude prováděna cca po 30 letech. Stávající příčné objekty jsou v současné době na hraně své životnosti. Tato schůzka byla svolána na základě provedeného biologického průzkumu provedeného 12.5.2017 a byl diskutován rozsah prováděných oprav v návaznosti na tento průzkum.

Zástupce AOPK nesouhlasí s opravou patky levobřežního opevnění v km 3,044 a 3,141, která se nachází poblíž účelové komunikace. Dle názoru AOPK není oprava těchto úseků v současné době nezbytně nutná, PM na opravě trvá. Bylo dohodnuto, že pokud bude do budoucna docházet k dalšímu porušování břehu, které bude ohrožovat stabilitu levobřežní komunikace, AOPK nebude bránit opravám těchto úseků. V současné době bude od opravy těchto dvou úseků upuštěno, ostatní navržené úseky levobřežního opevnění budou realizovány.

AOPK nesouhlasí s prahy v km 5,2564, km 5,2610. Tyto prahy budou z opravy vyjmuty, budou ponechány ve stávajícím stavu, místo těchto prahů bude obnoven práh pod pravobřežním vyústěním.

AOPK souhlasí s opravou prahu v km 3,9357. Práh stabilizuje dlouhý, přímý úsek na toku, v rámci biologického průzkumu nebyl zjištěn výskyt raka.

Dle vyjádření ČRS nebude požadováno z jejich strany časové omezení prací, bude pouze potřeba informovat o termínu realizace stavby z důvodu vysazeného plůdku pstruha obecného. O oficiální stanovisko ČRS Ostrava zažádá projektant. Dle požadavků bude ve vývarech všech prahů kamenná rovinanina 500 kg/ks a na ni dřevěné rošty ze smrku s podélnými mezerami ve směru toku o šířce 7 cm. Dle ČRS se jedná o původní stav objektů, který je dnes patrný jen u několika prahů.

ČRS požaduje ve vývaru drátokamenného stupně SO 04 kamennou rovinaninu 500 kg/ks a na ni opět provedení dřevěného roštu jako u prahů. Závěrový práh bude betonový s kamenným obkladem.

ČRS požaduje ve vývaru zděného stupně SO 03 těžký kamenný zához do dna vývaru. Vzhledem k výšce stupně 2 m bude od dřevěného roštu u tohoto stupně upuštěno. V rozpočtu bude použita položka zához s urovnáním líce. Za zavazovacím prahem bude doplněn kamenný zához dna na délce 5 m.

S těmito požadavky ČRS souhlasí AOPK bez připomínek.

Vzhledem ke krátkým úsekům oprav na dlouhé trase toku, požaduje ČRS častější slovení ryb. V rozpočtu je potřeba tuto položku zohlednit v počtu 5x. O výjimku ZCHD požádá PM, o závazné stanovisko AOPK požádá projektant.

Zapsal : Ing. Miroslav Novák

Potvrzuji výše uvedený zápis z výrobního výboru Veselý Roman

Český rybářský svaz, z.s.  
místní organizace Vsetín ①  
Na Dolanskú 477, 755 01 Vsetín  
ICO: 180 50 506