



POZNÁMKY:
PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ JE NUTNÉ PROVÉST DÚKLADNÉ ZAMĚŘENÍ STAVBY A TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ, ROZMĚRY V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI JSOU POUZE ORIENTAČNÍ!

- CELOPROSTOROVÉ LEŠENÍ BUDE ROZDĚLENO NA DVĚ ČÁSTI Z DŮVODU POHYBU JEŘÁBOVÉ DRÁHY! - MUSÍ BÝT ZAJIŠTĚNÝ MOŽNÝ POJEZD JEŘÁBOVÉ DRÁHY MAX DO 24h OD POŽADAVKU VODÁRNÍ! - ROZDĚLENÍ BUDE Z TĚCHTO DŮVODŮ PŘEMOŠTĚNO MOBILNÍMI PLOŠINAMI, KTERÉ SE SNADNO BUDOU DÁT ROZMONTOVAT A ODSTRANIT PRO PRŮJEZD JEŘÁBOVÉ DRÁHY. JEDNÁ SE O MIN. O 2,4 m ŠÍROKÝ PRUH PRO POJEZD TĚTO JEŘÁBOVÉ DRÁHY.

LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE - ŘEZ
- ODSTRANĚNÍ ZÁBRADLÍ
- OBRYŠ NIŽŠÍHO PATRA
- MANIPULAČNÍ PROSTOR JEŘÁBU
- PROSTOR PRO UMÍSTĚNÍ LEŠENÍ

VAK projekt s.r.o.				B. Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice
Tel.: 602 150 148; Email.: vakprojekt@vakprojekt.cz, www.vakprojekt.cz				
ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	VEDOUČÍ ÚTVARU	KOPIE ČÍSLO
ING. PUDIL JIŘÍ	ING. JAN BROŽ	ING. JAN BROŽ	ING. PUDIL JIŘÍ	
OKRES	KUTNÁ HORA - STŘEDOČESKÝ KRAJ			STUPEŇ PROJEKTU
MÍSTO STAVBY	k. ú. NESMĚŘICE [793647]			PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO
INVESTOR	POVOŘÍ VLTAVY S.P., STÁTNÍ PODNIK, HOLEČKOVA 31788, SMÍCHOV, 190 00 PRAHA 6			PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPB)
NÁZEV AKCE	VD ŽELIVKA - SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ JEŘÁBOVÉ DRÁHY			DATUM PROJEKTU
STAVEBNÍ OBJEKT	SO-01 STAVEBNÍ ÚPRAVY SDRUŽENÉHO OBJEKTU			12/2018
OBSAH VÝKRESU	NÁVRH ROZMÍSTĚNÍ LEŠENÍ - PŮDORYS SPODNÍ PLOŠINY			FORMÁT VÝKRESU
				4x A4
				MĚŘÍTKO
				1:100
				Č. VÝKRESU
				D.1.24