




POVODÍ LABE , státní podnik

ZÁMĚR DODÁVKY

Obytné buňky - 3 ks

Zpracoval:	Bc. Libor Novák Vedoucí PS Lysá n. Labem dne: 15 -01- 2013	Podpis 
Schválil:	Ing. Petr Michalovich ředitel závodu Pardubice dne: 5.2.2013	Podpis 
Schváleno Dokumentační komisí:	dne: 5.2.2013 číslo zápisu: 1/2013	Tajemník Dokumentační komise Podpis 

ZÁMĚR DODÁVKY

Specifikace požadované zákonem 137/2006 Sb.:

1. Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky (dodávky, služby) naplněny

Zajištění provozního a sociálního zázemí pracovníků provozního úseku Výrovka.

2. Popis předmětu veřejné zakázky dodávky či služby:

Předmětem zakázky je dodávka 2 ks provozních kontejnerů a 1 ks skladového kontejneru.

Podrobný popis předmětu dodávky (služby)

Místo určení:

Zázemí provozní údržby PÚ Výrovka

Požadované parametry a jejich zdůvodnění:

Popis současného stavu:

V současné době je část zázemí provozní údržby PS Lysá n.L., PÚ VÝROVKA, (5 pracovníků dělnické profese) řešeno pronájmem malé stavební buňky, sociální buňky (WC + sprch.kout) a mobilního septiku v areálu Povodí Labe, státní podnik, Kostomlátky n.L.. Tyto buňky splňují základní požadavky z hlediska hygienického a provozního. Vedoucí provozní údržby – úsekový technik sídlí ve společné kanceláři s pracovníky závodu Roudnice, na středisku Kostomlaty (cca 5 km od provozní údržby).

Popis záměru:

Vzhledem k potřebě zlepšení pracovních a sociálních podmínek, sloučení zázemí úsekového technika s provozní údržbou a odstranění současného provizoria je navržen nákup 2 ks provozních kontejnerů a 1 ks skladového kontejneru. Množství, velikost, členění a vybavení kontejnerů je dáno požadavky na provozní místnosti (kanceláře, denní místnost s kuchyňkou, šatna, archiv, sklad) a sociálních místností (WC, sprcha) a zastoupením obou pohlaví na pracovišti.

K připojení na inženýrské sítě budou využity současné přípojky. Připojení zajistí investor akce.

Plocha je zpevněna panely, na které budou kontejnery usazeny. Přípravu zpevněné plochy zajistí investor akce.

Základní technické požadavky:

Modul č.1 (kanceláře, sklad dokumentace):

Sestává se ze 2 kanceláří (poměr plochy kanceláří 1,5 : 1), vstupní chodba, WC.

- rozměr (cca): 9000 x 3000 x 2500
- rám: z žárově pozinkované oceli
- plášť: ocelový plech s povrchovou úpravou (RAL bude upřesněno dle nabídky)
- stěny a strop: laminovaná dřevotříska
- podlaha: cementotřísková deska, PVC min 1,5 mm
- okna: (přibližné rozměry)
2 ks (1600-1800)x(1200-1400) mm(kanceláře, šatny), 1x (500-700)x(400-500), plast.
integrována roleta s bezpečnostními zarážkami

1ks (500-600)x(400-500) mm (wc + umyvárna), plast, sklopné, v úrovni stropu

- vstupní dveře: 1 ks, cca 900x2000mm, oboustranně lakované
- elektroinstalace: 2 ks osvětlení zářivka cca 10 W
3 ks osvětlení zářivky cca 40 W
12 ks vnitřní zásuvky 220 V
3 ks topidlo přímotop (dle velikosti místnosti 0,5 – 2 kW)
klimatizační jednotky pro 2 místnosti
rozvaděč s jističi
2ks venkovní zásuvky 380 V(přípojky)
- sanitární vybavení: 1 ks WC
1 ks umyvadlo s směšovací baterií
1 ks zrcadlo
1 ks polička
2 ks ohřívač vody min 5 l (WC a kuchyňka)
1 ks dřez se směš. baterií
1 ks směšovací baterie

Modul č.2 (denní místnost údržby, šatna):

Sestává se z denní místnosti a šatny (1,5 : 1), vstupní chodby a WC se sprchovým koutem.

- rozměr (cca): 9000 x 3000 x 2500 mm
- rám: z žárově pozinkované oceli
- plášť: ocelový plech s povrchovou úpravou (RAL bude upřesněno dle nabídky)
- stěny a strop: laminovaná dřevotříska
- podlaha: cementotřísková deska, PVC min 1,5 mm
- okna: (přibližné rozměry)
2 ks (1600-1800)x(1200-1400) mm(kanceláře, šatny), 1x (500-700)x(400-500), plast,
integrována roleta s bezpečnostními zarážkami,

1ks (500-600)x(400-500) mm (wc+umyvárna), plast, sklopné, v úrovni stropu

- vstupní dveře: 1 ks, cca 900x2000mm, oboustranně lakované
- elektroinstalace:
 - 2 ks osvětlení zářivka cca 10 W
 - 3 ks osvětlení zářivky cca 40W
 - 12 ks vnitřní zásuvky 220 V
 - 3 ks topidlo přímotop (dle velikosti místnosti 0,5 – 2 kW)
 - klimatizační jednotka(y) pro 2 místnosti
 - 1 ks pevné připojení pro bojler
 - 1 ks ventilátor (WC)
 - 1 ks klimatizace
 - Rozvaděč s jističi
 - 2 ks venkovní zásuvky 380 V(přípojky)
- sanitární vybavení:
 - 1 ks WC
 - 1 ks umyvadlo se směšovací baterií
 - 1 ks zrcadlo
 - 1 ks polička
 - 1 ks sprchový kout se směš. baterií, sprch. hadicí a koncovkou
 - 1 ks ohřívač vody min 50 l (WC + umyvárna)
 - 1 ks dřez se směš. baterií
 - 1 ks směšovací baterie (kuchyňka)

Modul č.3 – skladový kontejner:

- rozměr: (5000 – 6500) x (2300-2800) x 2500 mm
- rám: lakovaný, svařovaný
- podlaha: překližka, USB desky
- dveře vnější: dvoukřídlá vrata
- barva: (RAL bude upřesněno dle nabídky)

Další podmínky k návrhu akce:

Celé dílo bude po předání díla v majetku objednatele a bude do něj zaručen přístup pro možnosti jeho úprav. Před uvedením do provozu bude provedena výchozí revize dle platných ČSN. Dále dodavatel prokazatelně zajistí seznámení obsluhy.

Dílo bude provedeno v souladu s technickými normami a předpisy platnými v ČR. Pro tuto akci budou veškeré platné normy a předpisy v ČR závazné.

Výše uvedenou akcí dojde k zajištění zázemí zajišťujícího sociální a hygienické podmínky pro pracovníky PS Lysá n.L. PÚ Výrovka.

Odhad ceny:

499.000,-Kč

Požadavky na předání, převzetí, servis atd.:

Předání předmětu zakázky bude v areálu Povodí Labe, státní podnik, Kostomlátky n.L. (pozemek p.č. 115/1 a 116/1, k.ú Kostomlátky).

Termín dodání do 18.5.2018

Požadavky na záruku:

Záruka minimálně 24 měsíců.

Důvod nákupu (prostá obnova, modernizace, nový atd.):

Výše uvedenou akcí dojde k zajištění zázemí zajišťujícího sociální a hygienické podmínky pro pracovníky PS Lysá n.L., PÚ Výrovka.