

ZÁPIS

z výrobního výboru na akci "**Zmínka, Úh. Lhota, odstranění sedimentů v intravilánu, ř. km 9,200 – 10,000**", konaného dne 20. 9. 2017 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Úhřetické Lhotě, za účasti zástupců pozvaných organizací, vlastníků a uživatelů pozemků stavbou dotčených.

Prezenční listina - viz příloha

Účelem dnešní schůzky je projednání projektové dokumentace na výše uvedenou akci zpracovanou na základě investičního záměru, vypracovaného v srpnu 2016 správcem toku - Povodí Labe, státní podnik, závod Pardubice a schváleným v Dokumentační komisi závodu Pardubice dne 1. 9. 2016. Přítomným zástupcům byla projektová dokumentace vysvětlena a předložena k posouzení.

Popis současného stavu

Stavba se nachází v zastavěném území obce Úhřetická Lhota. Stávající úprava této části vodního toku je ve správě Povodí Labe, státní podnik. Okolní pozemky tvoří většinou zahrady a v části ř. km 9,20 – 9,60 prochází koryto Zmínky lesem. V blízkosti ř. km 9,80 se nachází most komunikace II/340. V rámci řešeného úseku se vyskytuje 1 propustek a několik mostků a lávek. Tyto objekty nejsou v majetku Povodí Labe, státní podnik.

Koryto má na začátku zájmového úseku v ř. km 29,0 – 105,60 a na konci úseku v ř. km 652,60 – 874,50 charakter otevřeného lichoběžníkového profilu. Svahy nejsou opevněné, jsou pouze zpevněné travním drnem, dno není opevněno.

Ve staničení ř. km 105,60 – 652,60 je koryto oboustranně opevněno opěrnými zdmi. Dno koryta je mezi zdmi betonové a místy je neopevněné.

V předmětné lokalitě je upravené koryto zaneseno naplavenými sedimenty (nánosy). Nánosy jsou ve dně koryta a částečně i na svazích neopevněného koryta. Nánosy výrazně zmenšují průtočný profil a tím výrazně snižují kapacitu koryta. V případě vyšších průtoků vzniká riziko vyběžení povrchové vody z koryta.

Zájmový úsek těžení sedimentů má celkovou délku 845,50 m včetně navázání na stávající dno. Celkové množství nánosů v zájmovém úseku je 541,50 m³ sedimentu.

Návrh technického řešení

Stavba nebude dělena na stavební objekty.

Stavba se nachází v intravilánu obce Úhřetická Lhota. Délka celého úseku opravy je 845,50 m.

Stavebními pracemi nebude změněna poloha ani spádové poměry koryta vodního toku. Zhotovitel předloží před zahájením stavby havarijný a povodňový plán.

V tomto úseku bude odtěženo 541,50 m³ materiálu ze dna koryta i ze svahů na levém i pravém břehu.

Ve staničení 29,0 - 105,60 m budou odstraněny nánosy ze dna koryta a jeho svahů ručně nebo bagrem s největší opatrností z důvodu možného výskytu jílového těsnění. Množství nánosů v tomto úseku je 48,41 m³.

Ve st. 105,60 - 652,60 m budou nánosy odtěženy sacím bagrem z koryta a svahů v množství 363,12 m³. Z důvodu špatného přístupu ke korytu Zmínky budou v tomto úseku odtěženy sedimenty pomocí sacího bagru. Odsáté sedimenty budou dopravovány hadicí přímo do přistavené cisterny. Stávající opěrné zdi v tomto úseku budou očištěny tlakovou vodou.

Ve st. 652,60 - 874,50 m budou odstraněny nánosy ze dna koryta a jeho svahů ručně nebo bagrem s největší opatrností z důvodu možného výskytu jílového těsnění. Množství nánosů v tomto úseku je 129,95 m³.

Vytěžený materiál bude průběžně odvážen a uložen na řízené skládce.

Stávající opěrné zdi budou po odtěžení sedimentů opatrně očištěny, aby nedošlo k jejich porušení. Případná poškození stávajícího opevnění, vzniklá při těžení, budou po odstranění sedimentů sanována zhotovitelem, poruchy nesouvisející s těžením nánosů budou opraveny v provozní údržbě (správcem vodního toku - závodem Pardubice).

Svahy koryta nad hladinou a pozemky za břehovou hranou budou urovňány a osety travní směsí v množství 0,03 kg/m².

Stavebními pracemi nebude změněna poloha ani nadmořská výška (spád) koryta vodního toku, koryto Zmínky bude pouze uvedeno do původního stavu. Navržené technické řešení je standardním řešením.

Sjezdy do koryta na začátku a konci úseku bude nutné zbudovat.

Po skončení prací budou sjezdy do koryta zrušeny a původní terén pod odstraněnými sjezdy bude upraven.

Po ukončení prací budou použité pozemky za břehovou hranou uvedeny do původního stavu tj. travnaté pozemky v celé ploše plošně upraveny a osety travním semenem v množství 0,03 kg/m² a příjezdová komunikace bude průběžně čistěna.

Stavební práce se doporučuje provést v měsíci srpnu a září. V tomto období je možné vypuštění náhonu Zmínka, dle rozhodnutí nakládání s vodami, každoročně na dobu max. 1 měsíc s upřesněním pro vlastníky dotčených pozemků, resp. nemovitostí. Správce toku, Povodí Labe, státní podnik, oznámí termín všem uživatelům a vlastníkům minimálně 14 dní předem.

Na zahájení prací investor dotčené strany předem včas uvědomí.

Dle rozboru sedimentu (viz příloha) splňuje tento materiál podmínky pro uložení na skládku skupiny S – ostatní odpad. Při porovnání výsledků s přílohou č. 1 vyhlášky č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě, lze konstatovat, že limitní hodnoty rizikových faktorů a látek a obsahu skeletu v sedimentu jsou překročeny v ukazateli skelet nad 4 mm. Sedimenty nelze ukládat na zemědělské půdě.

Je možné využití tohoto materiálu k terénním úpravám při uzavírání skládek, rekultivacím a jiným úpravám povrchu lidskou činností postižených pozemků, k zavážení vytěžených lomů za účelem jejich rekultivace.

POV - výrobní a provozní zařízení staveniště

Staveniště: Jako staveniště bude sloužit především koryto vodního toku p. č. 363/1 ve vlastnictví České republiky a právem hospodaření Povodí Labe, státní podnik. Pro staveniště bude vymezena plocha na pozemcích p. č. 1025/1 a 329/21 na levém břehu podél místní komunikace (ve vlastnictví Obce Uhřetická Lhota) o rozměrech cca 30,0 x 20,0 m, tj. 600,0 m². Po ukončení prací budou použité pozemky uvedeny do původního stavu tj. travnaté pozemky v celé ploše

plošně upraveny a osety travní směsí v množství 0,03 kg/m² a zpevněné plochy a komunikace budou průběžně čištěny.

Příjezd na staveniště: Příjezd ke stavenišť a odvoz vytěženého materiálu bude z místní komunikace po dohodnutých pozemcích soukromých vlastníků. Tyto pozemky budou upřesněny v průběhu stavby.

Skládka materiálu: Pro staveniště a zázemí stavby budou dočasně zabrány pozemky p. č. 1025/1 a 329/21 v majetku obce Úhřetická Lhota.

Vyjádření účastníků jednání

MO ČRS Pardubice, Na Vrtálně 78, 530 03 Pardubice I – Bílé Předměstí

Souhlasíme s výše uvedenou stavbou dle předloženého návrhu (těžení nánosů v korytě náhonu Zmínky).

Za MO ČRS Pardubice a VČRS VČÚS HK bez zásadních připomínek.

Horák v.r.

Český rybářský svaz, Východočeský územní svaz, Kovová 1121, 500 03 Hradec Králové 3

Viz vyjádření MO ČRS Pardubice.

Horák v.r.

Obec Úhřetická Lhota 9, 530 02 Úhřetická Lhota

Jaroslav Nepovím, Kočí 180, 538 61, Kočí

Josef Šmaha, Varšavská 211, 530 09, Pardubice - Polabiny

Alena Zahradníková, Stičany 76, 538 62, Hrochův Týnec

Petra Hančová, Stavařov 90, 530 09 Pardubice - Polabiny

Markéta Rychterová, Úhřetická Lhota 10, 530 02 Úhřetická Lhota

Jaroslava a Milan Blahovi, Úhřetická Lhota 84, 530 02 Úhřetická Lhota

Karolína a Michal Novotní, Úhřetická Lhota 97, 530 02 Úhřetická Lhota

Martin Hromádko, Úhřetická Lhota 22, 530 02 Úhřetická Lhota

Pavla Brožová, č. p. 174, 535 01 Semín

Lucie Kovaříková, Úhřetická Lhota 6, 530 02 Úhřetická Lhota

Renáta Lecáková, Úhřetická Lhota 56, 530 02 Úhřetická Lhota

Pavel Víšek, Úhřetická Lhota 56, 530 02 Úhřetická Lhota

Irena Hájková, Úhřetická Lhota 2, 530 02 Úhřetická Lhota

Ilona a Jaroslav Krivčíkovi, Úhřetická Lhota 4, 530 02 Úhřetická Lhota

Blanka Rohlíková, Ing. Jaroslav Rohlík, Úhřetická Lhota 89, 530 02 Úhřetická Lhota

Dagmar a Josef Mrštíkovi, Úhřetická Lhota 85, 530 02 Úhřetická Lhota

Dan Macl, Úhřetická Lhota 3, 530 02 Úhřetická Lhota

Květuše Sedláková, Horní Roveň 201, 533 71, Dolní Roveň

Jiří Kaplan, Vítězslava Nováka 55, 539 73 Skuteč

Radka a Pavel Sejpkovi, Úhřetická Lhota 92, 530 02 Úhřetická Lhota

Marie Hlávková, Úhřetická Lhota 1, 530 02 Úhřetická Lhota

Marie Sejpková, Úhřetická Lhota 1, 530 02 Úhřetická Lhota

Všem byla předána „Smlouva o právu provést stavbu“ s žádostí o podepsání.

Povodí Labe, státní podnik, závod Pardubice

Souhlasíme s výše uvedenou stavbou dle předloženého návrhu (těžení nánosů v korytě náhonu Zmínky). Doporučujeme prověřit délku spodního úseku pod mostem, aby funkce náhonu po vyčištění byla jasně zajištěna.

Musil v.r.
Koudela v.r.
Janovský v.r.

Povodí Labe, státní podnik, OlČ - odd. projekce, Hradec Králové

Vznesené připomínky budou do projektové dokumentace zpracovány.

Na základě pochůzky se zástupci závodu Pardubice byl potvrzen původní rozsah projektové dokumentace.

Všem zúčastněným byla při výrobním výboru předána „Smlouva o souhlasu s provedením stavby“ z důvodu možného přístupu.

Děkuji všem za vstřícnost při projednávání přípravy projektové dokumentace.

Morkesová

Zapsala: Ing. Eva Morkesová

Dodatečná vyjádření

Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové - OPVZ

Souhlasíme s výše uvedenou stavbou dle předloženého návrhu (těžení nánosů v korytě náhonu Zmínky). K technickému řešení nemáme připomínky.

Erbenová v.r.

Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové - OPVZ

Souhlasíme s výše uvedenou stavbou dle předloženého návrhu (těžení nánosů v korytě náhonu Zmínky).

Kacálková v.r.

Magistrát města Pardubic, Štrossova 44, 530 21 Pardubice

- odbor životního prostředí - odd. vodního hospodářství
odd. ochrany přírody
odd. ochrany odpadů a ovzduší

Z jednání výrobního výboru byli omluveni a budou požádáni o souhrnné stanovisko a o závazné stanovisko pro provedení stavby v ochranném pásmu lesa.

