

ZÁPIS Z VÝROBNÍHO VÝBORU

konaného dne 4.9.2018 ve Vysokém Mýtě

Akce: Žejbro, Synčany, odstranění nánosů, ř.km 5,590-6,150

Za objednatele Povodí Labe, státní podnik: p. Shánělová, p. Nádvorník, p. Musílek, p. Petřek, p. Chleboun

Za projektanta: p. Klikar

Projektantem byl představen návrh technického řešení. Na jednání bylo dohodnuto následující:

- návrh technického řešení vycházel ze závěru terénního šetření, které proběhlo v srpnu v místě stavby za účasti p. Sigla z KÚ Pardubického kraje.
- PD bude členěn na:
 - SO 01 Odstranění sedimentů
 - SO 02 Oprava opevnění
 - SO 03 Kácení
- sedimenty se budou těžit pouze při dolní břehové hraně (tzv. suché sedimenty), do dna nebude zasahováno (vyjma kritického úseku u mostu v Synčanech), v místě odtěžených nánosů bude dolní hrana stabilizován neurovnaným záhozem z LK 80-200 kg
- součástí SO 02 je i oprava spodní spáry u opěrných zdí, očištění parapetů a dobetonávka spodního stupně u LB schodiště
- objednatel doporučil uložit sedimenty na skládce v Tuněchodech
- objednatel dodal vzor souhlasu se stavbou, kterým budou obesláni majitelé dotčených pozemků
- v průvodním dopise majitelům bude uvedeno, že kácení vzrostlých topolů na horní břehové hraně není předmětem PD. Jejich údržba bude věcí majitele pozemků. A zároveň upozornit na jejich špatný stav.
- o stanovisko KÚ Pardubického kraje (ing. Sigl) bude požádáno obratem prostřednictvím e-mailu, zda dle návrhu řešení nebude KÚ vyžadovat vydání výjimky. Odpověď v rámci projednání zašle projektant i na MěÚ Chrudim v rámci žádosti o zásah do VKP
- v případě kácení budou dřeviny odstraněny i s kořeny (vyjma 2 vzrostlých vrb). Díry po pařezech budou sanovány odtěženým materiálem

Žádám účastníky jednání, aby do 3 dnů od obdržení zápisu vyjádřili svoje připomínky, jinak se bude brát za to, že se zápisem souhlasí.

V Hradci Králové dne 4.9.2018

Ing. Tomáš Klikar