

# ZÁPIS Z VÝROBNÍHO VÝBORU

konaného dne 20.7.2018 v Rosicích-Synčanech

Akce: Žejbro, Synčany, odstranění nánosů, ř.km 5,590-6,150

Za objednatele Povodí Labe, státní podnik: p. Kubík, p. Petřek, p. Chleboun

Za projektanta: p. Klikar

---

Cílem jednání byl terénní průzkum zájmového území. Na jednání bylo dohodnuto následující:

- byl vymezen zájmový úsek. Počátek bude cca 10 m pod mostem v Synčanech (za zaústěním odlehčovacího příkopu). Konec úseku odpovídá konci opěrných zdí nad mostem v Rosicích.
- investorem akce uvedeným v PD bude Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, HK3, závod Pardubice, Cihelna 135 Pardubice
- objednatel dodá projektantovi plnou moc pro jednání s úřady (postačí elektronicky oskenovanou) archivní PD není dle informací od objednatele k dispozici
- objednatel zadá rozbor sedimentu a výsledky předá projektantovi, výsledky byly dodány dne 24.7.2018
- v horním úseku, kde je koryto regulováno opěrnými zdmi, bude provedena v nadjezí oprava spodní spáry v celé délce (100%) + betonáž spodní nástupnice u přístupového schodiště, mechanické očištění parapetů
- v podjezí oprava spodní spáry v rozsahu místního šetření projektanta
- zbytek koryta má pravidelný lichoběžníkový profil s opevněním v dolní hraně (rovnanina z LK), opevnění místy chybí, popř. stav nelze zjistit z důvodu nánosů. V tomto úseku bude provedeno odstranění nánosů a oprava stabilizace dolní břehové hrany kamenným záhozem.
- V rámci projektové dokumentace budou zajištěny souhlasy vlastníků pozemků pod stavbou a a souhlasy vlastníků nebo nájemců pozemků po přístupovými cestami. V zasílaných souhlasech jednotlivým vlastníkům bude mimo jiné zmíněn i nevyhovující stav jednotlivých břehových porostů na jejich pozemcích.
- v průtočném profilu se nachází náletová vegetace a křoviny. Průtočný profil je vymezen liniovou výsadbou vzrostlých topolů na horní břehové hraně, projektant udělá výpis dřevin určených ke kácení, rozsah kácení bude upraven na dalším výboru -
- členění na SO bude dohodnuto na příštím výboru. Předpokládá se rozdělení na SO 01 Těžení nánosů a SO 02 Oprava opevnění.
- Příští výrobní výbor svolá projektant po vypracování návrhu technického řešení a obdržení výsledků rozboru sedimentu

**Žádám účastníky jednání, aby do 3 dnů od obdržení zápisu vyjádřili svoje připomínky, jinak se bude brát za to, že se zápisem souhlasí.**

V Hradci Králové dne 24.7.2018

Ing. Tomáš Klikar