

Z Á Z N A M

z jednání technické komise Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka Plzeň konané dne: 2017-09-25 v Plzni, Denisovo nábřeží 14.

Přítomni: viz. prezenční listina

Předmětem jednání byl:
výrobní výbor projektové dokumentace stavby:

DVT Úlický potok, ř.km 4,5-5,1, Úlice, opravy dlažeb a zdí

Projektovou dokumentaci zpracoval: Ing. Milan Jícha

Plánovací údaje: 2018/2019

Způsob financování: oprava

Připomínky k předloženému návrhu projektové dokumentace:

- PD bude členěna na 5 stavebních objektů:
 - Odstranění sedimentu
 - Oprava koryta
 - Sanace zastropení
 - Vstupní šachty a zábradlí
 - VON
- V celé délce úpravy bude ze dna koryta odstraněn sediment. Sediment, obsahující nadlimitní množství arsenu a rtuti, bude uložen na skládku (Vysoká, Lazce).
- Z části úpravy bude odstraněno panelové překrytí. V úsecích, kde je na panelech komunikace, bude překrytí zachováno (zachová se cca 158 m z celkových 283 m překrytí). Vybourané betonové panely (majetek obce Úlice) budou uloženy na pozemcích ve vlastnictví obce.
- V místě ponechaného překrytí budou vybudovány 4 ks vstupních šachet, z toho 2 šachty budou v místech s nezakrytými vodovodními přípojkami. Šachty budou v pojezdovém provedení a budou opatřeny kapsovými nášlapy.
- Na stropu zbylého panelového překrytí bude provedena sanace, kterou bude hradit obec Úlice.
- Kamenné zdi úpravy budou ze 100% plochy očištěny tlakovou vodou a z 20% plochy budou přespárovány.
- Podemletý stupeň a na něj navazující podemletá levobřežní zeď budou rozebrány a na nových základech bude vystavěn nový stupeň a nová zeď ve stejných parametrech.
- V místech, kde dojde k odkrytí úpravy, bude dno koryta stabilizováno kamennou rovinou s prolitím spár betonem. V zakrytých částech bude stávající kamenné dno lokálně opraveno.
- Dvoje schody v korytě toku budou ponechány, očištěny a opraveny.
- Po odstranění panelů budou na obnažených zdech provedeny nové parapety z lomového kamene. Na několika místech bude horní část zdi, v místě uložení panelů, ubourána tak, aby byla přerušena rovná průběžná spára. Do parapetů bude na patky osazeno dvoumadlové zábradlí opatřené nátěrem.

Výsledek projednání:

Technická komise projednala návrh projektové dokumentace a doporučuje pokračovat ve zpracování dle připomínek.

Zapsal: Jan Šlejska
jednatel technické komise

Zápis schválil:

Ing. Zbyněk Folk
předseda technické komise



PREZENČNÍ LISTINA

technické komise Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, Denisovo náb. 14, Plzeň

ze dne 25.9.2017

[illegible]