

**Záznam z jednání na akci
„Tichá Orlice, jez Mladkov, oprava přelivné plochy, ř. km 89,064“
konaného dne 21. července 2020 v sídle investora Povodí Labe s.p., Vysoké Mýto**

Přítomni:

Povodí Labe s.p., Vysoké Mýto: Ing. J. Shánělová
 Ing. V. Nadvorník
 S. Musílek
 M. Kubík
 K. Lacman

Agroprojekce Litomyšl s.r.o., Vys.Mýto: Ing. J. Jakoubek
 O. Pavlíček

Na jednání byl projednán a odsouhlasen rozsah opravy:

- Stávající poškozené tři betonové prahy budou nahrazeny. Nové prahy budou vyztuženy ocelovou síťovinou a nebudou obloženy kamenným obkladem. Vrch prahů bude mírně pod vrchem přelivné hrany.
- Stávající kamenné opevnění bude rozebráno, očištěno a zpětně uloženo. Stávající betonové „záplaty“ budou odstraněny a nahrazeny novým kamenným opevněním. Chybějící opevnění bude nahrazeno novým kamenným opevněním. Nové kamenné opevnění bude stejného zbarvení a stejných vlastností jako dlažba původní. Veškeré kamenné opevnění bude uloženo na sucho.
- Pod posledním prahem bude koryto zpevněno lomovým kamenem o velikosti zrna 200 kg.
- U stávající LB opěrné zdi dojde k očištění dlažby, odstranění původního spárování a vyspárování cementovou maltou.

K ukončení LB zdi byly navrženy dvě varianty:

- Zakončit stávající poškozený konec zdi zarovnáním dlažby a poškozený svah opevnit kamennou rovininou. Odhad nákladů cca 50 tis. Kč + DPH.
- Prodloužit stávající zeď včetně poškozeného stavu novou zdí. Odhad nákladů cca 130 tis. Kč + DPH.

Zapsal: O. Pavlíček