

## **ZÁPIS Z 3. VÝROBNÍHO VÝBORU**

<b>ve věci:</b>	<b>VN Ludkovice, oprava izolace stropu výusti odpadní štol</b>
<b>konaného dne:</b>	<b>3.11.2021</b>
<b>za účasti:</b>	<b>viz prezenční listina</b>
<b>zpracoval:</b>	<b>Ing. Hubáček</b>

**VV byl svolán za účelem projednání dalšího postupu a dopřesnění návrhu opravy pro projektovou dokumentaci pro provádění stavby:**

- 1) Krajský úřad Zlínského kraje vydal dne 18.10.2021 pod č.j. KUZL 72847/2021 souhlas s provedením udržovacích prací

### **Drenáží potrubí:**

- 2) Drenážní potrubí bude po obou stranách vývaru zakončeno menším betonovým čelem, které bude navazovat na schody okolo vývaru tak, aby bylo čelo zarovnáno s výškou schodu. Konec drenážního potrubí bude přesahovat cca 10 cm ven z betonového čela tak, aby se na něj dala osadit zátka proti vniku živočichů. Pod vyústěním bude navržen kamenný zához proti vzniku eroze na terénu. Bude opraven výkres vyústění drenáže a vše popsáno v technické zprávě.

### **Dlažba:**

- 3) Nová dlažba bude navazovat až na první řadu stávající dlažby u vyústění odpadní štol, ve které je v současnosti osazeno nerezové zábradlí.

### **Stávající inž. sítě:**

- 4) V technické zprávě i v situacích bude uvedena nutnost provádět výkop kolem stávajících sítí ručně.

### **Kari sít':**

- 5) V technické zprávě i v řezech bude opraven průměr u kari sítě na 10 mm.

### **Sanace stropu uvnitř štol:**

- 6) Sanace stropu bude provedena podle projektu VD LUDKOVICE, SANACE VLNOLAMU A PILÍŘE OD LÁVKY – v technické zprávě bude popsán rozsah této sanace

### **Zpětný zásyp:**

- 7) V technické zprávě bude uvedena nutnost měření vlhkosti zeminy pro zpětný zásyp Geotechnikem k eliminování možných změn ve vlastnostech zeminy při déle trvající opravě. S položkou bude počítáno i v rozpočtu.



### **Další závěry:**

- Zpracovatel požádal o zaslání řezů Ing. Holomkovi (TBD) k dopřesnění nejasností ohledně obsypů
- Zpracovatel zašle položkový rozpočet objednateli ke kontrole a doplnění z jeho strany

**PREZENČNÍ LISTINA**

**k akci:** VN Ludkovice, oprava izolace stropu výusti odpadní štol

**dne:** 3.11.2021

Jméno, příjmení	Organizace	Podpis
Ing. Renáta Blažková	Povodí Moravy, s.p.	
Tomáš Macháček, DiS	Povodí Moravy, s.p.	
Mgr. Martin Knot	Povodí Moravy, s.p.	
Ing. Petr Holomek	Povodí Moravy, s.p.	
Ing. Ondřej Hubáček	VRV, a.s.	