

Neštěmický potok v Neštěmicích - opevnění u č.p. 237
Pasport

Číslo úseku		Staničení			Umístění		Popis opravy	Související práce
	Final	Od	do	dl.(m)				
E	10	2,168	2,176	8,0	Dno	Pod mostem	Vyčištění dna	Rekonstrukce mostu
D	32	0	17,4	17,4	LZ	Most - přístavek	Kompletní oprava zdi	Kácení stromů, oplocení na koruně zdi
D	31	17,4	37,7	20,3	LZ	Hranice pozemku (přístavek) - schody	Přespárování zdiva	Oplocení a zeď na koruně zdi
D	30	37,7	38,6	0,9	LZ	Schody	Očištění + oprava prvního stupně	
D	24	0	17,8	17,8	PZ		Kompletní oprava zdi	Rozebrání přístavku (garáž.stání), oplocení na koruně zdi
D	23	17,8	22,4	4,6	PZ	Přechod ve zhlaví zdi +3.8 až -0.8 m	Přespárování zdiva	
D	22	22,4	25,1	2,7	PZ	Přechod ve zhlaví zdi - 0.8 m až -3.5 m	Dílčí oprava zdi do výšky 0.5 m + přespárování	Odstranění materiálu na břehu, oplocení na koruně zdi
D	21	25,1	33,6	8,5	PZ	Zeď nad schody	Dílčí oprava zdi do výšky 0.5 m + přespárování	
D	20	33,6	34,6	1,0	PZ	Schody	Očištění + přespárování	
C	36	38,6	41,8	3,2	LZ	Schody až -2.8 m	Přespárování zdiva	Oplocení na koruně zdi, trhliny v koruně zdi
C	35	41,8	44,4	2,6	LZ	Schody -2.8 m až - 4.9 m (konec prahu)	Kompletní oprava zdi	Oplocení na koruně zdi
C	34	44,4	50,9	6,5	LZ	Konec prahu až -6.5 m	Přespárování zdiva	Oplocení na koruně zdi, trhliny v koruně zdi
C	33	50,9	55,6	4,7	LZ	Konec prahu -6.5 m až - 11.2 m	Kompletní oprava zdi	Oplocení na koruně zdi
C	32	55,6	60,3	4,7	LZ		Přespárování zdiva	Oplocení na koruně zdi+sloupky na líci zdi
C	31	60,3	61,3	1,0	LZ	Hrana mostu + 2.1 až + 1.1	Dílčí oprava zdi do výšky 0.8 m + přespárování	Oplocení na koruně zdi+sloupky na líci zdi
C	30	61,3	62,4	1,1	LZ	Hrana mostu až + 1.1	Přespárování zdiva	Oplocení na koruně zdi+sloupky na líci zdi

Neštěmický potok v Neštěmicích - opevnění u č.p. 237
Pasport

Číslo úseku		Staničení			Umístění		Popis opravy	Související práce
	Final	Od	do	dl.(m)				
C	24	34,6	37,3	2,7	PZ	Schody až -2.6 m	Přespárování zdiva	Nadezdívka (přístřešky, plot) na koruně zdi
C	23	37,3	44,7	7,4	PZ	Pod schody - 2.6 až - 7.35m	Dílčí oprava zdi do výšky 1.1 m + přespárování	Nadezdívka (přístřešky, plot) na koruně zdi
C	22	44,7	50,1	5,4	PZ	Hrana mostu +8.2 až usek 09	Dílčí oprava zdi do výšky 0.7 m + přespárování	Nadezdívka (přístřešky, plot) na koruně zdi
C	21	50,1	52,6	2,5	PZ	Hrana mostu +5.8 až +8.2	Dílčí oprava zdi do výšky 1.1 m + přespárování	Nadezdívka (přístřešky, plot) na koruně zdi
C	20	52,6	58,4	5,8	PZ	Hrana mostu až +5.8	Dílčí oprava zdi do výšky 0.4 m + přespárování+opravy koruny zdi (bet.římso)	Oplocení na koruně zdi+sloupky na líci zdi, ocel. konstrukce v nároží mostu
C	11	<u>2,1277</u>	<u>2,1315</u>	3,8	<u>Dno</u>	Pod skluzem	Prodloužení skluzu	
C	10	<u>2,1088</u>	<u>2,1277</u>	18,9	<u>Dno</u>	Práh-Most	Vyčištění, drobné opravy	
B	30				<u>LZ</u>	Pod mostem	Přespárování zdiva	
B	20				<u>PZ</u>	Pod mostem	Přespárování zdiva	
B	10	<u>2,1024</u>	<u>2,1088</u>	6,4	<u>Dno</u>	Pod mostem	Nová kamenná dlažba, koncový práh (skluz)	
A	30	69,4	84,7	15,3	<u>LZ</u>	Od mostu po začátek skluzu	Kompletní oprava zdi	Oplocení na koruně zdi
A	21	64,2	79,7	15,5	<u>PZ</u>	Od mostu po konec skluzu	Kompletní oprava zdi	Oplocení na koruně zdi
A	20	79,7	85,4	5,7	<u>PZ</u>	Začátek skluzu až schody	Přespárování dlažby	Skleník na pozemku
A	12	<u>2,0945</u>	<u>2,1024</u>	7,9	<u>Dno</u>	Od mostu po stabilní část opevnění	Oprava dna - Dlažba z LK nasucho+prahy	
A	11	<u>2,0885</u>	<u>2,0945</u>	6,0	<u>Dno</u>	Stabilizované opevnění	Revize opevnění, doklínování	
A	10	<u>2,0854</u>	<u>2,0885</u>	3,1	<u>Dno</u>	Skluz	Nový skluz	

osa PB LB