

# Protokol z místního šetření o zjištění rozsahu povodňových škod způsobených povodní ze dne 14. - 15. 9. 2024

Číslo protokolu:

311

Správce vodního toku: Povodí Moravy, s.p.

Lokalita (k.ú., obec): Vnorovy, Kněždub, Lipov

Vyhlášení ☒ nebo 3. SPA (nehodící se škrtněte) dne: 15. 9. 2024

Vodní tok : Velička

ř. km od 7,700 do 16,650

Název: Velička, Úpr. Veličky Strážnice Louka, ř. km 7,700 - 16,650, oprava stupňů, opevnění a nátří

v ř. km

HM 231 162

Podmínky při prohlídce (vodní stav, průtok, počasí apod.): Q = 1,2 m3/s, zatíženo

## A. Druh a rozsah závadného stavu - poruchy

kód číselníku	poř. č.	popis	měrná jednotka	množství	odhad nákladů	B. * Druh a rozsah nápravného opatření	C. ** Naléhavost nápravného opatření
1	A1	nánosy, sedimenty v korytě, zdří, nádrží, .....	m <sup>3</sup>				
2	A2	břehová nátř přirozeného koryta	m <sup>3</sup>				
2	A3	výmol za opevněním břehu, dna, .....	m <sup>3</sup>	3 600	4 270	B3	C2
3	A4	břehové opevnění, včetně patky	m <sup>2</sup>	870	2 960	B3	C2
3	A5	břehové zdi	m <sup>2</sup>				
3	A6	opevnění dna	m <sup>2</sup>	25	100	B3	C2
4	A7	ochranná hráz břehová, inundační, .....	m <sup>3</sup>				
5	A8	stavební části jezu, přehrady, .....	m <sup>3</sup>				
6	A9	propust šterková, rybí	ks				
6	A10	smannipulační uzavěr	ks				
6	A11	technologická část jezu, přehrady	ks				
6	A12	technické zázemí jezu, přehrady	ks				
7	A13	výmoly u příčných a stabilizačních objektů v korytech vodních toků	m <sup>3</sup>				
8	A14	součást vodního díla: pilř břehový, středový	m <sup>3</sup>				
8	A15	poškození tělesa stabilizační ho práhu, stupně	m <sup>3</sup>	18	400	B3	C2
9	A16	dlažby do betonu na tělesech objektů	m <sup>2</sup>				
10	A17	ostatní					

Pod kód 10 Ostatní spadají údaje, které nelze zahrnout do předchozích 9 konkrétních ukazatelů. Jmenovitě specifikované práce vložte do samostatných vložených řádků pod 10.

\* Druh nápravného opatření:

- B1. provizorní zabezpečení poruchy
- B2. dočasné zajištění funkce
- B3. definitivní odstranění poruchy
- B4. odstranění provizorního zabezpečení při povodni
- B5. posudek
- B6. ostatní

\*\* Naléhavost realizace nápravného opatření:

- C1. v roce 2024 - neodkladná
- C2. v roce 2025
- C3. ostatní

Příčiny, okolnosti vzniku závadného stavu (popis): Ke vzniku povodňové škody došlo v důsledku působení průtoku, který dosáhl Q100

Závazné důsledky trvání závadného stavu (popis): OHROŽENÍ STABILITY STUPNÍ, HOŽNOST ŽIVOTNÍMÚ NÁTRŽÍ A OHROŽENÍ FUNKCE OCHRANNÝCH HRÁZÍ

Na základě místního šetření konaného dne 21.10.2024 v NÁROVNĚM komise konstatuje, že výše uvedená škoda je způsobená povodní z období 21.10.2024, a s navrženým druhem nápravného opatření v předpokládaném rozsahu souhlasí.

Povodňová škoda BUDE – NEBUDE odstraňována dle § 83 písm. m) vodního zákona.

Účastníci:

orgán ochrany přírody:

ŽAVOROVÁ

Podpis:

správce toku: MIRA PAVEL

Podpis:

vodoprávní úřad:

POCINKA

Podpis:

další přítomní

ADAM ER ŠANDEK

Podpis:

PRŮBĚH SE ŠANDEK, MIRA, POKUD VĚŠOU V BLÍZKOSTI KOMUNIKACE NEBOHODNĚ

Podpis:

stavební rozpočtář Ing. Zdeněk Jurek  
předseda komise Ing. MARTINA DOŠTÁLDOVA

Podpis:

x) Nehodící se škrtněte

Přílohy dle příkazu:

fotodokumentace ke škonímu protokolu

Celkový odhad nákladů na realizaci opatření zaokrouhleno na celé tis. Kč

4430.