

Protokol z místního šetření o zjištění rozsahu povodňových škod způsobených povodní 09. 2024

Číslo protokolu:

227

Správce vodního toku: Povodí Moravy, s.p.

Lokalita (k.ú., obec): Bohuslavice nad Moravou

Vyhlášení 2. nebo 3. SPA (nehodící se škrtněte) dne: 14. 9. 2024

Vodní tok : Morava

Název: Morava, OH Bohuslavice - Vitošov, HM220156

Podmínky při prohlídce (vodní stav, průtok, počasí apod.):

bez průtoku.

A. Druh a rozsah závadného stavu - poruchy						B. * Druh a rozsah nápravného opatření		C. ** Naléhavost nápravného opatření	
kód číselníku	poř. č.	popis	měrná jednotka	množství	odhad nákladů [tis. Kč]				
1	A1	nánosy, sedimenty v korytě, zdíři, nádrži,	m ³						
2	A2	běhová nátrž přirozeného koryta	m ³						
2	A3	výmol za opevněním běhu, dna,	m ³						
3	A4	běhové opevnění, včetně patky	m ²	250	1 300	B3		C2, C3	
3	A5	běhové zdi	m ²						
3	A6	opevnění dna	m ²						
4	A7	ochranná hráz běhová, inundační,	m ³	500	1 250	B3		C2, C3	
5	A8	stavební částí jezu, přehrad,	m ³						
6	A9	propust štěrková, rybi	ks						
6	A10	manipulační uzávěr	ks						
6	A11	technologická část jezu, přehrad	ks						
6	A12	technické zázení jezu, přehrad	ks						
7	A13	výmoly u příčných a stabilizačních objektů v korytech vodních toků	m ³						
8	A14	součást vodního díla: pilř břehový, středový	m ³						
8	A15	poškození tělesa stabilizační ho práhu, stupně	m ³						
9	A16	dlažby do betonu na tělesech objektů	m ²						
10	A17	ostatní	m ²	690	5 700	B3		C2, C3	
podzemní stěna			m ²	690	5 700	B3		C2, C3	

Pod kód 10 Ostatní spadají údaje, které nelze zahrnout do předchozích 9 konkrétních ukazatelů. Jmenovitě specifikované práce vložte do samostatných vložených řádků pod 10.

oprava / rekonstrukce/bnova

*** Druh nápravného opatření:**

- B1. provizorní zabezpečení poruchy
- B2. dočasné zajištění funkce
- B3. definitivní odstranění poruchy
- B4. odstranění provizorního zabezpečení při povodni
- B5. posudek
- B6. ostatní

**** Naléhavost realizace nápravného opatření:**
C1. v roce 2024 - neodkladná
C2. v roce 2025
C3. ostatní

Příčiny, okolnosti vzniku závadného stavu (popis): Ke vzniku povodňové škody došlo v důsledku působení průtoku, který dosáhl v kulminaci > Q20 (303 m³/s) LG Moravičany
Poznámka: probíhající stavba "Morava, Bohuslavice/Vltošov - dosypání hráze", četné výrony v patě odebrané vzdusné stabilizační části hráze v délce cca 100 m na parcele p.č. 518/23 (vytvoření privilegovaných cest pod návodní částí hráze), ohrožení stability hráze vytvářením vodního víru v místě navázání hráze na komunikaci Lukavice - Bohuslavice

Závažné důsledky trvání závadného stavu (popis): ohrožení obce Bohuslavice a Třeština

Na základě místního šetření konaného dne 26.9.2024 v Bohuslavicích komise konstatuje, že výše uvedená škoda je způsobená povodní z období 9/2024, a s navrženým druhem nápravného opatření v předpokládaném rozsahu souhlasí.

Povodňová škoda BUDE – NEBUDE odstraňována dle § 83 písm. m) vodního zákona.

Účastníci:

orgán ochrany přírody: *NETT ŠIVOVÁ*

správce toku: *Bohuslavice*

vodoprávní úřad: *KVĚTOUSOVA HRÁZOVÁ*

další přítomní

Ing. David Fíla

stavební rozpočtář
předseda komise

Ing. Krejčí Vlastimil

x) Nehodící se škrtněte

Podpis: *Ing. Krejčí*

Podpis: *David Fíla*

Podpis: *[Signature]*

Podpis: *[Signature]*

Podpis: *[Signature]*

Podpis: *[Signature]*

Podpis: *[Signature]*

Celkový odhad nákladů na realizaci opatření zaokrouhleno na celé tis. Kč
8.250

Přílohy dle příkazu:

fotodokumentace ke škodnímu protokolu