

**Protokol z místního šetření o zjištění rozsahu povodňových škod způsobených povodní ze dne 2.10.2024**

Číslo protokolu:

**281**

Správce vodního toku: Povodí Moravy, s.p., provoz Olomouc

Lokalita (k.ú., obec): Litovel

Vyhlášení 2. nebo 3. SPA (nehodící se škrtněte) dne: 14.9.2024 (LG Moravičany)

oprava / rekonstrukce/obnova

Vodní tok : DVT Náhon Litovel

ř. km od 0,000 do 1,780

Název: Úprava Náhonu Litovel, km 0,000 - 1,780, Litovel HM220981

v ř. km 0,000 - 1,780

Podmínky při prohlídce (vodní stav, průtok, počasí apod.): Zataženo, LG Moravičany - 96 cm. 15 m<sup>3</sup>/s, LG Loštice - 76 cm, 1,65 m<sup>3</sup>/s

**A. Druh a rozsah závadného stavu - poruchy**

kód číselníku	poř. č.	popis	měrná jednotka	množství	odhad nákladů	B. * Druh a rozsah nápravného opatření	C. ** Naléhavost nápravného opatření
1	A1	nánosy, sedimenty v korytě, zdrži, nádrži - pod MVE a u nátoku do Radnič. Moravy	m <sup>3</sup>	100	230 tis. Kč	B3	C2
2	A2	břehová nátrž přirozeného koryta	m <sup>3</sup>				
2	A3	výmola za opevněním břehu, dna, .....	m <sup>3</sup>				
3	A4	břehové opevnění, včetně patky	m <sup>2</sup>	7 500	43 500 tis. Kč	B3	C2
3	A5	břehové zdi	m <sup>2</sup>				
3	A6	opevnění dna	m <sup>2</sup>				
4	A7	ochranná hráz břehová, inundační, .....	m <sup>3</sup>				
5	A8	stavební části jezu, přehrady, .....	m <sup>3</sup>				
6	A9	propust štěrková, rybí	ks				
6	A10	manipulační uzávěr	ks				
6	A11	technologická část jezu, přehrady	ks				
6	A12	technické zázemí jezu, přehrady	ks				
7	A13	výmoly u příčných a stabilizačních objektů v korytech vodních toků	m <sup>3</sup>				
8	A14	součást vodního díla: pilíř břehový, středový	m <sup>3</sup>				
8	A15	poškození tělesa stabilizačního práhu, stupně	m <sup>3</sup>				
9	A16	dlažby do betonu na tělesech objektů - bezpečnostní přeliv nad MVE	m <sup>2</sup>	60	450 tis. Kč	B3	C2
10	A17	ostatní					

Pod kód 10 Ostatní spadají údaje, které nelze zahrnout do předchozích 9 konkrétních ukazatelů. Jmenovitě specifikované práce vložte do samostatných vložených řádků pod 10.

\* **Druh nápravného opatření:**

- B1. provizorní zabezpečení poruchy
- B2. dočasné zajištění funkce
- B3. definitivní odstranění poruchy
- B4. odstranění provizorního zabezpečení při povodni
- B5. posudek
- B6. ostatní

\*\* **Naléhavost realizace nápravného opatření:**

- C1. v roce 2024 - neodkladná
- C2. v roce 2025
- C3. ostatní

**Příčiny, okolnosti vzniku závadného stavu (popis):** Ke vzniku povodňové škody došlo v důsledku působení průtoku, který dosáhl 303 m<sup>3</sup>/s, tj. Q10 - Q50 (LG Moravičany). Povodňové průtoky byly způsobeny velmi vydatnými srážkami během několika dní, kdy úhrny srážek dosahovaly 30-70 mm za 24hodin.

**Závažné důsledky trvání závadného stavu (popis):** Poškození vodního díla (úpravy toku) - narušené opevnění na LB a PB v celém úseku toku přes Litovel, pomístní nánosy v toku, poškozené spáry v opevnění na bezpečnostní přelivu nad MVE.

**POZN.: Komplettní oprava úseku toku do projektovaného stavu. Realizace opatření bude vyžadovat vydání povolení podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny včetně výjimky ze zákazu změny vodního režimu a škodlivého zásahu do biotopu zvláště chráněných druhů živočichů s podmínkami realizace akce, např. předpokládaný termín provádění prací od září do prosince kalendářního roku, zajištění biologického dozoru (výsledky správních řízení nelze předjímat).**

Na základě místního šetření konaného dne 2.10.2024 v Litovli komise konstatuje, že výše uvedená škoda je způsobená povodní z období září 2024, a s navrženým druhem nápravného opatření v předpokládaném rozsahu souhlasí.

Povodňová škoda BUDE NEBUDE odstraňována dle § 83 písm. m) vodního zákona.

**Účastníci:**

orgán ochrany přírody: *OLGA BERNÍČKOVÁ*

správce toku: *ING. PÁPEK LUDOVÍK*

vodoprávní úřad: *Mgr. Jeromír Egged*

**další přítomní**

stavební rozpočtář  
předseda komise

*JANA JEFČÍKOVÁ*  
*JOSEF HOUBEK*

x) Nehodící se škrtněte

Podpis: *[Signature]*

Podpis: *[Signature]*

Podpis: *[Signature]*

Podpis: *[Signature]*

Podpis: *[Signature]*

Podpis: *[Signature]*

Podpis: *[Signature]*

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR  
regionální pracoviště Olomoucko  
oddělení Správa chráněné krajinné oblasti  
Litovelské Pomoraví  
Husova 906/5  
784 01 Litovel

**MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOVEL**  
*odbor životního prostředí*  
nám. Přemysla Otakara 777/2  
784 01 LITOVEL  
(1)

Celkový odhad nákladů na realizaci  
opatření zaokrouhleno na celé tis. Kč

**44 180 tis. Kč**

Přílohy dle příkazu: