

Zápis z kontrolního dne

ke zpracování projektové dokumentace (PD) k záměru „Dyje, úprava Dyje Ladná - Bulhary, ř.km 35,850 - 35,970, odstranění nánosů pod jezem“, konaného dne 16.4.2025 na provozu Povodí Moravy v Břeclavi.

Přítomni: dle přiložené prezenční listiny

- Kontrolní den byl svolán v návaznosti na úvodní jednání konaného v místě stavby dne 15.1.2025, kdy byl projednán rozsah záměru a vstupní podklady.
- Na základě zaměření dna Dyje bylo zjištěno silné zahloubení dna oproti kolaudovanému stavu. Množství sedimentu k odtěžení bylo stanoveno na 1800 m³.
- Zhotovitel PD nechal zpracovat rozbor sedimentu dle tab. 5.4 „sediment k zasypávání“ podle Vyhlášky č. 273/2021 o podrobnostech nakládání s odpady. Sediment splňuje limity obsahu všech sledovaných rizikových látek.
- Zhotovitel PD zjistí všechny možnosti likvidace sedimentu na základě daných rozborů a doplní do technické zprávy slovní hodnocení.
- V technické zprávě bude doslovně zmíněno, že o způsobu nakládání se sedimentem rozhodne výhradně dodavatel stavby.
- Pro nepříznivý scénář likvidace sedimentu uložením na skládce zemin byla vybrána pískovna Žabčice, kde je možné dané množství uložit v suchém stavu. Podmínkou uložení je zde zařazení sedimentu jako odpadu pod katalogovým číslem „17 05 04 – Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03“ (vyžaduje rozbor dle tab. 5.1, 5.2 a 5.3 Vyhlášky, staré max. 1 rok). Cena činí 260,- Kč/t bez DPH.
- Byl konzultován a odsouhlasen rozsah dokladové části.
- Zhotovitel PD zjistil podmínky využití cest ve vlastnictví Lesů ČR na levém břehu Dyje. Dále bude projednáno využití mostu v Bulharech s vedením obce, případně alternativní trasy přes Přítluky.
- Konkrétní způsob provádění prací nebude definován PD a bude ponechán na dodavateli stavby. V rozpočtu lze použít „R“ položky.
- Zákres dočasného sjezdu bude posunut blíže k jezu. V technické zprávě bude zmíněno, že přesná podoba sjezdu bude v režii dodavatele stavby podle použité mechanizace a způsobu provádění.
- Záměr nevyžaduje stavební povolení, tudíž PD nebude tištěna a předávána ve stupni DSP, ale pouze DPS v počtu paré dle SoD.

V Břeclavi dne 28.4.2025

zapsal: Ing. Ondřej Špaček

PRESENČNÍ LISTINA

Akce: "Dyje, úprava Dyje Ladná - Bulhary, ř.km 35,850 - 35,970, odstranění nánosů pod jezem"

Místo konání: sídlo Povodí Moravy – provoz Břeclav

Datum konání: 16.4.2025

[illegible]