

Z Á P I S

V Ý R O B N Í V Ý B O R

datum konání: **30/04/2025**
hodina konání: **09:30 hod.**
místo konání: **Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové
(zasedací místnost OIČ, budova A ve 3. patře ŘSP)**
akce: **č. 119251001:
„Stěna, Broumov, obnova LB zdi, ř.km 37,430 - 37,550“
č. 119251002:
„Stěna, Broumov, odstranění nánosů, ř.km 35,130 - 35,850“**
přítomni: **viz Prezenční list**

Předmětem výrobního výboru bylo seznámení s návrhem technického řešení výše uvedených akcí, možných přístupů ke stavbám a zajištění způsobu majetkového vypořádání.

č. 119251001:
„Stěna, Broumov, obnova LB zdi, ř.km 37,430 - 37,550“

Stavba bude rozdělena na 2 stavební objekty:

SO1 km 0,000 - 0,043 7

Tento úsek začíná mostem u č.p.64 a končí na hranici s parcelou č.552 (ruina). V tomto úseku je zeď po povodni ze září 2024 značně narušená s vytvořenými dutinami, z tohoto důvodu dojde k rozebrání stávající zdi do hloubky cca 60-80 cm pod korunu přízdívky. Na původní zeď bude provedena vyrovnávací vrstva z betonu včetně nízkotlaké injektáže základu zdiva. Nadzákladové zdivo bude vyskládáno ve stejných parametrech jako původní zeď. Nadzákladové zdivo je z Božanovského pískovce. Rubová strana bude tvořena částí původního kamene. Pro odvod vody z rubu zdi budou osazena potrubí DN 80. Zeď bude ukončena železobetonovou římsou. U přízdívky dojde k hloubkovému přespárování líce, a to cca na 25% plochy a zároveň i k dozdění uvolněných kamenů na MC v místě lokálních poruch. V tomto úseku je pro provedení stavebních prací nutno demontovat stávající zábradlí, ploty, dlažby, obrubníky, kolárnu. Veškeré tyto objekty budou po ukončení prací navraceny do předchozího stavu.

SO1 km 0,043 7 – 0,120

V tomto úseku dojde k očištění líce zdiva včetně přízdívky. Na celé ploše zdi nad přízdívkou je navrženo hloubkové přespárování líce a dozdění uvolněných kamenů na MC v místě lokálních poruch. U přízdívky je navrženo hloubkové přespárování líce cca na 25% plochy a též dozdění uvolněných kamenů na MC v místě lokálních poruch. U tohoto stavebního objektu je navržena obnova poškozeného zábradlí v dl.16,5m (km 0,070 3 - 0,086 8) včetně obnovy římsy (kamenorezem) na délce 4m.

Přístupy:

Od ulice Soukenická (silnice ve vlastnictví Města Broumov) se navrhuje dva přístupy. Přes pozemek č.673/4 (p.Filipčík) včetně mezideponie a zařízení staveniště a přes pozemek č.673/2 (Adler, Korec). Projektant s vlastníky projedná přístupy a podmínky, které budou součástí smlouvy o právu provést stavbu. Při použití panelů bude v projektu uvedeno „z provozního materiálu zhotovitele“.

č. 119251002:

„Stěna, Broumov, odstranění nánosů, ř.km 35,130 - 35,850“

Stavba bude rozdělena na 1 stavební objekt:

SO-01 ř.km 35,130 – 35,850

V tomto stavebním objektu se navrhuje odtěžit 5 nesouvislých šterkopískových nánosů. Celkem bylo naměřeno pro odtěžení cca 1050 m³.

Nánosy se navrhuje koncentrovat k patě nábrežní zdi (např. pomocí krácejícího bagru) a z koryta těžít mechanizací ze břehu. V rozboru sedimentů vyšla mírně nadlimitní hodnota arsenu.

Přístupy:

Veškeré přístupy jsou po pozemcích ve vlastnictví Města Broumov. Projektant projedná s Městem Broumov navržené přístupy včetně podmínek.

Dále projektant projedná s CHKO umístění a počet požadovaných velkých kamenů v korytě, které mají zajistit usměrnění proudění a případné úkryty pro ryby.

Záznam provedla: Ing. Iveta Stýblová
ve Vysokém Mýtě, dne 30/04/2025

Přílohy:

1 Prezenční list