

**Věc: Polní cesty Miskovice - vyjádření projektanta k žádosti o dodatečné informace
zaslané dne 12.11.2012.**

1.1. Nakládání výkopku, body a-d:

Položka 16710..... nakládání výkopku v hor.1-4, je použita u všech objektů stavby pro vytlačenou horninu a zeminu pro zpevnění krajnic. Dále je u cesty C17 tato položka užitá pro dovoz přebytečné zeminy od C 2 a C15.

Pro ostatní případy uvedené v žádosti o informace tato položka nepřísluší, neboť se nepředpokládá umístění potřebné zeminy a ornice ve větší vzdálenosti než 10 m, resp. 30 m od místa využití.

bod d: Nakládání vytlačené zeminy a zeminy pro krajnice je do výkazu výměr doplněno.

1.2-1.4: Výkaz výměr je opraven dle bilance na hodnotu 1104 m².

1.5: Výsadba stromků bude v počtu 33 ks, v souladu s výkazem výměr a technickou zprávou.

1.6.: Výsadba stromků na C 17 bude v počtu 25 ks. Ve výkazu výměr je rezerva na přepokládaný úhyn sazenic v rámci celé stavby. Vzhledem k nejsušší poloze je tato rezerva zahrnuta do výkazu u C17.

V Urbanicích 14.11.2012

Zpracoval: Ing. Karabec