

Protokol z místního šetření o zjištění rozsahu povodňových škod způsobených povodní 14.9. 2024

Číslo protokolu:

226

Správce vodního toku: Povodí Moravy, s.p.

Lokalita (k.ú., obec): Sudkov

rekonstrukce

Vyhlášení 2. nebo 3. SPA (nehodící se škrtněte) dne: 14. 9. 2024

Vodní tok : Desná

Název: Desná, OH Sudkov (HM900899)

Podmínky při prohlídce (vodní stav, průtok, počasí apod.): 3,38 m³/s (LG Šumperk), jasno

A. Druh a rozsah závadného stavu - poruchy							B. * Druh a rozsah nápravného opatření	C. ** Naléhavost nápravného opatření
kód číselníku	poř. č.	popis	měrná jednotka	množství	odhad nákladů			
1	A1	nánosy, sedimenty v korytě, zdří, nádrží, .....	m <sup>3</sup>					
2	A2	břehová nátrž přirozeného koryta	m <sup>3</sup>					
2	A3	výmoly za opevněním břehu, dna, .....	m <sup>3</sup>					
3	A4	břehové opevnění, včetně patky	m <sup>2</sup>					
3	A5	břehové zdi	m <sup>2</sup>					
3	A6	opevnění dna	m <sup>2</sup>					
4	A7	ochranná hráz břehová, inundační, .....	m <sup>3</sup>	270	675 tis. Kč	B3		
5	A8	stavební části jezu, přehrad, .....	m <sup>3</sup>			C2, C3		
6	A9	propust šterková, rybí	ks					
6	A10	smantulační uzávěr	ks					
6	A11	technologická část jezu, přehrad	ks					
6	A12	technické zázemí jezu, přehrad	ks					
7	A13	výmoly u příčných a stabilizačních objektů v korytech vodních toků	m <sup>3</sup>					
8	A14	součást vodního díla, pilíř břehový, středový	m <sup>3</sup>					
8	A15	poškození tělesa stabilizační ho práhu, stupně	m <sup>3</sup>					
9	A16	dlažby do betonu na tělesech objektů	m <sup>2</sup>					
10	A17	ostatní - sanaca výronů v tělese a podloží ochranné hráze Larsenovou stěnou	m <sup>2</sup>	1100	9 350 tis. Kč	B3		
						C2, C3		

Pod kód 10 Ostatní spadají údaje, které nelze zahrnout do předchozích 9 konkrétních ukazatelů. Jmenovitě specifikované práce vložte do samostatných vložených řádků pod 10.

**\* Druh nápravného opatření:**

- B1. provizorní zabezpečení poruchy
- B2. dočasné zajištění funkce
- B3. definitivní odstranění poruchy
- B4. odstranění provizorního zabezpečení při povodni
- B5. posudek
- B6. ostatní

**\*\* Naléhavost realizace nápravného opatření:**

- C1. v roce 2024 - neodkladná
- C2. v roce 2025
- C3. ostatní

**Příčiny, okolnosti vzniku závadného stavu (popis):** Ke vzniku povodňové škody došlo v důsledku působení průtoku, který přesáhl III. SPA.

**Poznámka:** výron v podhráží a ve vzdušném lici ochranné odsazené hráze, vyjeté koleje v místech nebezpečné koruny ochranné hráze (délka zemní sypané hráze, včetně ochranné zdi 1 566 m).

**Závažné důsledky trvání závadného stavu (popis):** Hrozí protřetí poškozené hráze, ohrožení majetku a případné lidských životů v obci Sudkov.

Na základě zabezpečovacích prací konaných 15.9. 2024 a místního šetření konaného dne 23.9. 2024 na místě samém komise konstatuje, že výše uvedená škoda je způsobena z období 09/2024, a s navrženým druhem nápravného opatření v předpokládaném rozsahu souhlasí.

Povodňová škoda BUDE – NEBUDE odstraňována dle § 83 písm. m) vodního zákona.

**Účastníci:**

organ ochrany přírody:

*Jan Hájek* *Mgr. Věra Šimová*

Podpis:

*Jan Hájek* *Mgr. Věra Šimová*

správce toku:

*Mgr. Věra Šimová*

Podpis:

*Mgr. Věra Šimová*

vodoprávní úřad:

*Mgr. Věra Šimová*

Podpis:

*Mgr. Věra Šimová*

další přítomní

*Mgr. Věra Šimová*

Podpis:

*Mgr. Věra Šimová*

Podpis:

*Mgr. Věra Šimová*

Podpis:

*Mgr. Věra Šimová*

stavební rozpočtář

*Ing. David Fina*

Podpis:

*Ing. David Fina*

<sup>x)</sup> Nehodící se škrtněte

*Ing. Krejčí Vlastimil*

Podpis:

*Ing. Krejčí Vlastimil*

**Městský úřad Zábřeh**  
oddělení životního prostředí 2

Celkový odhad nákladů na realizaci opatření zaokrouhleno na celé tis. Kč

10 025

Přílohy dle příkazu:

foto dokumentace ke škoniému protokolu