POZNÁMKA

VEŠKERÉ STAVEBNÍ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY V KORYTĚ TOKU. PŘI REALIZACI JE NUTNÉ POČÍTAT S VELMI OMEZENOU MOŽNOSTÍ PŘÍSTUPU PRO TĚŽKOU STAVEBNÍ TECHNIKU. VEŠKERÁ MANIPULACE S VYTĚŽENOU ZEMINOU A STAVEBNÍM MATERIÁLEM BUDE PROVÁDĚNA V KORYTĚ V ÚSEKU OD ZAČÁTKU ÚPRAVY PO DOČASNĚ ZŘÍZENÝ SJEZD DO KORYTA.

PRODLOUŽENÍ STÁVAJÍCÍHO PROPUSTKU

STÁVAJÍCÍ PROPUSTEK

- PRODLOUŽENÍ STÁVAJÍCÍHO PROPUSTKU (POTRUBÍ DN 800, dl. 2,0m, ZASYPÉ ZEMINOU)
- PO UKONČENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ SE PROPUSTEK ODSTRANÍ, KORYTO V MÍSTĚ ODSTRANĚNÉHO PROPUSTKU SE UVEDE DO PŮVODNÍHO STAVU

LEGENDA

- PŘÍJEZD NA STAVENIŠTĚ PO MÍSTNÍ ZPEVNĚNÉ KOMUNIKACI
- PŘÍJEZD NA STAVENIŠTĚ PO STÁVAJÍCÍ NEZPEVNĚNÉ POLNÍ CESTĚ
- PŘÍJEZD NA STAVENIŠTĚ V RÁMCI 6,00m MANIPULAČNÍHO PRUHU PODÉL PRAVÉHO BŘEHU
- SJEZD DO KORYTA
- OMEZENÝ PŘÍSTUP KE KORYTU Z VNĚJŠÍ STRANY STÁVAJÍCÍCH OPĚRNÝCH STĚN

Přístup na staveniště.

Souhlasíme se vstupem a projetím techniky pro realizaci po pozemcích par.č. 1-619/1, 7298, 7297, 7302

OBEC HORNÍ NĚMČÍ
PSČ 687 64
okres Uherské Hradiště

Zodpovědný pracovník: Ing. Milan Bartošic	Vypracoval: Ing. Jan Varadínek	AQUA CENTRUM, Kapusty 27, 690 06 Břeclav, IČO 60710063, DIČ CZ60710063, tel.: 519 333 689, email: aqc@wo.cz
Investor: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 60175 Brno		Formát:
Akce: Okluky, H. Němčí, ř.km 27,886-28,065 úprava toku		Datum: březen 2018
		Číslo stavby:
Příloha: SITUACE POV		Měřítko: 1:750
		Číslo přílohy: C.3