VD Jezeří - rekonstrukce - I. etapa

Stavební objekt	Pracovní činnost
SO 00 - Příprava území	Prořez stromů
	Budování sjezdu
	Osazení trubky - propustek
	Odtěžení sjezdu
SO 01 - Vzdušný líc	Výstavba lešení
	Osazení ochraných plachet
	Přespárování návodního líce
	Lokální přezdění
	Nátěry ocelových konstrukcí
	Kapsy pro montář potrubí - chodba
	Kapsa pro osazení žebříku
	Montáž podesty
	Montáž žebříku
	Demontáž lešení
SO 02 - Návodní líc	Výstavba lešení
	Osazení ochraných plachet
	Odbourání návodního líce
	Výkop před návodním lícem
	Hřebíkování čel
	Nástřik nové hydroizolace + ochranné betonové vrstvy
	Betonáž základových prahů
	Připojovací injektáž základové spáry
	Injektáž spáry hydroizolace
	Zdění návodního líce
	Betonáž vnitřního rubového dříku zdi
	Zpětný zásyp výkopu - betonáž
	Zpětný zásyp výkopu - výkopkem
	Zpětný zásyp výkopu - kamenná rovnanina
	Demolice lešení
SO 03 - Koruna hráze	Demolice atiky
	Odbourání betonů koruny hráze
	Snesení stávajícího zábradlí
	Odpojení hromosvodu
	Demolice lávky
	Demolice přemostění spadiště
	Podkladní spádový beton
	Hydroizolace koruny hráze
	Bednění, výztuž a betonáž říms (vzdušný líc)
	Bednění, výztuž a betonáž říms (návodní líc)
	Dlažba do stěrkového podsypu
	Bednění, výztuž a betonáž lávky
	Bednění, výztuž a betonáž přemostění spadiště
	Zpětné osazení zábradlí
	Úprava zábradlí - doplnění spodní tyče
	Nátěr ocelových konstrukcí
	Zpětné osazení hromosvodu
SO 04 - Odběrná věž	Výstavba lešení
	Pasportizace věžičky
	Snesení vežičky
	Demolice betonové věže
	Demolice základu věže
	Odstranění stávajících vzpěr
	Odvrtání a osazení mikropilotového základu
	Bednění, výztuž a betonáž základu
	Bednění, výztuž a betonáž nové věže
	Výkop jímky sedimentů
	Bednění, výztuž a betonáž jímky sedimentů
	Průvrt návodního líce
	Těsnění prostupu nového výpustného potrubí
	Vstupní podesta
	Zpětné vyzdění vežičky
	Repas a nátěry ocelových konstrukcí
	Motnážní podesty
	Osazení česlí
	Demolice lešení
SO 04.1 - odběrné a výpustné potrubí	Osazení prostupů při bětonáži věže
	Uložení vodorovného výpustného potrubí
	Montáž potrubí v chodbách spodnách výpustí
	Podbetonování - kotevní bloky
	Osazení šoupat ve věži
	Osazení šoupat v domcích spodních uzávěrů
	Výkop před lícem domků spodních uzávěrů
	Napojení na stávající potrubí
	Zásyp pře lícem domků spodních uzávěrů
	Osazení ovládacích táhel ve věži
	Osazení stojanů
SO 05 - Bezpečnostní přeliv	Demolice vybraných říms
	Přespárování návodního i vzdušného líce
	Lokální přezdění
	Odbourání stávajícího dna spadiště
	Natrnování
	Bednění, výztuž a betonáž nového dna
	Snesení ledolamů
	Demolice opěrné a závěrné zdi
	Napojení nového dílu obtokového potrubí
	Zdění líce opěrné a závěrné zdi
	Betonáž rubu
	Osazení ledolamů
	Demolice betonového dna usazovacích jímek
	Přespárování usazovajích jímek na nátoku
	Betonáž dna usazovacích jímek
SO 07 - Erb, atika	Obnova erbu
	Obnova nápisové kartuše
	Vyzdění atiky a obnova nápisu
	Oprava krakorců
SO 08 - Komunikace	Odstranění panelové plochy před vzdušním lícem
	Odstranění vrstev MZK
	Uvedení stětované cesty do původního stavu

Hamonogram je zpracován pro čistý čas výstavby. Do skutečné doby stavby je nutné zahrnou pauzy z klimatických důvodu.