ZAMĚŘENÍ PŘÍČNÝCH PROFILŮ PODJEZÍ - VD LOVOSICE (m)

Měření provedeno dne: 20.11.2024
Dolní voda v době měření: 141,57 m n.m.
Úroveň původního dna: 138,04 m n.m.
Úroveň spodní stavby: 138,69 m n.m.
Hloubka na prahu: 2,88 m

profil číslo	staničení v m	vzdálenost profilů v m	Levobřežní pilíř (šířka 5,40 m)	Levé jezové pole kóta prahu 138,69 Bpv délka jezového pole 41,23 m	Levý říční pilíř (šířka 3,15 m)	Střední jezové pole kóta prahu 138,69 Bpv délka jezového pole 50,05 m	Pravý říční pilíř (šířka 3,17 m)	Pravé jezové pole kóta prahu 138,69 m n.m. Bpv délka jezového pole 41,23 m	Pravobřežní pilíř (šířka 3,20 m)	MH Mezní hodnota snížení dna
12	45	5,0						#HODNOTA		snížení dna - není určeno
11	40	5,0						#HODNOTA		
10	35	5,0						#HODNOTA		
9	30	5,0		0,7 0,5 0,5 0,5 0,9 1,0 0,7 0,3		-0,1 0,0 0,0 -0,3 -0,7 -0,9 -1,0 -1,2 -0,1 0,3		1,1 1,0 1,1 1,3 1,0 0,5 0,3 0,1 #HODNOTA		
8	25	5,0		1,5 1,2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1		-0,5 -0,1 0,1 -0,1 -0,4 -0,5 -0,5 -0,7 0,0 0,6		1,0 0,5 0,7 1,2 0,9 0,6 0,6 0,6 #HODNOTA		snížení dna o 3,0 m
7	20	5,0		1,5 1,3 1,2 1,4 1,4 1,4 1,5 1,5		0,4 0,2 0,0 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 -0,2 0,3 0,8		1,5 1,4 1,0 0,9 0,7 0,5 0,7 1,1 #HODNOTA		
6	15	5,0		1,5 1,3 1,1 1,2 1,2 1,6 1,3 1,2		1,3 1,2 1,1 1,1 1,1 0,9 0,6 0,4 0,7 1,2		1,4 1,4 1,3 1,2 0,7 0,5 0,3 0,4 #HODNOTA		snížení dna o 2,0 m
5	10	5,0		1,5 1,1 0,8 0,8 1,0 1,1 1,0 0,6		1,7 1,9 2,0 1,8 1,7 1,1 0,5 0,2 0,5 0,7		0,5 0,2 0,5 0,6 0,6 0,6 0,0 0,2 #HODNOTA		
3	5	5,0		0,1 -0,2 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5		1,0 1,3 1,7 1,2 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3		0,0 0,3 0,3 0,6 0,7 0,8 0,3 0,0 #HODNOTA		
*1	0	0,0		1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1		1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1		1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 #HODNOTA		
				** 0,0 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 ** 0,0		** 0,0 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 ** 0,0		** 0,0 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 ** 1,5		
				vzdálenost měřených bodů v m		vzdálenost měřených bodů v m		vzdálenost měřených bodů v m		

* první profil se nachází těsně za prahem spodní stavby
** vzdálenost od pilíře

+
0,0
-
-0,5

nánosy dan
stav dna dle projektové dokumentace
výmoly dna
překročení mezní hodnoty v daném profilu

nánosy 3566,5 m^3

výmol 258,75 m^3