STÁVAJÍCÍ PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE K VD
PS1

STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE
napojení na místní dopravní infrastrukturu

HORNÍ STROJOVNA VD (levá)
VTOK SPODNÍ VÝPUSTI DN 600
- zařízení pracoviště ve strojovně
- připojení stavby na el. instalaci
  (přes stavební rozvaděč s měřením)
PS 1

VTOK SPODNÍ VÝPUSTI DN 600
pracoviště pod vodní hladinou v prostoru vtoku SV DN 600
- úprava nátoku SV DN600 - MVE:
  - odtěžení / přemístění sedimentu v místě provádění prací v rámci nádrže)
  - demontáž stávajícího technologického zařízení (OK česle)
  - vyčištění stávající OK rámu česle od sedimentu
  - zhotovení nové betonové kotevní desky cca 1,5x2m
  - instalace nového technologického zařízení:
    - nosná deska s trubním obloukem DN1000
    - konzoly + táhla
    - přechodový kus
    - česlový koš
PS1

VODNÍ TOK - CHRUDIMKA

ZPEVNĚNÁ MANIPULAČNÍ PLOCHA
zřízení staveniště
(zázemí stavby, skladové prostory
parkoviště stavby, 5x25m)

STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE
napojení na místní dopravní infrastrukturu
- zřízení dopravní uzávěry místní komunikace
  (během provádění úpravy nátoku SV DN600 - MVE)

S

PS 1. Úprava nátoku SV DN600 - MVE - část strojní

- OBVOD STAVENIŠTĚ
- PRACOVIŠTĚ
- PRACOVIŠTĚ POD VODNÍ HLADINOU - POTÁPĚČI
- MANIPULAČNÍ PROSTOR (zázemí a parkoviště stavby, mezideponie)

Měřítko	Kreslil	Kontroloval	Schválil
1:1000	FIALA		
	Datum	Kusovník	Stupeň
	2 / 2019		TP

Akce: MVE Křižanovice, úprava nátoku MVE

Investor: Povodí Labe, státní podnik

PS PROFI s.r.o.

Název: KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES

Číslo výkresu: A2 - 1831 - C.2 b