Jméno	Datum zahájení	Datum ukončení	Trvání
PŘÍPRAVNÉ PRÁCE	1.10.19	28.10.19	20
Zřízení staveniště	1.10.19	3.10.19	3
Transportní trasy	1.10.19	4.10.19	4
Montážní vozík	1.10.19	21.10.19	15
Transportní přípravek	1.10.19	28.10.19	20
Polohovací přípravek	1.10.19	28.10.19	20
Zprovoznění levé asan. výpusti	21.10.19	25.10.19	5
Výroba nových uzávěrů	1.10.19	1.4.20	132
Etapa číslo I - Rekostrukce pravé SV	1.10.19	10.9.20	248
Výroba dílů, dodávky	15.10.19	27.3.20	119
Tlaková zkouška pravě SV	2.1.20	16.1.20	11
Oprava kuželového uzávěru	1.10.19	7.2.20	94
Zpětná montáž pravé SV	1.4.20	18.8.20	100
Zkoušky zařízení	19.8.20	21.8.20	3
Zkušební provoz pravé SV	24.8.20	10.9.20	14
Etapa číslo II - Propojení etáže s prav…	7.9.20	20.10.20	32
Montáž technologie	7.9.20	25.9.20	15
Zkoušky zařízení	29.9.20	30.9.20	2
Zkušební provoz	1.10.20	20.10.20	14
Etapa číslo III - Rekonstrukce levé SV	7.5.20	15.6.21	289
Výroba dílů, dodávky	7.5.20	20.10.20	119
Demontáž levé SV	21.10.20	15.12.20	40
Oprava kuželového uzávěru	2.11.20	5.3.21	90
Zpětná montáž levé SV	4.1.21	21.5.21	100
Zkoušky zařízení	24.5.21	26.5.21	3
Zkušební provoz	27.5.21	15.6.21	14
Etapa číslo IV - Výměna přívodního po…	24.3.21	26.8.21	112
Výroba dílů, dodávky	24.3.21	15.6.21	60
Demontáž dílů	15.6.21	28.6.21	10
Montáž dílů	28.6.21	9.7.21	10
Zkoušky zařízení	7.7.21	8.7.21	2
Zkušební provoz	9.8.21	26.8.21	14
Etapa číslo V - Rekonstrukce přístupu…	4.1.21	30.6.21	128
Výroba dílů, dodávky	4.1.21	23.4.21	80
Montáž	6.5.21	30.6.21	40