ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
1		Podpis SoD	0 dny	2.3. 20	2.3. 20
2		**Předání staveniště**	0 dny	1.6. 20	1.6. 20
3					
4		Plavební odstávka	369 dny	1.11. 20	31.3. 22
5		Plavební odstávka 1	109 dny	1.11. 20	31.3. 21
6		Plavební odstávka 2	109 dny	1.11. 21	31.3. 22
7		Plavební komora - Horní vrata	273 dny	16.3. 20	31.3. 21
8		SO 04.3 - Návodní jímka v horním ohlaví PK	106 dny	2.11. 20	29.3. 21
9		Výstavba jímky	10 dny	2.11. 20	13.11. 20
10		Demontáž jímky	10 dny	16.3. 21	29.3. 21
11		SO 02 - Stavební úpravy horních vrat PK	70 dny	2.11. 20	5.2. 21
12		Přeložka elektrorozvodů na levé zdi PK	5 dny	2.11. 20	6.11. 20
13		Stabilizace konstrukcí zdí PK - kotvení	25 dny	2.11. 20	4.12. 20
14		Demontáž stávající technologie	5 dny	16.11. 20	20.11. 20
15		Bourací práce	15 dny	7.12. 20	25.12. 20
16		Betonáž dolního zápornìku	15 dny	28.12. 20	15.1. 21
17		Stavební připravenost pro montáž nové technologie	0 dny	15.1. 21	15.1. 21
18		Zálivky technologických zařízení	5 dny	1.2. 21	5.2. 21
19		PS 02.1 - Horní vrata plavební komory	255 dny	16.3. 20	5.3. 21
20		Dílenská dokumentace horních vrat	65 dny	16.3. 20	12.6. 20
21		Výroba horních vrat	120 dny	15.6. 20	27.11. 20
22		Montáž zabetonovaných částí horních vrat	10 dny	18.1. 21	29.1. 21
23		Montáž horních vrat vč. zkousek	20 dny	8.2. 21	5.3. 21
24		PS 02.2 - Provizorní hrazenív horním ohlaví PK	180 dny	15.6. 20	19.2. 21
25		Dílenská dokumentace provizorního hrazení horního ohlaví	30 dny	15.6. 20	24.7. 20
26		Výroba provizorního hrazení horního ohlaví	120 dny	27.7. 20	8.1. 21
27		Montáž zabetonovaných částí horního provizorního hrazení	10 dny	18.1. 21	29.1. 21
28		Montáž provizorního hrazení horního ohlaví vč. zkoušek	10 dny	8.2. 21	19.2. 21
29		PS 05 – Systém řízení PK	10 dny	22.2. 21	5.3. 21
30		Dokončovací práce, včetně uvedení do provozu	6 dny	8.3. 21	15.3. 21
31					
32		Plavební komora - dolní vrata	273 dny	16.3. 21	31.3. 22
33		SO 03.1 - Stavební úpravy uložení dolních vrat PK	105 dny	3.11. 21	29.3. 22
34		Přípravné práce	5 dny	3.11. 21	9.11. 21
35		Demontáž stávající technologie	10 dny	3.11. 21	16.11. 21
36		Stabilizace konstrukce dolního zápornìku - tyčové kotvy	5 dny	17.11. 21	23.11. 21
37		Bourací práce	15 dny	24.11. 21	14.12. 21
38		Betonáž nových konstrukcí (na platu)	15 dny	15.12. 21	4.1. 22
39		Stavební připravenost nové technologie	0 dny	4.1. 22	4.1. 22
40		Zálivky technologických zařízení	10 dny	19.1. 22	1.2. 22
41		SO 03.2 - Zastřešení pohonů dolních vrat PK	15 dny	2.3. 22	22.3. 22
42		SO 05 – Elektrostavební instalace	10 dny	16.3. 22	29.3. 22
43		SO 06 – Uzemnění, hromosvod	5 dny	23.3. 22	29.3. 22
44		PS 03 - Výměna dolních vrat plavební komory	273 dny	16.3. 21	31.3. 22
45		Dílenská dokumentace dolních vrat	65 dny	16.3. 21	14.6. 21
46		Výroba dolních vrat	120 dny	15.6. 21	29.11. 21
47		Montáž zabetonovaných částí dolních vrat	10 dny	5.1. 22	18.1. 22
48		Montáž dolních vrat vč. zkoušek	20 dny	2.2. 22	1.3. 22
49		PS 05 – Systém řízení PK	95 dny	3.11. 21	15.3. 22
50		Demontáž stávajících zařízení	10 dny	3.11. 21	16.11. 21
51		Dodávka a montáž zařízení, programové vybavení, vč. Zkoušek	30 dny	2.2. 22	15.3. 22
52		Dokončovací práce, včetně uvedení do provozu	7 dny	23.3. 22	31.3. 22
53					
54		Úpravy bezpečnostního přelivu bloku č. 7	267 dny?	16.3. 20	23.3. 21
55		SO 04.1 - Návodní jímka bloku č.7 bezp. přelivu	135 dny	9.9. 20	16.3. 21
56		Montáž jímky	20 dny	9.9. 20	6.10. 20
57		Demontáž jímky	10 dny	17.2. 21	2.3. 21
58					
59		SO 01.1 - Stavební úpravy bezpečnostního přelivu bloku č.7	100 dny	16.9. 20	2.2. 21
60		Přípravné práce, zahrazení	5 dny	16.9. 20	22.9. 20
61		Demontáž stávající technologie	10 dny	23.9. 20	6.10. 20
62		Bourací práce	20 dny	7.10. 20	3.11. 20
63		Betonáž nové přelivné plochy	20 dny	4.11. 20	1.12. 20
64		Stavební připravenost pro montáž dražek a bočních štítů	0 dny	1.12. 20	1.12. 20
65		Zálivky dražek a bočních štítů segmentu	10 dny	16.12. 20	29.12. 20
66		Přípravné práce pro montáž ložisek segmentu	10 dny	2.12. 20	15.12. 20
67		Bourací práce pro ložisko segmentu	10 dny	16.12. 20	29.12. 20
68		Stavební připravenost umístění ložiska segmentu	0 dny	29.12. 20	29.12. 20
69		Betonáž niky ložiska segmentu	15 dny	13.1. 21	2.2. 21
70		Stavební připravenost pro montáž segmentu	0 dny	2.2. 21	2.2. 21
71		SO 01.3 - Zastřešení pohonů segmentů	15 dny	17.2. 21	9.3. 21
72		SO 05 – Elektrostavební instalace	5 dny	10.3. 21	16.3. 21
73		SO 06 – Uzemnění, hromosvod	5 dny	10.3. 21	16.3. 21
74		PS 01.1 - Výměna segmentu bloku č.7	242 dny	16.3. 20	16.2. 21
75		Dílenská dokumentace segmentu bloku č.7	65 dny	16.3. 20	12.6. 20
76		Výroba segmentu bloku č.7	120 dny	15.6. 20	27.11. 20
77		Montáž zabetonovaných částí segmentu bloku č. 7	10 dny	2.12. 20	15.12. 20
78		Montáž ložiska segmentu bloku č. 7	10 dny	30.12. 20	12.1. 21
79		Montáž segmentu bloku č. 7 vč. zkoušek	10 dny	3.2. 21	16.2. 21
80		PS 01.3 - Provizorní hrazení bloku č.7	177 dny	15.6. 20	16.2. 21
81		Dílenská dokumentace provizorního hrazení bloku č.7	30 dny	15.6. 20	24.7. 20
82		Výroba provizorního hrazení bloku č.7	90 dny	27.7. 20	27.11. 20
83		Montáž dražek provizorního hrazení bloku č. 7	10 dny	2.12. 20	15.12. 20
84		Montáž provizorního hrazení bloku č. 7 vč. zkoušek	10 dny	3.2. 21	16.2. 21
85		PS 04 – Systém řízení BP	105 dny	30.9. 20	23.2. 21
86		Demontáž stávajících zařízení	5 dny	30.9. 20	6.10. 20
87		Dodávka a montáž zařízení, programové vybavení, vč. Zkoušek	15 dny	3.2. 21	23.2. 21
88		Dokončovací práce, včetně uvedení do provozu	10 dny	10.3. 21	23.3. 21
89					
90		Úpravy bezpečnostního přelivu bloku č. 9	276 dny	15.9. 20	5.10. 21
91		SO 04.1 - Návodní jímka bloku č.9 bezp. přelivu	125 dny	24.3. 21	14.9. 21
92		Montáž jímky	20 dny	24.3. 21	20.4. 21
93		Demontáž jímky	10 dny	1.9. 21	14.9. 21
94					
95		SO 01.1 - Stavební úpravy bezpečnostního přelivu bloku č.9	100 dny	31.3. 21	17.8. 21
96		Přípravné práce, zahrazení	5 dny	31.3. 21	6.4. 21
97		Demontáž stávající technologie	10 dny	7.4. 21	20.4. 21
98		Bourací práce	20 dny	21.4. 21	18.5. 21
99		Betonáž nové přelivné plochy	20 dny	19.5. 21	15.6. 21
100		Stavební připravenost pro montáž dražek a bočních štítů	0 dny	15.6. 21	15.6. 21
101		Zálivky dražek a bočních štítů segmentu	10 dny	30.6. 21	13.7. 21
102		Přípravné práce pro montáž ložisek segmentu	10 dny	16.6. 21	29.6. 21
103		Bourací práce pro ložisko segmentu	10 dny	30.6. 21	13.7. 21
104		Stavební připravenost umístění ložiska segmentu	0 dny	13.7. 21	13.7. 21
105		Betonáž niky ložiska segmentu	15 dny	28.7. 21	17.8. 21
106		Stavební připravenost pro montáž segmentu	0 dny	17.8. 21	17.8. 21
107		SO 01.3 - Zastřešení pohonů segmentů	15 dny	1.9. 21	21.9. 21
108		SO 05 – Elektrostavební instalace	5 dny	22.9. 21	28.9. 21
109		SO 06 – Uzemnění, hromosvod	5 dny	22.9. 21	28.9. 21
110		PS 01.1 - Výměna segmentu bloku č.9	251 dny	15.9. 20	31.8. 21
111		Dílenská dokumentace segmentu bloku č.9	65 dny	15.9. 20	14.12. 20
112		Výroba segmentu bloku č.9	120 dny	15.12. 20	31.5. 21
113		Montáž zabetonovaných částí segmentu bloku č. 9	10 dny	16.6. 21	29.6. 21
114		Montáž ložiska segmentu bloku č. 9	10 dny	14.7. 21	27.7. 21
115		Montáž segmentu bloku č. 9 vč. zkoušek	10 dny	18.8. 21	31.8. 21
116		PS 01.3 - Provizorní hrazení bloku č.9	196 dny	15.12. 20	14.9. 21
117		Dílenská dokumentace provizorního hrazení bloku č.9	30 dny	15.12. 20	25.1. 21
118		Výroba provizorního hrazení bloku č.9	90 dny	26.1. 21	31.5. 21
119		Montáž dražek provizorního hrazení bloku č. 9	10 dny	16.6. 21	29.6. 21
120		Montáž provizorního hrazení bloku č. 9 vč. zkoušek	10 dny	18.8. 21	31.8. 21
121		PS 04 – Systém řízení BP	110 dny	14.4. 21	14.9. 21
122		Demontáž stávajících zařízení	5 dny	14.4. 21	20.4. 21
123		Dodávka a montáž zařízení, programové vybavení, vč. Zkoušek	25 dny	11.8. 21	14.9. 21
124		Dokončovací práce, včetně uvedení do provozu	10 dny	22.9. 21	5.10. 21
125					
126		**Předání a převzetí díla**	0 dny	30.6. 22	30.6. 22



Projekt: harmonogram_praci_v4.
Datum: 29.4. 19

Úkol | Milník | Souhrn projektu | Vnější milník | Neaktivní milník | Ruční úkol | Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu | Pouze zahájení | Konečný termín
Rozdělení | Souhrnný | Vnější úkoly | Neaktivní úkol | Neaktivní souhrn | Pouze s dobou trvání | Ruční souhrn | Pouze s datem dokončení | Průběh