	Měsíce	Týdny
Fáze 0	5	**22**
Fáze 1	8	**35**
Fáze 2	9	**40**
Fáze 3	10	**43**
Fáze 4	9	**39**
Fáze 5	3	**13**
*Průměr týdnů v měsíci		4,333333

			Týdny
Milník č.1	Převedení toku do provizorního koryta		**22**
Milník č.2	Převedení toku blokem funkčního objektu		**57**
Milník č.3	Zahájení realizace válcovaných betonů		**140**
Milník č.4	Dokončení realizace válcovaných betonů		**179**
Milník č.5	Dokončení stavby		**192**

Činnost	Dny	Týdny
SO 01 Hráz		
SO 01.4 Kácení, připravné a ostatní práce		
Příprava území	40	8
Přístupové cesty	80	16
Zřízení zařízení staveniště	75	15
Zajištění kontinuální dodávky projektem předepsaných betonových směsí - včetně certifikace a zkoušek betonů	150	30
Zřízení a převedení toku do provizorního obtokového koryta	100	20
Převedení toku blokem funkčního objektu (migračním prostupem)	10	2
Rekultivace ploch staveniště	15	3
Dokončovací práce	20	4
SO 01.1 Těleso Hráze		
Zemní práce	160	32
Podkladní betony	145	29
Injektáže	160	32
Žb konstrukce	400	80
Sklad	95	19
Vstupu do komunikační chodby	145	29
Komunikační chodba	200	40
Postupné provádění válcovaných betonů	195	39
Zemní práce - násypy a terénní úpravy	210	42
Komunikace na koruně hráze	50	10
Stavební práce na koruně hráze	55	11
Dokončovací práce	20	4
SO 01.2 Základová výpusť (blok č. 7)		
Zemní práce	20	4
Podkladní betony	30	6
Injektáže	30	6
Žb konstrukce	275	55
Realizace prostoru rybího přechodu a kanálu na převedení vody	95	19
Hrubé ochranné česle	115	23
Objekt horní strojovny	60	12
Dodávka a montáž hradicí tabule	35	7
Montáže technologických zařízení a elektro	50	10
Komunikace	45	9
Dokončovací práce	15	3
SO 01.3 Bezpečnostní přeliv		
Zemní práce	230	46
Stavební práce	455	91
Dokončovací práce	65	13
SO 02 Rekonstrukce mostu	205	41
SO 03 Opatření na ochranu vodních zdrojů	150	30
SO 05 Objekty v zátopě, nová výstavby	150	30
SO 06 Revitalizace Martinického potoka	525	105
SO 107 Obslužné komunikace	205	41
SO 09 Vegetační úpravy	100	20
SO 10 Odvodnění pozemku 369/8 (k.ú. Peráleč)	75	15
SO 11 Přípojka elektrické energie	50	10
SO 12 Rekultivace zemníků	100	20
SO 13 Ochrana pozemku	50	10



*Odhadnuté doby trvání jednotlivých fází výstavby nevažují s jejich zasazením do konkrétních ročních období a neobsahují tedy ani zohlednění případných nepříznivých klimatických podmínek.