POZNÁMKA:

- HRANICE OBVODU STAVENIŠTĚ JSOU UVEDENY INFORMAČNĚ, PŘI PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ MŮŽE BÝT HRANICE UPŘESNĚNA.
- ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ BUDE ZŘÍZENO V RÁMCI OBVODU STAVENIŠTĚ NA POZEMCÍCH NEBO JEJICH ČÁSTÍ, NA KTERÝCH JE STAVBA POVOLENA
- PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ SE PROVEDE PASPORT PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ. PO UKONČENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ BUDOU PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE UVEDENY DO STAVU PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NA NÁKLADY DODAVATELE STAVEBNÍCH PRACÍ.
- STAVEBNÍ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY VE STÍSNĚNÝCH PODMÍNKÁCH. KOMUNIKACE V RÁMCI STAVBY JE MOŽNÁ POUZE PO BERMĚ A JE NA ŠÍŘKU VELMI OMEZENÁ. DOVOZ LOMOVÉHO KAMENE, MANIPULACE A ODVOZ ZEMINY JE MOŽNÝ POMOCÍ MINIDUMPERŮ A POD.
- KOMUNIKACE STAVEBNÍ TECHNIKY PO KORUNĚ HRÁZE JE VYLOUČENA
- PŘEJEZD PŘES KORUNU HRÁZE (KŘÍŽENÍ S CYKLOSTEZKOU) NEBUDE CHRÁNĚN. PO UKONČENÍ STAVY BUDE V PŘÍPADĚ POŠKOZENÍ KRYT KOMUNIKACE ODSTRANĚN, PODKLADNÍ VRSTVA BUDE DOPLNĚNA A PŘEHUTNĚNA A V OPRAVOVAVNÉ PLOŠE BUDE ZŘÍZEN NOVÝ KRYT CYKLOSTEZKY. SOUŠASNĚ BUDOU OPRAVENY I ZEMNÍ KRAJNICE CYKLOSTEZKY. OPRAVA BUDE PROVEDENA NA NÁKLADY ZHOTOVITELE STAVBY

V koruně hráze v místě hrázového přejezdu je zřízena cyklostezka, šířka 3,00m, kryt asfaltobeton. Kryt cyklostezky po dobu realizace nebude nijak chráněn. AB kryt bude po dobu realizace stavby udržován v takovém stavu, aby bylo možno se po cyklostezce bezpečně pohybovat, provádět údržbu, případně lokální opravy povrchu po celou domu stavby. Stezka bude pro běžné použití otevřená po celou dobu realizace stavby. Povinností dodavatele stavebních prací bude osadit odpovídající dopravní značení upozorňující uživatele cyklostezky na průjezd stavbou (přejezd stavební techniky přes korunu hráze). Před zahájením stavebních prací zajistí dodavatel stavebních prací fotodokumentaci stávajícího stavu krytu cyklostezky v místě přejezdu, z které bude patrný aktuální technický stav a míra stávajícího poškození krytu a krajnic cyklostezky v místě hrázového přejezdu. Případné poškození cyklostezky prokazatelně způsobené stavbní činností bude provedeno na náklady dodavatele stavebních prací po ukončení stavebních prací na opravě nátrží.

Morava

k.ú. Hulín

k.ú. Trávník

NÁTRŽ 3

STÁVAJÍCÍ PŘEJEZD PŘES HRÁZ

V KORUNĚ HRÁZE JE ZŘÍZENA CYKLOSTEZKA. KRYT KOMUNIKACE JE AB. KOMUNIKACE NEBUDE V PRŮBĚHU STAVBY NIJAK CHRÁNĚNA.

441/22

442

Pro potřeby mezideponovaní stavebního materiálu je navrženo využití části pozemku č.parc. 441/22, který bezprostředně sousedí s hlavní přístupovou komunikací v místě hrázového přejezdu (nájezdová zemní rampa na hráz ze vzdušné strany hráze. Povinností dodavatele stavebních prací bude před zahájením stavebních prací si zajistit souhlas se vstupem na pozemek a smluvní podmínky spojené s dočasným užíváním pozemku po dobu realizace stavby. Pozemek je ve vlastnictví města Kroměříže, pověřená organizace k řešení pachtů jsou Kroměřížské technické služby s.r.o.

LEGENDA:

- OBVOD STAVENIŠTĚ
- PLOCHA 340m2 PRO MEZIDEPONII LOMOVÉHO KAMENE
- HLAVNÍ PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE Z OBCE TRÁVNÍK. (KRYT AB, KRYT ŠTĚRKODRŤ, NEZPEVNĚNÝ POVRCH)
- KOMUNIKACE V RÁMCI STAVENIŠTĚ PO BERMĚ (ZATRAVNĚNÝ POVRCH)

KLAD PŘÍLOH



Zodpovědný pracovník: Ing. Milan Bartolšic	Vypracoval: Ing. Jan Varadínek	AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o. Kapusty 27, 690 06 Břeclav IČO 60710063, DIČ CZ60710063 tel.: 519 333 689, email: aqc@wo.cz
Investor: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 60200 Brno		
Akce: Morava, Upr. Moravy Kvasice - Kroměříž km 173,640 - 176,630, oprava nátrží DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		Formát:
		Datum: září 2025
		Číslo stavby:
Příloha: POV – SITUACE – DÍL II		Měřítko: 1:2.000
		Číslo přílohy: C.4.2