MARŠÍKOVA ulice

PŘÍJEZD KE STAVBĚ

PŘÍJEZD NA STAVBU - ŠIROKÝ CCA 5,0 M, DÉLKY 55,0 M,
(STÁV. NEZPEVNĚNÁ CESTA - PRO POTŘEBY STAVBY
ZPEVNĚNA DRCENÝM KAMENIVEM V PLOŠE 25,0/3,0 M
- CCA 285,0 M²)

OCHRANNÉ OPATŘENÍ V MÍSTĚ STÁVAJÍCÍ TRASY KANALIZACE,
(5x SILNIČNÍ PANEL "KZD" KLADENÝ NA UPRAVENÝ TERÉN, NA
ZÁVĚR STAVBY BUDOU ODSTRANĚNY)

OCHRANNÉ OPATŘENÍ V MÍSTĚ STÁVAJÍCÍ TRASY ZAKRYTÉHO ODPADU VODNÍHO DÍLA,
(16x SILNIČNÍ PANEL "KZD" KLADENÝ NA UPRAVENÝ TERÉN, NA ZÁVĚR STAVBY BUDOU ODSTRANĚNY)

ZAČÁTEK AKCE
ST. 0,00 M - Ř. KM 0,177

ZÁJMOVÝ ÚSEK PLÁTENICKÉHO POTOKA DÉLKY 17,4 M

KONEC AKCE
ST. 17,4 M - Ř. KM 0,1944

STÁVAJÍCÍ POROSTY
V MIMOVEGETAČNÍ OBDOBÍ BUDE PROVEDENO
JEJICH ZKÁCENÍ, (VRBA Ø 10 - 25 CM - 11 KS)

STAVENIŠTĚ NA "LB", ST. 0,0 AŽ 18,0 M; DÉLKY 18,0 M,
ŠIROKÉ CCA 5,0 - 20,0 M - CCA 258,0 M²

STAVENIŠTĚ NA "PB", ST. - 5,0 AŽ 18,0 M; DÉLKY 23,0 M,
ŠIROKÉ CCA 0,5 - 15,0 M - PROSTOR PŘED, PODÉL
A ZA GARÁŽEMI - CCA 258,0 M²

POV - DOČASNÝ PŘEVOD PRŮTOKU
PŘEVEDENÍ VEŠKERÉHO PRŮTOKU,
POTRUBÍM Js 300 MM, DL. 20,0 M

POV - PŘÍČNÁ JÍMKA, JEDNODUCHÁ
TABULOVÁ JÍMKA DL. 6,0 M, VÝŠKY 0,8 M

HRANICE POZEMKŮ - (POVODÍ LABE) p.p.č. 388/9 A p.p.č. 357/1 (VÍT, MATUŠKA)
STANIČENÍ STAVBY 18,6 M (Ř.KM 0,1956)

Plátenický potok

PEVNÝ POMOCNÝ BOD
PPB 9001 = 372,466 M N.M. (OCELOVÝ HŘEB, PLASTOVÝ MEZNÍK)
X= -688137,001 , Y= -976369,198
PPB 9002 = 368,217 M N.M. (OCELOVÝ HŘEBÍK, VRCH "LB" ZDI)
X= -688088,235 , Y= -976357,620

KONTROLNÍ BOD
PPB 9003 = 371,009 M N.M. (OCELOVÝ HŘEBÍK, ZÁKLAD GARÁŽE)
X= -688093,662 , Y= -976391,616
PPB 9004 = 370,992 M N.M. (OCELOVÝ HŘEBÍK, ZÁKLAD GARÁŽE)
X= -688096,05 , Y= -976396,933

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ JSOU ZAKRESLENY POUZE ORIENTAČNĚ.
ZHOTOVITEL ZAJISTÍ PŘESNÉ VYTYČENÍ PODZEMNÍCH SÍTÍ
+ OCHRANNÁ OPATŘENÍ V SOULADU S POŽADAVKY SPRÁVCŮ , - VIZ E. Doklady

Kótováno v [mm]
Souřadný systém JTSK
Výškový systém - Balt po vyrovnání

6 A4

Ved. odd. proj.	Ing. Petr VÁVRA	**Autor. tech.**	FRANTIŠEK VYLEŤAL
Zodp. proj.	FRANTIŠEK VYLEŤAL	**KresIII**	FRANTIŠEK VYLEŤAL
Kraj: Liberecký	**Obec:** Liberec - Rochlice	**K.Ú.:** Rochlice u Liberce	
Investor: Povodí Labe, státní podnik, OIČ, Hradec Králové			

Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8
Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové
POVODÍ LABE

Název akce:
Plátenický potok, Rochlice
rekonstrukce koryta
ř. km 0,177 - 0,195

Datum	duben 2020
Stupeň	DUR, DSJ
Pořadové číslo	3586
Číslo stavby 239150010	**Č. přílohy** C.3
Měřítko 1 : 200	

Příloha:
Koordinační situační výkres