



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

Dodatek č. 1 ke S M L O U V Ě O D Í L O

č. smlouvy zhotovitele: S-14/2019

č. smlouvy objednatele: 594/2019

Název díla:

VT Rolava – revitalizace 2 stupňů v Nové Roli

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel: **Povodí Ohře, státní podnik**

IČO: 70889988

DIČ:

zastoupený:

zástupce ve věcech technických:

technický dozor investora:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel: **NOWASTAV akciová společnost**

korespondenční adresa:

IČO: 00565679

DIČ:

zastoupený:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

stavbyvedoucí:

manažer stavby:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku u MS v Praze, v oddílu B, vložce č. 393

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu „Obchodních podmínek pro veřejnou zakázku na stavební práce“ a příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o změnu: ceny díla

z důvodu nutnosti zajištění plynulého postupu stavby a zabránění finančním ztrátám vznikla potřeba nezbytně nutných dodatečných stavebních prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva, a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky. Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Změna byla řádně projednána a odsouhlasena zástupci smluvních stran na kontrolním dnu stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis prací.

Mění se bod:

4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Původní celková smluvní cena bez DPH	6 390 000,00 Kč
z toho:	
SO-01 – ř.km 8,850 - dolní stupeň	2 682 179,00 Kč
SO-02 – ř.km 9,244 - horní stupeň	3 455 018,00 Kč
VON Vedlejší a ostatní náklady	252 803,00 Kč
Nová celková smluvní cena bez DPH	6 284 484,76 Kč
z toho:	
SO-01 – ř.km 8,850 - dolní stupeň	2 637 906,87 Kč
SO-02 – ř.km 9,244 - horní stupeň	3 393 774,89 Kč
VON Vedlejší a ostatní náklady	252 803,00 Kč

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1 Oceněný soupis prací změn závazku

Ostatní ujednání bodu 4. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.

Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.

V Chomutově dne

V Jirnech dne 29.05.2020

oprávněný zástupce objednatele

oprávněný zástupce zhotovitele

generální ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

předseda představenstva
NOWASTAV akciová společnost