

Dodatek č. 4 **S M L O U V A O D Í L O**

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), (dále jen „smlouva“)

číslo smlouvy zhotovitele: 06-O-4460-7787/18
číslo smlouvy objednatele: 630/2018

Název díla:

**„Bystrice, ř. km 12,541-13,261 (Dubí) – rekonstrukce“
– projektová dokumentace**

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:

sídlo:

statutární orgán

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

zástupce pro výkon technického
dozoru:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

sídlo:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Nábřeží 90/4, 150 00 Praha 5

zápis v obchodním rejstříku:
zápis v živnostenském rejstříku:



Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 04.06.2018.

Dodatek č. 4 smlouvy o dílo č. 630/2018 je uzavírán z důvodu vyhlášení nouzového stavu v rámci COVID-19. Vzhledem k nepředvídatelným okolnostem zhotovitel nezískal všechna stanoviska dotčených orgánů státní správy, které vykonávaly činnost v omezeném režimu. Nouzový stav také ovlivnil získání souhlasů vlastníků dotčených pozemků.

Dodatkem č. 4 se mění a upravuje následující:

Původní znění:

Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Zahájení díla: Bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy

Zahájení prací: na výzvu MPR po předání STP

Dílčí termín (předání a převzetí 2 paré PD po ZVV): do 31.05.2020

Ukončení díla (po schválení v investiční komisi objednatele): do 31.07.2020

Místo plnění:
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov,
odbor Plánování projektů a zakázek.

Nové znění:

Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Zahájení díla: **Bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy**

Zahájení prací: na výzvu MPR po předání STP

Dílčí termín (předání a převzetí 2 paré PD po ZVV):
nejpozději do 60 kalendářních dní po nabytí účinnosti tohoto dodatku

Ukončení díla (po schválení v investiční komisi objednatele):
1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)

Místo plnění:
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov,
odbor Plánování projektů a zakázek.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 4

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 4 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
3. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 4 smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy.
4. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
5. V případě, že v souvislosti s tímto dodatkem smlouvy dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na <http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1=1459>
6. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.
7. Dodatek č. 4 smlouvy nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

V Chomutově dne 08.-07.-2020

V Praze dne 30. 06. 2020







