

Dodatek č. 2 ke

S M L O U V Ě O D Í L O

č. smlouvy zhotovitele:

č. smlouvy objednatele: 776/2019

Název díla:

**Jílovský potok v Děčíně, ulice Na Hrázi - oprava opevnění
v ř.km 2,953 - 3,530**

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO:

70889988

DIČ:

CZ70889988

zastoupený:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

technický dozor investora:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:

DREDGER s.r.o.

Dubina 30, 362 72 Šemnice

IČO:

263 53 571

DIČ:

CZ26353571

zastoupený:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

stavbyvedoucí:

manažer stavby:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni v oddílu C, vložce č. 14845, držitel ŽL vydaného Magistrátem města Karlovy Vary dne 12.4.2012

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu „Obchodních podmínek pro veřejnou zakázku na stavební práce“ a příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o: změnu rozsahu plnění postupového termínu

změna rozsahu plnění postupového termínu z důvodu požadavku objednatele na postup provádění prací a na výši finančního objemu plnění v roce 2019.

Změna byla projednána a odsouhlasena zástupci smluvních stran na kontrolním dnu stavby.

Mění se bod 2. Termín provedení díla:

Původní znění:

Postupový termín: k 30. 11. 2019 - prostavěnost min. 70 % na objektech SO 02 a SO 03.

Nové znění:

Postupový termín: k 30. 11. 2019 - prostavěnost min. 45 % na objektech SO 01, SO 02 a SO 03.

Ostatní ujednání bodu 2. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.

V Chomutově dne 13.10.2020

V Dubině dne 09.10.2020

oprávněný zástupce objednatele

oprávněný zástupce zhotovitele

investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

jednatelka
DREDGER s.r.o.