

## DODATEK Č . 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený

podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

### Objednatel:

Adresa:

Zastoupená:

V tech. věcech oprávněn jednat:

Tel. /fax

E-mail:

Bankovní spojení:

IČ:

DIČ:

Česká republika - Ministerstvo zemědělství,  
Pozemkový úřad Kutná Hora

Benešova 97, 284 01 Kutná Hora

Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem pozemkového úřadu  
tel.+420 327 536 026

Ing. Libuše Gruberová, pracovník pozemkového úřadu

+420 327 536 011 /+420 327 536 010

pu\_kutna\_hora@mze.cz

KB Praha, č.ú. 51-1737230227/0100

00020478

není plátcem

### Zhotovitel:

Sídlo:

zastoupený:

V tech. věcech je oprávněn jednat:

Tel./Fax:

E-mail:

Bankovní spojení:

IČ:

DIČ:

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod

Petrem Suchým, předsedou představenstva

Ing. Vlastimil Hladík, člen představenstva

Ing. Matouš Srnský, vedoucí výrobního oddělení

Luboš Hájek, vedoucí stř. 032 Silnice

+420 569 400 500/+420 569 400 501

sekretariat@chladek-tintera.cz

ČSOB, a.s., pobočka Havlíčkův brod, č.ú. 3925017/0300

60932171

CZ 30932171

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2487.

Tímto dodatkem se mění ustanovení smlouvy pro provedení díla s názvem „Protierozní opatření v k.ú. Miskovice“ uzavřenou mezi objednatelem a zhotovitelem dne 31. srpna 2012.

Důvodem uzavření tohoto dodatku je nutnost s ohledem na klimatické podmínky přerušit provádění stavebních prací. Původní předpoklad zahájení stavebních prací byl dle zadávací dokumentace 25. července 2012. Z důvodu neočekávaného prodloužení výběrového řízení došlo k předání staveniště až 3. září 2012. Následně musely být práce přerušeny po dobu vyhotovení a schválení DIO (stavební práce byly přerušeny na dobu 69 dní). Na základě tohoto dodatku se mění čl. III. Termín plnění odst. 1:

Termín zahájení prací: 3. září 2012

Termín ukončení prací: dle nabídky zhotovitele ze dne 10. července 2012 je lhůta pro realizaci díla 99 kalendářních dní. Stavební práce probíhaly 3. - 5. září 2012 a 12. listopadu – 10. prosince 2012 (viz zápisy z kontrolních dní a stavební deník), tj. 31 dní. Dne 10. prosince 2012 byly stavební práce

přerušeny. **Lhůta pro dokončení díla je 68 kalendářních dní od nového zahájení prací.** O zahájení stavebních prací bude proveden zápis ve stavebním deníku a zároveň bude vyzooměn objednatel.

V souvislosti s výše uvedeným se mění čl. VII Platební podmínky odst. 4:

Objednatel uhradí cenu díla ve dvou fakturačních celcích. V prvním fakturačním celku budou uhrazeny stavební práce provedené do 10. prosince 2012. Zbylá částka bude uhrazena po řádném dokončení díla a předání bez vad a nedodělků zhotovitelem objednateli. Objednatel uhradí provedené práce na základě vystavené faktury se správně vyplněnými údaji vč. finanční částky. Součástí faktur budou soupisy stavebních prací odsouhlasené technickým dozorem investora.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 (čtyřech) vyhotoveních, z nichž 2 (dvě) vyhotovení obdrží objednatel a 2 (dvě) vyhotovení obdrží zhotovitel.


Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

V Kutné Hoře dne 10. prosince 2012

V Havlíčkově Brodě dne 10. prosince 2012

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**



Ing. Petr Lázňovský  
ředitel pozemkového úřadu

Ministerstvo zemědělství  
POZEMKOVÝ ÚŘAD  
KUTNÁ HORA  
284 01 Kutná Hora, Benešova 97  
- 2 -



Petr Suchý  
předseda představenstva

(12)  **Chládek  
a Tintora** Průmyslová 941  
Havlíčkův Brod, P.O. box 10, 580 01  
a.s. tel./fax: 569 400 500  
telefon: 569 425 220  
telefon: 569 422 394  
IČ: 609 32 171 DIČ: CZ60932171