

Dodatek č. 5 S M L O U V Y O D Í L O

č. smlouvy zhotovitele:
č. smlouvy objednatele: 630/2018

Název díla:

Bystřice, ř. km 12,541-13,261 (Dubí) – rekonstrukce – projektová dokumentace

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO:

70889988

DIČ:

CZ70889988

zastoupený:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

vedoucí odboru obchodní přípravy investic

technický dozor investora:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 – Smíchov

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

mobil:

IČO:

471 16 901

DIČ:

CZ47116901

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:

Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1930

zápis v živnostenském rejstříku:

ŽR vedený Úřadem Městské části Praha 5

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán z důvodu aktuálně prováděné zkoušky vlastností stávajícího opevnění kamene v řešeném úseku.

Tímto dodatkem se mění Čl. III. Termín plnění:

Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Původní znění:

Termín provedení díla:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

a) zahájení díla:

Bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy.

b) předání a převzetí dokončeného díla:

Dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:
nejpozději do 60 kalendářních dní po nabytí účinnosti tohoto dodatku

Ukončení díla – předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky) po schválení v IK PŘ: 1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)

Místem plnění je Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov odbor Příprava projektů a zakázek.

Nové znění:

Termín provedení díla:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

a) **zahájení díla:**

Bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy.

b) **předání a převzetí dokončeného díla:**

Dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:
do 30.11.2020

Ukončení díla - předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky)
po schválení v DK PŘ: 1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)

Místem plnění je Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov odbor inženýringu.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 5

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
3. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
4. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

V Chomutově dne

V Praze dne

.....
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik
za objednatele

.....
ředitel divize 02
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s.
za zhotovitele