

**DODATEK Č. 1 k
DOHODĚ TÝKAJÍCÍ SE SMLOUVY O DÍLO ZE DNE 24. 11. 2017
O UKONČENÍ SMLOUVY A GENERÁLNÍM NAROVNÁNÍ**

Název díla:

VD Nechanice – rekonstrukce krajních polí bezpečnostního přelivu

SMLUVNÍ STRANY

1. Povodí Ohře, státní podnik

sídlo: Chomutov, Bezručova 4219, PSČ 430 03

IČO: 70889988

DIČ: CZ70889988

státní podnik zastoupený:

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ústí nad Labem, sp. zn. A 13052
jako objednatel (dále jen „**Objednatel**“)

2. SMP CZ, a.s.

sídlo: Praha 4 – Michle, Vyskočilova 1566, PSČ 140 00

IČO: 27195147

DIČ: CZ27195147

společnost zastoupená:

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, sp. zn. B 9654
jako jeden ze zhotovitelů (dále jen „**Zhotovitel 1**“)

3. EU-GROUP a. s.

sídlo: Bratislava, Nábělkova 1, PSČ 841 05, Slovenská republika

IČO: 45470651

DIČ: SK2023011694

společnost zastoupená:

zápis v obchodním rejstříku: Okresný soud Bratislava I, sp. zn. Sa 4995/B
jako jeden ze zhotovitelů (dále jen „**Zhotovitel 2**“)

4. LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.

sídlo: Pardubice – Cihelna, Kunětická 2679, PSČ 530 09

IČO: 45538093

DIČ: CZ45538093

společnost zastoupená:

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, sp. zn. C 1768
jako jeden ze zhotovitelů (dále jen „**Zhotovitel 3**“)

5. Montážní a výrobní sdružení, spol. s r.o.

sídlo: Mělník, Celní č.p. 3542, PSČ 276 01

IČO: 47542535

DIČ: CZ47542535

společnost zastoupená:

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, sp. zn. C 25848
jako jeden ze zhotovitelů (dále jen „**Zhotovitel 4**“)

Zhotovitel 1, Zhotovitel 2, Zhotovitel 3 a Zhotovitel 4 vystupují společně jako účastníci sdružení pod názvem „Společnost VD Nechranice“ na základě smlouvy o sdružení uzavřené dne 17. 10. 2017 ve znění dodatků (dále jen „**Zhotovitel**“), přičemž za dané sdružení je oprávněn samostatně jednat Zhotovitel 1 jako správce sdružení.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany uzavřely na základě předchozího zadávacího řízení smlouvu o dílo ze dne 24. 11. 2017 (ev. č. smlouvy objednatele 1245/2017, ev. č. smlouvy zhotovitele 1ZHS170050) ve znění dodatku č. 1 ze dne 4. 6. 2018 a dále dodatku č. 2 ze dne 27. 11. 2018 (dále jen „**SoD**“).
- 1.2. Předmětem SoD je realizace díla s názvem „*VD Nechranice – rekonstrukce krajních polí bezpečnostního přelivu*“ (dále jen „**Dílo**“).
- 1.3. Smluvní strany se rozhodly ukončit SoD vzájemnou dohodou provedenou prostřednictvím Dohody týkající se smlouvy o dílo ze dne 24. 11. 2017 o ukončení smlouvy a generálním narovnání, která byla podepsána 4. 11. 2019 (dále jen „**Dohoda**“).
- 1.4. Smluvní strany potvrzují, že Zhotovitel provádí plnění podle SOD a Dohody, Objednatel k 31.07.2020 uhradil Zhotoviteli za plnění podle SOD a Dohody částku ve výši 78.616.236,10 Kč bez daně z přidané hodnoty. Smluvní strany potvrzují, že k 01. 08.2020 pro dokončení plnění díla dle SOD, Dohody a Dodatku k Dohodě č. 1 zbývá provést plnění a uhradit ve výši 15.949.560,97 Kč bez daně z přidané hodnoty.
- 1.5. Článek 2.6. Dohody předpokládá dodatečnou shodu na vypořádání vyjmenovaných stavebních objektů a provozních souborů, která je činěna tímto dodatkem.
- 1.6. Dále v mezidobí došlo ze strany objednatele ke schválení níže vyjmenovaných návrhů změn, kterými k dochází ke změnám Díla. Smluvní strany se dohodly na jejich zasmulvnění tímto dodatkem.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel provede v rozsahu podle NZ 31 - Úprava SO 03 rozvodna galerie elektro, níže uvedené provozní soubory:
 - (i) PS 03 – Silnoproudé rozvody
 - (ii) PS 03.1. – Elektrostavební část – Levý přeliv
 - (iii) PS 03.3. – Elektrostavební část – Střední pole
 - (iv) PS 04 – Motorové rozvody a MaR
 - (v) PS 06 – Kamerový systém a interní telekomunikace
- 2.2. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel provede změny popsané v níže uvedených návrzích změn:
 - a) NZ 16 - Kotvy
 - b) NZ 34 - SO 01 Levý přeliv – úprava tvaru betonáže stěny PP
 - c) NZ 40 - Nové DIO v průběhu sanace
 - d) NZ 45 - Uskladnění hydraulických válců zdvihu levý i pravý přeliv
 - e) NZ 47 - Vyhrazené položky

- f) NZ 48 - Nové DIO na omezení rychlosti na hrázi
- g) NZ 49 - Prodloužení měření bodu pro TBD
- h) NZ 50 - VON SO 01 a PS
- i) NZ 51 - Zúžení komunikace na koruně hráze

Rekapitulace jednotlivých návrhů změn tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku.

- 2.3. Smluvní strany se dohodly, že celková a konečná smluvní cena za plnění podle SoD, Dohody a Dodatku č.1 – tj. za Předmět plnění – činí :

Původní celková smluvní cena bez DPH 91.559.583,70 Kč

Nová celková smluvní cena bez DPH 94.565.797,07 Kč

Bližší finanční ocenění jednotlivých návrhů změn tvoří Přílohu č 1 a 2 tohoto dodatku.

- 2.4. Smluvní strany se dohodly, že termín dokončení prací podle tohoto dodatku je 30. 11. 2020.
- 2.5. Smluvní strany se dohodly, že stavba bude dokončena dle aktualizovaného harmonogramu prací, který tvoří přílohu č. 3 tohoto Dodatku.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je následujících pět příloh:

- (i) Příloha č. 1 – Změnový list č.1 (potvrzený)
- (ii) Příloha č. 2 – Položkové rozpočty
- (iii) Příloha č. 3 – Aktualizovaný harmonogram
- (iv) Příloha č. 4 - Zjišťovací protokoly o provedených pracích včetně příloh k 31.07.2020
- (v) Příloha č. 5 – Obchodní podmínky

- 3.2. Tento dodatek se řídí právním řádem České republiky.
- 3.3. Tento dodatek představuje úplné ujednání smluvních stran ohledně svého předmětu a ruší veškerá předchozí ujednání, ať již ústní nebo písemná, ohledně téhož.
- 3.4. Tento dodatek lze změnit nebo zrušit jenom písemným dodatkem na základě dohody všech smluvních stran.
- 3.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v příslušném registru smluv a v souvislosti s tím potvrzují, že žádné ustanovení tohoto dodatku nepředstavuje obchodní tajemství.
- 3.6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dne uveřejnění v registru smluv. Pokud by za jakéhokoli důvodu nedošlo k uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv, smluvní strany bez zbytečného odkladu uzavřou dodatek se shodným obsahem a zajistí její řádné uveřejnění v registru smluv.
- 3.7. Tento dodatek byl vyhotoven v pěti (5) stejnopisech v českém jazyce, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno (1) vyhotovení.

3.8. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jejím obsahem, na důkaz čehož připojují níže svoje podpisy.

* * *

V Chomutově dne

.....

Objednatel

Povodí Ohře, státní podnik

V Praze dne

.....

Zhotovitel 1

SMP CZ, a.s.

.....

generální ředitel

Povodí Ohře, státní podnik

předseda představenstva

SMP CZ, a.s.

.....

člen představenstva

SMP CZ, a.s.

V Bratislavě dne

Zhotovitel 2

EU-GROUP a. s.

V Pardubicích dne

Zhotovitel 3

LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.

.....

předseda představenstva

EU-GROUP a. s.

jednatel společnosti

LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.

V Mělníku dne

Zhotovitel 4

Montážní a výrobní sdružení spol. s r.o.

.....

jednatel

Montážní a výrobní sdružení spol. s.r.o.