

Dodatek č. 2 ke

S M L O U V Ě O D Í L O

č. smlouvy zhotovitele: 01/2019
č. smlouvy objednatele: 761/2019

Název díla:

VD Křimov, DH - oplocení

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO:

70889988

DIČ:

CZ70889988

Statutární orgán:

zastoupen ve věcech smluvních:

zastoupen ve věcech technických:

technický dozor investora:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:

Ervín Tuháček

adresa:

kontakt:

IČO:

65082818

DIČ:

stavbyvedoucí:

manažer stavby:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Zhotovitel je držitelem ŽL vydaného CV 2.7.2009 pod e.č.čj:OŽU-3873-2009-3478-heš/4

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o:

a) změnu termínu plnění díla

prodloužení termínu dokončení díla z důvodu projednávání, ocenění a realizaci navrhovaných dodatečných prací

b) změnu ceny díla

z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky. Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

c) doplnění Čl. VI. Sankce

odsouhlasení sankce za nesplnění termínu dokončení díla

Změny byly řádně projednány a odsouhlaseny zástupci smluvních stran na mimořádném kontrolním dnu stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis prací.

Mění se:

a) Čl. III. Termín plnění

Ukončení díla

původní znění: nejpozději do 25.11.2019

nové znění: nejpozději do 07.08.2020, tj. 220 dnů od předání staveniště bez započítání zimní přestávky v období od 23.12.2019 -17.05.2020

Smluvní strany shodně konstatují, že zhotovitel byl ke dni 02.11.2020 připraven k předání stavby s drobnými vady a nedodělky.

Vady a nedodělky jsou sepsány v příloze č.1

Smluvní strany se dohodli, že vady a nedodělky budou odstraněny do 21.12.2020.

V období od 03.11.2020 do celkového předání díla nebudou zhotoviteli účtovány sankce.

b) Čl. IV. CENA

4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Původní celková smluvní cena bez DPH ve znění dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 761/2019
1 230 583,96 Kč

Nová celková smluvní cena bez DPH 1 304 580,22 Kč

c) Čl. VI. SANKCE

Nově se doplňuje bod 12. Smluvní strany odsouhlasily sankci za nesplnění termínu dokončení díla ve výši 226 996,92 Kč.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou:

Příloha č. 1 Seznam vad a nedodělků sepsaný dne 02.11.2020.

Příloha č. 2 Oceněný soupis prací změn závazku

Příloha č. 3 Výpočet a uznání sankce za nesplnění termínu dokončení díla

Ostatní ujednání Čl. III., Čl. IV. bodu 4. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy

V Chomutově dne 17.12.2020

V Chomutově dne 17.12.200

oprávněný zástupce objednatele

zhotovitel

investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik