

Záznam z jednání akce:**„Bečva, Přerov – Protipovodňová ochrana města nad jezem, DÚR“****Datum:** 09. 02. 2017**Místo:** Povodí Moravy, s.p., závod Olomouc

Přítomni: Ing. Bc. Martina Doleželová – pověřena výkonem funkce investičního ředitele, Povodí Moravy, s.p.
Ing. Jiří Zedníček – ředitel závodu Horní Morava - Povodí Moravy, s.p.
Ing. Marcela Zapletalová – závod Horní Morava - Povodí Moravy, s.p.
Ing. Ondřej Polách – vedoucí provozu Přerov, Povodí Moravy, s.p.
Ing. Ivo Kremláček – TBD, Povodí Moravy, s.p.
Ing. Dagmar Mašíčková – administrátor dotace, Povodí Moravy, s.p.
Milan Kerber – projektový manažer, Povodí Moravy, s.p.
Ing. Ondřej Polách – vedoucí provozu Přerov, Povodí Moravy, s.p.
Ing. Marek Holinka – projektant VRV a.s.

Předmětem jednání mezi objednatelem a zhotovitelem bylo stanovení postupu k úspěšnému dokončení díla „Bečva, Přerov – Protipovodňová ochrana města nad jezem, DÚR“. Toto zahrnovalo rekapitulaci a časový sled všech činností nutných k dokončení akce, jejich vazbu na smluvní vztah objednatel-zhotovitel (dodatek smlouvy), a samostatné řešení problematiky objektu SO 06 Opatření č. 1L/11 - ochranná opatření u tenisu.

Zhotovitel shrnul časový sled akce na přelomu roku 2016/2017:

- 10/2016 – odevzdání PD DUR s nekompletní dokladovou částí z důvodu majetkoprávní problematiky, tj. bez zažádání o ÚR
- 11/2016 – řešení dalšího postupu akce VRV-PMO-UZSVM-Magistrát města Přerova
 - 3 hlavní body k řešení
 1. SO 03 – právo provést stavbu na pozemcích ÚZSVM
 2. SO 06 – právo provést stavbu na pozemcích města Přerova v užívání TJ SPARTAK PŘEROV a Tenisový klub Přerov
 3. SO 07 a SO 12 – střet s ÚP obce Prosenice
- 11/2016 – dodatek SoD s odevzdáním díla k 28. 2. 2017
- 11/2016 – kladné stanovisko UZSVM k umístění stavby SO 03 s podmínkou vypořádání před stavebním povolením / realizací stavby (vyřešen bod 1)
- 11/2016 – VRV vyhotovilo podklady k majetkoprávnímu řešení SO 06 a postoupilo k vyjádření PMO, na podklady je vázáno 1) projednání řešení s dotčenými subjekty / městem Přerovem a následně 2) odsouhlasení rady města Přerova
- 11/2016 – Stanovisko - SO 07 a SO 12 v Prosenicích podléhají změně ÚP Prosenice (vyřešen bod 3)
- 12/2016 – Magistrát města Přerova - pro podání žádosti o ÚR alespoň na část Přerov je nutné rozdělit PD na 2 části – „Přerov“ a „Prosenice“
- 12/2016 – 1/2017 – bylo vykomunikováno zahájení činnosti k provedení nutné změny ÚP obce Prosenice – konkretizace předmětu změny ÚP (Ing. Zlámal)

Zhotovitel shrnul nutné činnosti k dokončení akce:

- Rozhodnutí k řešení objektu SO 06 Opatření č. 1L/11 - ochranná opatření u tenisu

- Rozdělení PD na část „Přerov“ a „Prosenice“
- Zajištění souhlasu města Přerova: Právo provést stavbu SO 06 (smluvní ujednání)
- Obnovení vyjádření v dokladové části, které budou k datu 4/2016 pozbývat platnosti
- Podání žádosti o ÚR na část „Přerov“
- Zajištění změny ÚP Prosenice a jeho zplnomocnění (město Přerov)
- Dořešení pozemků pro objekt SO-12 Obslužná komunikace pro přístup k záchytnému profilu plavenin u Prosenic – p. Lukšík
- Zajištění souhlasu obce Prosenice s provedením stavby SO-07 a SO-12
- Zajištění souhlasu k vynětí ZPF týkající se dotčených pozemků na k.ú. Prosenice (souhlas obce Prosenice a pana Lukšíka)
- Obnovení vyjádření v dokladové části, které budou v době podání žádosti o ÚR na část Prosenice pozbývat platnosti
- Opětovné projednání souladu PD části Prosenice na SÚ Přerov ohledně souladu s ÚP Prosenice a další případná aktualizace vyjádření DOSS z pohledu souladu s platnou legislativou
- Podání žádosti o ÚR na část „Prosenice“

Zhotovitel předložil objednateli návrh dodatku ke smlouvě o dílo č. 3, který zohledňuje:

- Odevzdané části díla, již proběhlou fakturací částí díla
- Výši a způsob fakturace zbývajících projekčních a inženýrských činností
- Konzultované a doporučené rozdělení předmětu díla na dvě dílčí části „Přerov“ a „Prosenice“ s minimálním dopadem pro dokladovou část
- Náklady zhotovitele k činnostem prováděným nad rámec smluvního ujednání
- Časové předpoklady dokončení dílčích částí („Přerov“ do konce dubna 2017, „Prosenice“ do 90 dnů po nabytí účinnosti změny ÚP Prosenice

K výše uvedenému ve vazbě na smluvní ujednání mezi objednatelem a zhotovitelem – dodatku smlouvy, bylo oběma stranami dohodnuto následující:

- Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo bude pouze termínový, PMO upraví předložený návrh zhotovitele a zašle mu jej k odsouhlasení a podpisu
- Zhotovitel upraví předkládanou kalkulaci projekčních a inženýrských činností nad rámec díla se zohledněním méně / více prací, které vznikly s úpravou rozsahu řešení oproti zadání (objekty SO-01, SO-02, SO-04, SO-05, SO-08, SO-11) a tuto předloží ke vzájemnému odsouhlasení objednateli
- Bude sestaven dodatek č. 4 ke smlouvě týkající se méně / víceprací akce a rozdělení na předmětu díla na dvě dílčí části „Přerov“ a „Prosenice“
-

Zhotovitel rekapituloval problematiku objektu SO-06 Opatření č. 1L/11 - ochranná opatření u tenisu. Bylo dohodnuto následující:

- Zhotovitel zajistí co nejdříve jednání ohledně objektu SO-06 v zastoupení města Přerova (primátor, vedoucí dotčených odborů), PMO, zhotovitele VRV

Záznam zapsal dne 9. 2. 2017

Ing. Marek Holinka, VRV a.s.

Přílohy:

- listina přítomných ze dne 9. 2. 2017

LISTINA PŘÍTOMNÝCH

na jednání - výrobní výbor dne 9. 2. 2017 akce

BEČVA, PŘEROV – PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA MĚSTA NAD JEZEM (DÚR)

[illegible]