

**Dohoda smluvních stran o ukončení smluvního vztahu a vzájemném
vypořádání pro stavbu**

„VD Nechranice - výstavba DH“

Objednatel:

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO:

70889988

DIČ:

CZ70889988

Statutární orgán:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

technický dozor investora:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:

RRR spol. s r.o.

17. listopadu 5349, 430 04 Chomutov

IČO:

254 10 946

DIČ:

CZ25410946

zastoupený:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

stavbyvedoucí:

manažer stavby:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu C, vložce č. 16278

Zhotovitel je držitelem ŽL vydaného 10.12.1999 pod e.č. ŽÚ/2213/00

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé.

(dále jen „Smluvní strany“) Objednatel a Zhotovitel společně

Uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Dohodu o ukončení smlouvy o dílo č. 485/2019 ze dne 14.05.2019, (dále jen „Dohoda“):

I. Úvodní ustanovení

1. Na výzvu Objednatele k podání nabídky na akci: „VD Nechranice – výstavba DH“ byla na základě podané nabídky uzavřena mezi shora uvedenými Smluvními stranami smlouva o dílo č. 485/2019, a to dne 14.05.2019, jejímž předmětem plnění je výstavba domu hrázného včetně garáže, domovní ČOV a napojení objektu na inženýrské sítě, přemístění 3 ks stávajících mobilních objektů. Smlouva nabyla účinnosti dne 14.05.2019.
2. Předmět a rozsah plnění byl stanoven projektovou dokumentací „VD Nechranice – výstavba DH“ z 01/2019, zpracovanou firmou Projekční kancelář – PRECIS, se sídlem: Zahradnická 11, 412 01 Litoměřice, soupisem prací a zadávací dokumentací.
3. Realizace stavby měla být zahájena bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy. Předání staveniště se předpokládalo cca 15.07.2019. Dokončení stavebních prací mělo být do 30.09.2020 a předání a převzetí díla do 30.11.2020.
4. MÚ Kadaň, ÚP vydal v rámci SŘ nesouhlasné závazné stanovisko k umístění stavby, neboť zjistil, že pozemky p.č. 81, 82 a 419/3 v kat. území Vikletice nejsou v zastavěném území a nemají ani společnou hranici se zastavěným územím. Podle § 18 odst. 5 stavebního zákona nelze stavbu pod názvem „VD Nechranice - výstavba domu hrázného“ umístit, neboť záměr je situován do nezastavěného území.
5. SÚ MÚ Kadaň na základě záporného stanoviska vydal Rozhodnutí, že z a m í t á společné oznámení záměru VD Nechranice - výstavba domu hrázného (dále jen "záměr") na pozemcích st. p. 81, 82, parc. č. 224/1, 224/11, 381/1, 400/50, 419/3 v katastrálním území Vikletice.
6. Na operativní poradě objednatel dne 12.10. 2020 generální ředitel rozhodl o pozastavení akce. Toto bylo potvrzeno i na radě vedení objednatel dne 04.11.2020.
7. Zjištěné okolnosti nebyly Smluvním stranám předem známy a nebylo je možné předvídat a společně konstatují, že v současné době nelze dílo z výše uvedených důvodů provést tak, jak je uvedeno v rozsahu sjednané předmětnou Smlouvou o dílo, a proto uzavírají tuto Dohodu za účelem jejího ukončení.
8. Vzhledem k okolnostem uvedeným v čl. I odst. 4, 5 a 6 Zhotovitel do dnešního dne nezapočal s prováděním díla.

II. Předmět dohody

1. V návaznosti na skutečnosti uvedené v článku I. této Dohody se Smluvní strany dohodly na ukončení platnosti smlouvy o dílo 485/2019 ze dne 14.05.2019.
2. Zhotovitel prohlašuje, že pozastavením akce a nerealizací díla mu nevznikla žádná škoda a tudíž neuplatňuje vůči objednateli žádné pohledávky a sankce

3. Jelikož realizace akce byla pozastavena vzhledem k okolnostem uvedeným v čl. I odst. 4, 5 a 6 nebudou ze strany objednatele uplatňovány vůči zhotoviteli žádné sankce.
4. Smlouva o dílo č. 485/2019 ze dne 14.05.2019, tak ke dni účinnosti této Dohody zaniká.

III. Závěrečná ustanovení

1. V případě, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na <http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1=1459>
2. Smluvní strany prohlašují, že tuto Dohodu uzavírají svobodně, vážně a určitě a že její obsah je zcela srozumitelný.
3. Tato Dohoda je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž každá má platnost originálu.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz této Dohody a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této Dohody odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění dohody a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto Dohodu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato dohoda zveřejnění podléhá či nikoliv.
5. Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze Smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení Dohody nenabude později. Plnění předmětu této Dohody před účinností této Dohody se považuje za plnění podle této Dohody a práva a povinnosti z ní vzniklé se řídí touto Dohodou.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním Dohody v Registru smluv na Portálu veřejné správy České republiky.
7. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení Dohody za obchodní tajemství.

V Chomutově dne 02.02.2021

oprávněný zástupce Objednatele

V Chomutově dne 28.01.2021

oprávněný zástupce Zhotovitele

investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

jednatel
RRR spol. s r.o.