

Dodatek č. 1 S M L O U V Y O D Í L O

č. smlouvy zhotovitele:
č. smlouvy objednatele: 767/2020

Název díla:

Opevnění Bobřího potoka Verneřice u garáží, ř.km 24,143 - 24,529 – PD DSJ

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:

sídlo:

IČO:

DIČ:

statutární zástupce:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

70889988

CZ70889988

vedoucí odboru obchodní přípravy investic

zástupce objednatele:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052.

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:

sídlo:

IČO:

DIČ:

statutární zástupce:

HG partner s.r.o.

Smetanova 200, 250 82 Úvaly

272 212 53

CZ 272 212 53

zástupce ve věcech technických:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, v oddílu C, vložce č. 105510.

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán z důvodu: dokončení inženýrské činnosti a zajištění vyjádření od všech vlastníků pozemků dotčených stavbou, které se protáhlo z důvodu epidemiologické situace – s ní související neochotou lidí setkávat se a omezenou pracovní dobou dotčených úřadů.

Tímto dodatkem se mění Čl. III. Termín plnění:

Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Původní znění:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

- a) **zahájení prací:**
bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy
- b) **dílčí termín** – předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:
nejpozději **do 190 kalendářních dní** (počínaje následujícím kalendářním dnem po nabytí účinnosti smlouvy)
- c) **předání a převzetí kompletní PD** (4 x tištěné + 2 x elektronicky):
1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)

Nové znění:

- a) **zahájení prací:**
bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy
- b) **dílčí termín** – předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV: **do 16.04. 2021**
- c) **předání a převzetí kompletní PD** (4 x tištěné + 2 x elektronicky):
1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)

Místo plnění: Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, odbor Obchodní přípravy investic.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

3. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
4. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

V Chomutově dne

V Úvalech dne

.....

.....

investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

jednatel
HG partner s.r.o

za objednatele

za zhotovitele