


Dodatek č. 1



ke smlouvě o dílo č. objednatele: 1870-2012-130772, č. zhotovitele: 2569/070 ve věci vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Hynkov a v katastrálním území Lhota nad Moravou uzavřené dne 16.10.2012

I. Smluvní strany

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Olomouc

Sídlo: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc 9
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ivan Polách, Ing. Romana Melichaříková
IČ/DIČ: 01312774/CZ01312774
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 90018-3723001/0710

a

1. Zhotovitel: AgPOL s.r.o.
Adresa: Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc
Zastoupený: Ing. Ondřejem Vaculínem, Ph.D., jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D., jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Rostislav Lepař, vedoucí projektant
Bankovní spojení: Komerční banka Olomouc
Číslo účtu: 43-5130280277/0100
IČ/DIČ: 28597044 / CZ28597044
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS Ostrava, oddíl C, vložka 44147

2. Zhotovitel: GEOPROGRES, spol. s r.o.
Adresa: Stoliňská 819/6, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice
Zastoupený: Ing. Luděk Šafářem, jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Luděk Šafář, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Luděk Šafář, jednatel
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. Praha
Číslo účtu: 1921639399/0800
IČ/DIČ: 45317551 / CZ45317551
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS Praha, oddíl C, vložka 7760

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna termínu dokončení a odevzdání fakturačního celku 2.1. Vypracování plánu společných zařízení v harmonogramu prací pro k.ú. Lhota nad Moravou z původního termínu 04/2013 na 07/2013.

Důvodem změny termínu je nedokončená aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) v uvedeném katastrálním území. Vzhledem k tomu, že katastrální území Lhota nad Moravou bylo zahrnuto do plánu aktualizace BPEJ pro r. 2013, avšak dosud nebyly podepsány příslušné dohody o provedení této aktualizace, nebyly provedeny nezbytné terénní

práce a nebyla vyhotovena platná mapa BPEJ. Z výše uvedeného důvodu se smluvní strany dohodly na posunutí termínu. Termíny dokončení a odevzdání ostatních fakturačních celků včetně konečného termínu ukončení díla zůstávají nezměněny.

III. Ostatní ujednání

V ostatních bodech se smlouva o dílo nemění.

Dle dohody smluvních stran firem AgPOL s.r.o. a GEOPROGRES, spol. s r.o. ze dne 17.10.2012, vystupuje vůči objednateli společnost AgPOL s.r.o.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

V důsledku zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dochází s účinností od 1.1.2013 k právnímu nástupnictví na pozici objednatele této veřejné zakázky. S účinností od 1.1.2013 je tedy objednatelem této veřejné zakázky Česká republika – Státní pozemkový úřad.

Smluvní strany dodatek č. 1 přečetli, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Olomouci dne 16.4.2013.

Za objednatele:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
tř. Kosmonautů 989/8
772 00 Olomouc

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
Ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Olomoucký kraj

Za 1. zhotovitele:

3  AgPOL s.r.o.
Jungmannova 153/12
779 00 Olomouc
Česká republika
tel.: 585 208 450, IČ: 28597044, DIČ: CZ28597044

Ing. Ondřejem Vaculínem, Ph.D.
jednatel společnosti AgPOL s.r.o.

Za 2. zhotovitele:

 GEOPROGRES, spol. s r.o.
Stolníská 819/6, Horní Počernice
193 00 Praha 9
IČ: 45317551
DIČ: CZ45317551

Ing. Luděk Šafář
jednatel společnosti GEOPROGRES,
spol. s r.o.

Příloha: harmonogram pro k.ú. Lhota nad Moravou

