

## Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. objednatele: 1870-2012-130772, č. zhotovitele: 2569/070 ve věci vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Hynkov a v katastrálním území Lhota nad Moravou uzavřené dne 16.10.2012.

### I. Smluvní strany

**Objednatel:** Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Olomouc

Sídlo: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc 9  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ivan Polách  
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ivan Polách, Ing. Romana Melichaříková  
IČ/DIČ: 01312774/CZ01312774  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 90018-3723001/0710

a

**1. Zhotovitel:** AgPOL s.r.o.  
**Adresa:** Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc  
**Zastoupený:** Ing. Ondřejem Vaculínem, Ph.D., jednatelem společnosti  
**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D., jednatel  
**V technických záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Rostislav Lepař, vedoucí projektant  
**Bankovní spojení:** Komerční banka Olomouc  
**Číslo účtu:** 43-5130280277/0100  
**IČ/DIČ:** 28597044 / CZ28597044  
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS Ostrava, oddíl C, vložka 44147

**2. Zhotovitel:** GEOPROGRES, spol. s r.o.  
**Adresa:** Stoliňská 819/6, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice  
**Zastoupený:** Ing. Luděk Šafářem, jednatelem společnosti  
**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Luděk Šafář, jednatel  
**V technických záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Luděk Šafář, jednatel  
**Bankovní spojení:** Česká spořitelna a.s. Praha  
**Číslo účtu:** 1921639399/0800  
**IČ/DIČ:** 45317551 / CZ45317551  
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS Praha, oddíl C, vložka 7760 (dále jen „zhotovitel“)

### II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna termínu dokončení a odevzdání fakturačního celku **2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků** v harmonogramu prací pro **katastrální území Hynkov** z původního termínu 07/2014 na 06/2015.  
Termíny dokončení a odevzdání ostatních fakturačních celků díla zůstávají nezměněny.

Důvodem změny termínu je neuzavřené jednání SPÚ, Pobočky Olomouc o výkupu pozemků od Statutárního města Olomouc pro pokrytí potřeby výměry navržených opatření v plánu společných zařízení (dále jen „PSZ“), na který navazuje fakturační celek 2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků.

V souvislosti s Dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo č.obj. 1870-2012-130772 se ukázalo, že někteří z oslovených vlastníků, kteří měli zájem prodat své pozemky Státnímu pozemkovému úřadu pro PSZ nakonec s prodejem nesouhlasili. Proto SPÚ, Pobočka Olomouc oslovila Statutární město Olomouc ve věci dodatečného výkupu pozemků. Statutární město Olomouc se vyjádřilo dopisem ze dne 17.7.2014.

Vzhledem k tomu, že proces výkupu od Statutárního města Olomouc vyžaduje delší časové období a do doby vykoupení potřebného množství pozemků nelze řádně vypracovat fakturační celek 2.4., dohodly se smluvní strany na posunutí jeho termínu.

### III. Ostatní ujednání

V ostatních bodech se smlouva o dílo nemění.

Dle dohody smluvních stran firem AgPOL s.r.o. a GEOPROGRES, spol. s r.o. ze dne 17.10.2012, vystupuje vůči objednateli společnost AgPOL s.r.o.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

Smluvní strany dodatek č. 3 přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Olomouci dne... **23. 07. 2014**

V Olomouci dne... **25. 07. 2014**

**Za objednatele:**

Ing. Ivan Polách  
vedoucí Pobočky Olomouc  
Státní pozemkový úřad



**Za 1. zhotovitele:**

3  AgPOL s.r.o.  
Jungmannova 153/12  
779 00 Olomouc  
Česká republika  
tel.: 585 208 450, IČ: 283 704 9, DIČ: CZ28597044

Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D.  
jednatel společnosti AgPOL s.r.o.

**Za 2. zhotovitele:**

  
**GEOPROGRES**, spol. s r.o.  
Stollňská 819/6, Horní Pošernice  
193 00 Praha 9  
IČ: 45317551  
DIČ: CZ45317551

Ing. Luděk Šafář  
jednatel společnosti GEOPROGRES, spol.  
s r.o.

Příloha: Harmonogram pro k.ú. Hynkov



Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín	
					od	do
<b>1. Přípravné práce</b>						
1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu, vektorizace map PK, KN, GPP (odst.3, 4, 9b přílohy k vyhlášce č.545/2002 Sb., dále jen příloha)	ha	160	80	12 800	09/2012	01/2013
1.2. Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění (příloha odst. 5a)	bod	5	1 500	7 500	10/2012	02/2013
Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	4	1 000	4 000	10/2012	05/2013
1.3. Polohopisné zaměření zájmového území (příloha odst. 5c)	ha	160	430	68 800	10/2012	05/2013
1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a pozemků neřešených dle § 2, stabilizace (příloha odst. 5b, 5d, 5e, 5f, 9b, 9c)	100bm	80	1 500	120 000	03/2013	05/2013
1.5. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků (příloha odst. 6)	ha	160	450	72 000	06/2013	09/2013
<b>Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH</b>				<b>285 100</b>		
<b>2. Návrhové práce</b>						
2.1. Vypracování plánu společných zařízení (příloha odst. 7)	ha	160	250	40 000	05/2013	07/2013
2.2. Výškopisné zaměření zájmového území, včetně potřebných podélných a příčných profilů	ha	50	450	22 500	05/2013	08/2013
2.3. Provedení předběžných geotechnických průzkumů pro stavby PSZ (10 sond po 3m)	bm	30	800	24 000	07/2013	08/2013
2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků (příloha odst.8, 9a, 9d)	ha	160	440	70 400	09/2013	<b>termín odevzdání 30.6.2015</b>
<b>Návrhové práce celkem (2.1.-2.4.) bez DPH</b>				<b>156 900</b>		





3.	<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a provedení mapového díla</b>						
3.1.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	160	250	40 000	04/2014	Do 60-ti dnů po výzvě objednatele
3.2.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ	100bm	50	450	22 500	04/2014	Do 60-ti dnů po výzvě objednatele
3.3.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ (příloha odst.1-9)	ks	3	5 000	15 000	04/2014	Do 15ti dnů po nabytí právní moci druhého R
	<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.3.) bez DPH</b>				<b>77 500</b>		

**Rekapitulace hlavních fakturačních celků - KoPÚ Hynkov**

1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH				285 100 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH				156 900 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.3.) bez DPH				77 500 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>				<b>519 500 Kč</b>
<b>DPH</b>				<b>109 095 Kč</b>
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>				<b>628 595 Kč</b>

V Olomouci dne 23. 07. 2014

Za objednatele:

**STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD**  
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj  
Pobočka Olomouc  
Blanická 1  
772 00 Olomouc

Ing. Ivan Polách  
vedoucí Pobočky Olomouc  
Státní pozemkový úřad

V Olomouci dne 25. 07. 2014

Za 1. zhotovitele:

3 **AgPOL** s.r.o.  
Jungmannova 153/12  
779 00 Olomouc  
Česká republika  
tel.: 585 208 450, IČ: 25397044, DIČ: CZ28597044

Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D.  
jednatel společnosti AgPOL s.r.o.

Za 2. zhotovitele:

**GEOPROGRES**, spol. s r. o.  
Stolníská 819/6, Horní Počernice  
193 00 Praha 9  
IČ: 45317551  
DIČ: CZ45317551

Ing. Luděk Šafář  
jednatel společnosti  
GEOPROGRES,  
spol. s r. o.